

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы
"Газификация, техническое перевооружение газораспределительных систем Актобинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2026 г.г."
 утвержденной совместным приказом Министра энергетики РК от 11 ноября 2020 года №381 г.Нур-Султан,
 Департамента Комитета по регулированию естественно-стесственных монополий Министерства национальной экономики РК от 21 сентября 2020 года №93-ОД
 за I квартал 2021 года (предварительные итоги)
Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Модернизация сетей Актобинской области					
1	Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в г.Актобе (1 очередь, 2 очередь)	г.Актобе, район ГМЗ	Протокол итогов от 18.03.2021 г, победитель тендера ТОО "PoliGam"	В течение 150 календарных дней с даты подписания договора	
2	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в г.Актобе (1очередь)	г.Актобе, район ГМЗ	Тендерные процедуры запланированы на июнь 2021 г.	С даты подписания договора по октябрь 2021	
3	Разработка ПИР по проекту Модернизация газопровода высокого давления I-категории ГРС-2-ТЭЦ в г.Актобе	г.Актобе, район ГРС-2-ТЭЦ	Протокол итогов от 18.03.2021 г, победитель тендера ТОО "PoliGam"	В течение 150 календарных дней с даты подписания договора	
4	СМР по проекту Модернизация газопровода высокого давления I-категории ГРС-2-ТЭЦ в г.Актобе	г.Актобе, район ГРС-2-ТЭЦ	Тендерные процедуры запланированы на июнь 2021 г.	С даты подписания договора по октябрь 2021	
Здания и сооружения Актобинского производственного филиала					
1	Разработка ПИР по проекту Строительство эксплуатационной базы с гаражом Иртышского газового хозяйства в п.Иртыз	п.Иртыз	Протокол итогов от 18.03.2021 г, победитель тендера ТОО "PoliGam"	В течение 150 календарных дней с даты подписания договора	
2	Разработка ПИР по проекту Строительство эксплуатационной базы с гаражом в с.Комсомол Айтекебийского района	с.Комсомол	Протокол итогов от 18.03.2021 г, победитель тендера ТОО "PoliGam"	В течение 150 календарных дней с даты подписания договора	
3	Строительство эксплуатационной базы с гаражом в с.Уил Уилского района	с.Уил, Уилский район	Расмотрение заявок потенциальных поставщиков	С даты подписания договора по октябрь 2021	
Перекачка подземного, наземного газопровода высокого, среднего и низкого давления					
1	Разработка ПИР по проекту Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекачкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (1-ый пусковой комплекс)	г.Актобе	Протокол итогов от 18.03.2021 г, победитель тендера ТОО "PoliGam"	В течение 150 календарных дней с даты подписания договора	
2	Разработка ПИР по проекту Перекачка наземного газопровода высокого давления СервисЦентраль по 312 Стрелковой дивизии с выходом на ул. Тургенева в г.Актобе	г.Актобе	Протокол итогов от 18.03.2021 г, победитель тендера ТОО "Шындау"	В течение 150 календарных дней с даты подписания договора	

3	Разработка ПИР по проекту Заколыцовка газопровода квартала жилой застройки по ул. Тургенева с установкой ПГБ и с заменой ШП-67 на ГРПШ-15-1Н-У1 в г. Актобе	г. Актобе, ул. Тургенева	Протокол итогов от 18.03.2021 г., победитель тендера ТОО "Poligam"	В течение 120 календарных дней с даты подписания договора	
4	СМР по проекту Заколыцовка газопровода квартала жилой застройки по ул. Тургенева с установкой ПГБ и с заменой ШП-67 на ГРПШ-15-1Н-У1 в г. Актобе	г. Актобе, ул. Тургенева	Тендерные процедуры запланированы на июнь 2021 г.	С даты подписания договора по октябрь 2021	
5	СМР по проекту Перекладка надземного газопровода высокого давления СервисЦентраль по 312 Стрелковой дивизии с выходом на ул. Тургенева в г. Актобе	г. Актобе	Тендерные процедуры запланированы на июнь 2021 г.	С даты подписания договора по октябрь 2022	
6	Разработка ПИР по проекту Перекладка подземного газопровода "АГРС Акжар до п. Шубаркудук" от п. Жаксымай на полиэтилен с заменой ГРП №1 на ПГБ в п. Шубаркудук Темирского района (1 очередь)	п. Шубаркудук, Темирский район	Протокол итогов от 18.03.2021 г., победитель тендера ТОО "Poligam"	В течение 150 календарных дней с даты подписания договора	
7	Разработка ПИР по проекту Перекладка стального газопровода среднего давления Ф108мм район автодороги Актобе-Хромтау, заколыцовка ШП-41 с ГРП-32 в г. Актобе	г. Актобе	Протокол итогов от 18.03.2021 г., победитель тендера ТОО "Шындау"	В течение 120 календарных дней с даты подписания договора	
8	СМР по проекту Перекладка стального газопровода среднего давления Ф108мм район автодороги Актобе-Хромтау, заколыцовка ШП-41 с ГРП-32 в г. Актобе	г. Актобе	Тендерные процедуры запланированы на май 2021 г.	С даты подписания договора по октябрь 2021	
9	Разработка ПИР по проекту Перекладка надземного газопровода высокого давления II – категории на полиэтиленовый газопровод с заменой ГРП №30 на ПГБ-13-2Н-У1 в пос. Шенгелши, Мугалжарского района	п. Шенгелши, Мугалжарский район	Протокол итогов от 31.03.2021г., закупка признана не состоявшейся	С даты подписания договора по октябрь 2021	
10	СМР по проекту Перекладка надземного газопровода высокого давления II – категории на полиэтиленовый газопровод с заменой ГРП №30 на ПГБ-13-2Н-У1 в пос. Шенгелши, Мугалжарского района				
Заколыцовка газопровода					
1	Разработка ПИР по проекту Заколыцовка существующего газопровода среднего давления Ф90мм с существующим газопроводом низкого давления Ф76мм и установкой ГРПШ-15-1Н-У1 ул. Кайдауыл Батыра - ул. Н. Имашева с. Каргалинское	ул. Кайдауыл Батыра - ул. Имашева, с. Каргалинское, г. Актобе	Протокол итогов от 31.03.2021г., закупка признана не состоявшейся	С даты подписания договора по октябрь 2021	
2	СМР по проекту Заколыцовка существующего газопровода среднего давления Ф90мм с существующим газопроводом низкого давления Ф76мм и установкой ГРПШ-15-1Н-У1 ул. Кайдауыл Батыра - ул. Н. Имашева с. Каргалинское				
Замена ГРП					
1	Разработка ПИР по проекту Замена ГРП-10 на ГРПШ по пр. Санкибай батыра, 175 в г. Актобе				
2	СМР по проекту Замена ГРП-10 на ГРПШ по пр. Санкибай батыра, 175 в г. Актобе				
3	Разработка ПИР по проекту Замена ГРП-30 с выносом с территории АВИСВО в г. Актобе	г. Актобе	Протокол итогов от 31.03.2021г., закупка признана не состоявшейся	С даты подписания договора по октябрь 2021	
4	СМР по проекту Замена ГРП-30 с выносом с территории АВИСВО в г. Актобе				
5	Разработка ПИР по проекту Замена ГРП-21 на ПГБ по ул. Бр. Жубановых 308/2 в г. Актобе				
6	СМР по проекту Замена ГРП-21 на ПГБ по ул. Бр. Жубановых 308/2 в г. Актобе				
7	Разработка ПИР по проекту Замена ГРП №7 на ПГБ-15-2Н-У1, п. Пионерный, г. Кандыташ, Мугалжарского района	п. Пионерный, г. Кандыташ, Мугалжарского района	Протокол итогов от 18.03.2021 г., победитель тендера ТОО "Poligam"	В течение 120 календарных дней с даты подписания договора	

8	Разработка ПИР по проекту Замена ГРП - 7 на ПГБ-15-2НВ-У1 п.Дон г.Хромтау	п.Дон, г.Хромтау	Протокол итогов от 18.03.2021 г, победитель тендера ТОО "PoliGrant"	В течение 120 календарных дней с даты подписания договора	
Замена ГРПШ					
1	Разработка ПИР по проекту Замена ГРПШ-18 на ГРПШ -13-1-У1 в п.Георгиевка	п.Георгиевка, г.Актобе	Протокол итогов от 18.03.2021 г, победитель тендера ТОО "PoliGrant"	В течение 120 календарных дней с даты подписания договора	
2	Разработка ПИР по проекту Замена ГРПШ-19 на ГРПШ -13-1-У1 в п.Георгиевка	п.Георгиевка, г.Актобе	Протокол итогов от 18.03.2021 г, победитель тендера ТОО "PoliGrant"	В течение 120 календарных дней с даты подписания договора	
3	Разработка ПИР по проекту Замена ГРПШ-29 на ГРПШ-15-1Н-У1 с выносом ул.Центральная п.Кызылжар	ул.Центральная, п.Кызылжар, г.Актобе	Протокол итогов от 18.03.2021 г, победитель тендера ТОО "PoliGrant"	В течение 120 календарных дней с даты подписания договора	
4	Разработка ПИР по проекту Замена ШП-1 и ШП-9 на ГРПШ-15-2Н-У1 по ул.Г.Жубанова, г.Хромтау	ул.Г.Жубанова, г.Хромтау	Протокол итогов от 31.03.2021г., закупка признана не состоявшейся	С даты подписания договора по октябрь 2021	
5	СМР по проекту Замена ШП-1 и ШП-9 на ГРПШ-15-2Н-У1 по ул.Г.Жубанова, г.Хромтау	ул.Г.Жубанова, г.Хромтау	Протокол итогов от 31.03.2021г., закупка признана не состоявшейся	С даты подписания договора по октябрь 2021	
6	Разработка ПИР по проекту Замена ШП-2 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Е.Батыра, г.Хромтау	ул.Е.Батыра, г.Хромтау	Протокол итогов от 31.03.2021г., закупка признана не состоявшейся	С даты подписания договора по октябрь 2021	
7	СМР по проекту Замена ШП-2 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Е.Батыра, г.Хромтау	ул.Е.Батыра, г.Хромтау	Протокол итогов от 31.03.2021г., закупка признана не состоявшейся	С даты подписания договора по октябрь 2021	
Восстановление ЭХЗ по г.Актобе					
1	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ Куршасай 1 очередь в г.Актобе	п.Куршасай, г.Актобе	Протокол итогов от 31.03.2021г., закупка признана не состоявшейся	С даты подписания договора по октябрь 2021	
2	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ Куршасай 1 очередь в г.Актобе	п.Куршасай, г.Актобе	Протокол итогов от 31.03.2021г., закупка признана не состоявшейся	С даты подписания договора по октябрь 2021	
3	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ ул. Красная, 109 в г.Актобе	ул.Красная 109, г.Актобе	Протокол итогов от 31.03.2021г., закупка признана не состоявшейся	С даты подписания договора по октябрь 2021	
4	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ ул. Красная, 109 в г.Актобе	ул.Красная 109, г.Актобе	Протокол итогов от 31.03.2021г., закупка признана не состоявшейся	С даты подписания договора по октябрь 2021	
5	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ ул. Бедного, 6 в г.Актобе	ул.Бедного, 6, г.Актобе	Протокол итогов от 31.03.2021г., закупка признана не состоявшейся	С даты подписания договора по октябрь 2021	
6	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ ул. Бедного, 6 в г.Актобе	ул.Бедного, 6, г.Актобе	Протокол итогов от 31.03.2021г., закупка признана не состоявшейся	С даты подписания договора по октябрь 2021	
7	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ Пер. Первый, 4 в г.Актобе	пер.Первый, 4, г.Актобе	Протокол итогов от 31.03.2021г., закупка признана не состоявшейся	С даты подписания договора по октябрь 2021	
8	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ Пер. Первый, 4 в г.Актобе	пер.Первый, 4, г.Актобе	Протокол итогов от 31.03.2021г., закупка признана не состоявшейся	С даты подписания договора по октябрь 2021	
9	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ Квартал строителей в г.Актобе	г.Актобе, квартал Строителей	Протокол итогов от 31.03.2021г., закупка признана не состоявшейся	С даты подписания договора по октябрь 2021	
10	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ Квартал строителей в г.Актобе	г.Актобе, квартал Строителей	Протокол итогов от 31.03.2021г., закупка признана не состоявшейся	С даты подписания договора по октябрь 2021	
11	Разработка ПИР по проекту восстановление ЭХЗ г. Алта 4 микр. д. 6	микр.4, г.Алта	Протокол итогов от 31.03.2021г., закупка признана не состоявшейся	С даты подписания договора по октябрь 2021	
12	СМР по проекту восстановление ЭХЗ г. Алта 4 микр. д. 6	микр.4, г.Алта	Протокол итогов от 31.03.2021г., закупка признана не состоявшейся	С даты подписания договора по октябрь 2021	
13	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ по ул.Рудная 55, г.Хромтау	ул.Рудная 55, г.Хромтау	Протокол итогов от 31.03.2021г., закупка признана не состоявшейся	С даты подписания договора по октябрь 2022	
14	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ по ул.Рудная 55, г.Хромтау	ул.Рудная 55, г.Хромтау	Протокол итогов от 31.03.2021г., закупка признана не состоявшейся	С даты подписания договора по октябрь 2022	



И.о. директора Актыобинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймақ"

Алжанов Д.Б.