

**Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)**  
**"Газификация, техническое перевооружение газораспределительных систем Актобинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2026 г.г."**  
**за I квартал 2023 год (предварительные итоги)**  
**по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам**

тыс. тенге, без НДС

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты)		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (ная) деятельность	
			план 2023 г.	факт	план 2023 г.	факт	план 2023 г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2023 г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2023 г.	факт	план 2023 г.	факт
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>
<b>1</b>	<b>Модернизация сетей Актобинской области</b>																	
1	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г.Шалкар (1 очередь)	м	35 000		1 613 904		1 613 904		-	1 613 904	Проводятся тендерные процедуры							
2	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в г.Актобе (2 очередь)	м	14 304		509 316		509 316		-	509 316	Проводятся тендерные процедуры							
3	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в г.Актобе (3 очередь)	м	3 740		316 771		316 771		-	316 771	Проводятся тендерные процедуры							
4	Разработка ПИР по проекту Модернизация газопроводов высокого, среднего давления с закольцовкой п.Акжар, ж/м Акжар-2, с.Каргалинское, п.Заречный-1, п. Заречный-2 (2 очередь, 3 очередь)	шт	2		38 660		38 660		-	38 660	Договор заключен							
5	СМР по проекту Модернизация газопроводов высокого, среднего давления с закольцовкой п.Акжар, ж/м Акжар-2, с.Каргалинское, п.Заречный-1, п. Заречный-2 (1очередь)	м	5 065		400 817		400 817		-	400 817	Проводятся тендерные процедуры							
6	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей низкого давления район Аэропорт-Авиагородок с закольцовкой и установкой ГРПШ по ул.Илецкая (1 очередь) в г.Актобе	м	4 058		75 226		75 226		-	75 226	Проводятся тендерные процедуры							
7	Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г.Шалкар (1 очередь, 2 очередь)	шт	2		27 539		27 539		-	27 539	Проводятся тендерные процедуры							
8	Разработка ПИР по проекту Модернизация газопроводов высокого, среднего давления с закольцовкой п.Акжар, ж/м Акжар-2, с.Каргалинское, п.Заречный-1, п. Заречный-2 (1 очередь)	шт	1		26 921		26 921		-	26 921	Проводятся тендерные процедуры							
9	Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в г.Актобе (3 очередь)	шт	1		11 333		11 333		-	11 333	Проводятся тендерные процедуры							
10	Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительных сетей низкого давления район Аэропорт-Авиагородок с закольцовкой и установкой ГРПШ по ул.Илецкая (1 очередь) в г.Актобе	шт	1	1	11 879	11 879	11 879	11 879	-	-	выполнено							
<b>Итого по разделу</b>					<b>3 032 368</b>	<b>11 879</b>	<b>3 032 368</b>	<b>11 879</b>	<b>-</b>	<b>3 020 488</b>								
<b>2</b>	<b>Здания и сооружения Актобинского производственного филиала</b>																	
1	СМР по проекту Строительство эксплуатационной базы с гаражом Иргизского газового хозяйства в с.Иргиз	объект	1		156 917		156 917		-	156 917	Проводятся тендерные процедуры							
2	Строительство эксплуатационной базы с гаражом в с.Комсомол Айтекебийского района	объект	1		153 416		153 416		-	153 416	Проводятся тендерные процедуры							
<b>Итого по разделу</b>					<b>310 333</b>	<b>-</b>	<b>310 333</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>310 333</b>								
<b>3</b>	<b>Перекладка подземного, надземного газопровода высокого, среднего и низкого давления</b>																	
1	СМР по проекту Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (2-ой пусковой комплекс)	м	4 631		482 110		482 110		-	482 110	Проводятся тендерные процедуры							
2	Разработка ПИР по проекту Перекладка газопровода кв.Перова, пр.Победы, ул. Белинского в г.Актобе	шт	1		4 184		4 184		-	4 184	Договор заключен							

3	Разработка ПИР по проекту Перекладка надземного газопровода на полиэтилен ул.Жангельдина до ГРП-7, г. Алга	шт	1	4 030	4 030	-	4 030	Договор заключен								
4	Разработка ПИР по проекту Перекладка надземного газопровода низкого давления на полиэтилен ф200мм по ул. Иманова в с. Сарыжар, Мартукского района	шт	1	1 301	1 301	-	1 301	Договор заключен								
5	СМР по проекту Перекладка подводящего газопровода с заменой ГРП №12 на ГРПШ-15-2Н - У1 ул.Деповская п.Шубаркудук, Темирского района	м	60	2 549	2 549	-	2 549	Проводятся тендерные процедуры								
6	СМР по проекту Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г. Актобе (1-ый пусковой комплекс)	м	5 033	681 167	681 167	-	681 167	Договор заключен, работы ведутся, срок окончания работы в 4 кв.								
7	СМР по проекту Перекладка подземного газопровода "АГРС Акжар до п.Шубаркудук" от п.Жаксымай на полиэтилен с заменой ГРП №1 на ПГБ в п.Шубаркудук Темирского района (1очередь)	м	8 124	536 927	536 927	-	536 927	Проводятся тендерные процедуры								
8	СМР по проекту Перекладка подземного газопровода "АГРС Акжар до п.Шубаркудук" на полиэтилен от ГРП №1 до центральной котельной в п.Шубаркудук Темирского района (2 очередь)	м	4 542	177 253	177 253	-	177 253	Проводятся тендерные процедуры								
9	Разработка ПИР по проекту Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г. Актобе (2-ой пусковой комплекс, 3-ий пусковой комплекс)	шт	2	37 566	37 566	-	37 566	Проводятся тендерные процедуры								
Итого по разделу				1 927 087	-	1 927 087	- -	1 927 087								
4	Закольцовка газопровода															
1	СМР по проекту Закольцовка существующего газопровода высокого давления I категории ф530мм с надземным газопроводом среднего давления ф57мм с установкой ГРПШ-15-2НВ-У1 п.Заречный-4 ул.Тихая, район школы имени Е.Батыра	м	485	11 741	11 741	-	11 741	Договор заключен, работы ведутся, срок окончания работы в 4 кв.								
2	СМР по проекту Закольцовка существующего газопровода низкого давления на выходе из ГРП№6 с газопроводом низкого давления по ул.Айтеке би в п. Сарыжар, Мартукского района.	м.	2 701	100 114	100 114	-	100 114	Проводятся тендерные процедуры								
Итого по разделу				111 855	-	111 855	- -	111 855								
5	Замена ГРП															
1	Разработка ПИР по проекту Замена ГРП №1 на ПГБ-15-2Н-У1 мкр.Дружба, г.Кандыгаши	шт	1	3 343	3 343	-	3 343	Договор заключен								
2	СМР по проекту Замена ГРП №3 на ПГБ-15-2Н-У1 мкр.Молодежный, г.Кандыгаши	шт	1	15 475	15 475	-	15 475	Проводятся тендерные процедуры								
3	СМР по проекту Замена ГРП - 3 на ГРПШ-16-1Н-У1 по ул.Каржауова г.Хромтау	шт	1	5 710	5 710	-	5 710	Проводятся тендерные процедуры								
4	СМР по проекту Замена ГРП - 4 на ГРПШ-16-1Н-У1 по ул.Жангельдина, г.Хромтау	шт	1	5 858	5 858	-	5 858	Проводятся тендерные процедуры								
Итого по разделу				30 386	-	30 386	- -	30 386								
6	Замена ГРПШ															
1	Разработка ПИР по проекту Замена ГРПШ-14 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Тайманова с.Каргалинское	шт	1	3 004	3 004	-	3 004	Договор заключен								

2	Разработка ПИР по проекту Замена ШП №14 на ГРПШ-13-1Н по ул. А. Молдагулова 57 с закольцовкой газопровода низкого давления по ул. Карюка, п. Бадамша, Каргалинского района	шт	1	1 068	1 068	1 068	Договор заключен										
3	СМР по проекту Замена ШП №14 на ГРПШ-13-1Н по ул. А. Молдагулова 57 с закольцовкой газопровода низкого давления по ул. Карюка, п. Бадамша, Каргалинского района	м	80	1 778	1 778	1 778	Проводятся тендерные процедуры										
4	СМР по проекту Замена ГРПШ №30 на ГРПШ-16-2Н-У1 в п. Сарыжар, Мартукского района.	шт	1	13 332	13 332	13 332	Проводятся тендерные процедуры										
5	Разработка ПИР по проекту Замена ГРПШ №32 на ГРПШ-13-1Н-У1 в п. Сарыжар, Мартукского района	шт	1	2 174	2 174	2 174	Договор заключен										
6	СМР по проекту Замена ШП-3 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул. Шилового 19 г. Хромтау	шт	1	2 501	2 501	2 501	Проводятся тендерные процедуры										
7	Разработка ПИР по проекту Замена ШП-4 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул. Шилового 7 г. Хромтау	шт	1	3 226	3 226	3 226	Договор заключен										
Итого по разделу				27 083	-	27 083	-	27 083									
Восстановление ЭХЗ по г. Актобе:																	
1	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ подводящего газопровода п. Кызылсу г. Хромтау	шт	1	1 856	1 856	1 856	Договор заключен										
2	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ п. Кызылсу Хромтауского района	шт	1	1 856	1 856	1 856	Договор заключен										
3	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ газопровода Хромтау - Бадамша-1	шт	1	1 856	1 856	1 856	Договор заключен										
4	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ Сады-огороды г. Хромтау	шт	1	1 856	1 856	1 856	Договор заключен										
Итого по разделу				7 424	-	7 424	-	7 424									
ВСЕГО на 2023 год				5 446 536	11 879	5 446 536	11 879	5 434 656									

И.о. директора Актобинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"



Кыдыров С.К.

*Handwritten signature in blue ink.*