



№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге без НДС		Собственные средства, тыс. тенге без НДС				Заемные средства, тыс. тенге без НДС				Бюджетные средства, тыс. тенге без НДС		Нерегулируемая (иная) деятельность, тыс. тенге без НДС	
			план 2024 г.	факт	план 2024 г.	факт	план 2024 г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2024 г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2024 г.	факт	план 2024 г.	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.7.	"Строительство закольцовки газопровода низкого давления ПЭ Ду 225 мм с Ду 160 мм между ШГРП 16 и 15" (ПСД и СМР)	работа	1	0	9 795,9	0,0	9 795,9	0,0	-9 795,9	договор №960321/2024/1 от 06.05.2024г. на стадии реализации								
1.8.	"Строительство закольцовки газопровода низкого давления ПЭ Ду 225 мм с Ду 160 мм и Ду 110 мм между ШГРП 20 и 21" (ПСД и СМР)	работа	1	0	12 819,2	0,0	12 819,2	0,0	-12 819,2	договор №972594/2024/1 от 26.05.2024г. на стадии реализации								
1.9.	"Строительство закольцовки газопровода низкого давления ПЭ Ду 225 мм с Ду 160 мм, Ду 110 мм и Ду 90 мм между ШГРП 24, 25, 26 и 27" (ПСД и СМР)	работа	1	0	47 058,5	0,0	47 058,5	0,0	-47 058,5	договор №972600/2024/1 от 05.06.2024г. на стадии реализации								
1.10	"Строительство закольцовки газопровода низкого давления ПЭ Ду 225 мм с Ду 160 мм, Ду 160 мм и Ду 90 мм между ШГРП 36, 37, 38, 39, 40 и 19" (ПСД и СМР)	работа	1	0	52 238,0	0,0	52 238,0	0,0	-52 238,0	договор №972600/2024/1 от 05.06.2024г. на стадии реализации								
1.11.	"Строительство закольцовки газопровода среднего давления Ду 225 мм ГРПШ-2 с газопроводом высокого давления (1,2 МПа) Ду 426 мм, с установкой ГРПШ" (ПСД и СМР)	работа	1	0	117 893,6	0,0	117 893,6	0,0	-117 893,6	договор №972600/2024/1 от 05.06.2024г. на стадии реализации								
1.12.	"Строительство закольцовки газопроводов среднего давления между ГРП Коктал-1 и Коктал 3 Ду 225 мм" (ПСД)	работа	1	0	4 360,0	0,0	4 360,0	0,0	-4 360,0	договор №959889/2024/1 от 23.04.2024г. на стадии реализации								
1.13.	"Строительство закольцовки газопроводов среднего давления Ду 160 мм между котельной АО "Астана-Энергия" ул.Шарбакты 34/1, с газопроводом среднего давления Гольф-клуба ж.м. Интернациональный Ду 225 мм" (ПСД)	работа	1	0	8 281,3	0,0	8 281,3	0,0	-8 281,3	договор №959889/2024/1 от 23.04.2024г. на стадии реализации								
1.14.	"Строительство закольцовки газопроводов среднего давления Ду 225 мм Коктал-1 с газопроводом среднего давления Ду 160 мм Коктал-2" (ПСД)	работа	1	0	4 788,5	0,0	4 788,5	0,0	-4 788,5	договор №959889/2024/1 от 23.04.2024г. на стадии реализации								
2	Приобретение ОС		1	0	3 348,5	0,0	3 348,5	0,0	-3 348,5		0,0	0,0	0,0	-/-	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге без НДС		Собственные средства, тыс. тенге без НДС				Заемные средства, тыс. тенге без НДС				Бюджетные средства, тыс. тенге без НДС		Нерегулируемая (иная) деятельность, тыс. тенге без НДС	
			план 2024 г.	факт	план 2024 г.	факт	план 2024 г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2024 г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2024 г.	факт	план 2024 г.	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.1.	"Приобретение ГРПШ-13-2НУ-1"	шт.	1	0	3 348,5	0,0	3 348,5	0,0	-3 348,5	тендерные процедуры запланированы на июль								
3	Всего на 2024 год		15	0	1 370 225,3	0,0	1 370 225,3	0,0	-1 370 225,3		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

Главный инженер Астанинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ"



Е. Балабеков

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы "Строительство сооружений на газопроводах города Астана, новое строительство газопроводов и газораспределительных сетей населенных пунктов Акмолинской области и приобретение основных средств для поддержания действующих активов Астанинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AİMAQ" на 2024-2028 годы, согласно совместному приказу ДКРЕМ МНЭ РК по городу Астаны от 27.11.2023 г. № 110-ОД и МЭ РК от 29.11.2023 г. № 424

за 2 квартал 2024 года (предварительные данные)

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
<b>Астанинский производственный филиал</b>					
1	"Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в ПК "Нурлы" Кызылсуатского сельского округа Целиноградского района Акмолинской области" (СМР). 1 этап	Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, ПК Нурлы	договор №978512/2024/1 от 15.06.2024г. на стадии реализации	31.12.2024 г.	0
2	"Строительство опоры с переустановкой РЛНД-10 и подключение ЛЭП к существующей опоре №17 в ж/м Мичурино" (ПСД и СМР)	Казахстан, г. Астана	договор №987593/2024/1 от 25.06.2024г. на стадии реализации	30.11.2024 г.	0
3	"Установка защитных сооружений над газопроводами от линии электропередач в ж/м Интернациональный (пересечений=12, L=269 м)" (ПСД и СМР)	Казахстан, г. Астана	договор №987593/2024/1 от 25.06.2024г. на стадии реализации	30.11.2024 г.	0
4	"Установка защитных сооружений над газопроводами от линии электропередач в ж/м Мичурино (пересечений=2, L=3 м)" (ПСД и СМР)	Казахстан, г. Астана	договор №987593/2024/1 от 25.06.2024г. на стадии реализации	30.11.2024 г.	0
5	"Установка защитных сооружений над газопроводами от линии электропередач в ж/м Куйгенжар (пересечений=16, L=32 м)" (ПСД и СМР)	Казахстан, г. Астана	договор №987593/2024/1 от 25.06.2024г. на стадии реализации	30.11.2024 г.	0
6	"Строительство закольцовки газопроводов низкого давления Ду 63 мм между ШГРП-44 и ШГРП-45" (ПСД и СМР)	Казахстан, г. Астана	договор №960321/2024/1 от 06.05.2024г. на стадии реализации	30.11.2024 г.	0
7	"Строительство закольцовки газопровода низкого давления ПЭ Ду 225 мм с Ду 160 мм между ШГРП 16 и 15" (ПСД и СМР)	Казахстан, г. Астана	договор №960321/2024/1 от 06.05.2024г. на стадии реализации	30.11.2024 г.	0
8	"Строительство закольцовки газопровода низкого давления ПЭ Ду 225 мм с Ду 160 мм и Ду 110 мм между ШГРП 20 и 21" (ПСД и СМР)	Казахстан, г. Астана	договор №972594/2024/1 от 26.05.2024г. на стадии реализации	30.11.2024 г.	0
9	"Строительство закольцовки газопровода низкого давления ПЭ Ду 225 мм с Ду 160 мм, Ду 110 мм и Ду 90 мм между ШГРП 24, 25, 26 и 27" (ПСД и СМР)	Казахстан, г. Астана	договор №972600/2024/1 от 05.06.2024г. на стадии реализации	30.11.2024 г.	0
10	"Строительство закольцовки газопровода низкого давления ПЭ Ду 225 мм с Ду 160 мм, Ду 160 мм и Ду 90 мм между ШГРП 36, 37, 38, 39, 40 и 19" (ПСД и СМР)	Казахстан, г. Астана	договор №972600/2024/1 от 05.06.2024г. на стадии реализации	30.11.2024 г.	0
11	"Строительство закольцовки газопровода среднего давления Ду 225 мм ГРПШ-2 с газопроводом высокого давления (1,2 МПа) Ду 426 мм, с установкой ГРПШ" (ПСД и СМР)	Казахстан, г. Астана	договор №972600/2024/1 от 05.06.2024г. на стадии реализации	30.11.2024 г.	0
12	"Строительство закольцовки газопроводов среднего давления между ГРП Коктал-1 и Коктал-3 Ду 225 мм" (ПСД)	Казахстан, г. Астана	договор №959889/2024/1 от 23.04.2024г. на стадии реализации	21.08.2024 г.	0
13	"Строительство закольцовки газопроводов среднего давления Ду 160 мм между котельной АО "Астана-Энергия" ул.Шарбакты 34/1, с газопроводом среднего давления Гольф-клуба ж.м. Интернациональный Ду 225 мм" (ПСД)	Казахстан, г. Астана	договор №959889/2024/1 от 23.04.2024г. на стадии реализации	21.08.2024 г.	0
14	"Строительство закольцовки газопроводов среднего давления Ду 225 мм Коктал-1 с газопроводом среднего давления Ду 160 мм Коктал-2" (ПСД)	Казахстан, г. Астана	договор №959889/2024/1 от 23.04.2024г. на стадии реализации	21.08.2024 г.	0
15	"Приобретение ГРПШ-13-2НУ-1"	Казахстан, г. Астана	тендерные процедуры запланированы на июль	31.12.2024 г.	0
<b>Всего на 2024 год</b>					<b>0</b>

Главный инженер Астанинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AİMAQ"

Е. Балабеков