



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3.7	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Бегенбай Батара 135 (Толе би - Чайковского-Бегенбай Батара-Наурызбай Батара) алмал	п.м.	420,00	0,00	35 939	0	35 939	349,06		Заключен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается в III квартале.									
3.8	Реконструкция газопроводов среднего и низкого давления мкр. Карасу ул. Аралкүм, ул. Бағаналы Ордан 98, мкр. Ожет ул. Уксай Ибрай - алат	п.м.	1 611,00	0,00	39 450	0	39 450	1 338,88											
3.9	Реконструкция подземного газопровода среднего давления ул. Захарова ШПРП №29, 125,115 (в квадрате ул. Иванова-Садовского-Захарова) турк	п.м.	1 463,30	0,00	106 260	0	106 260	1 216,13											
3.10	Реконструкция подземного газопровода среднего давления от ул. Жарокова по ул. Б.Жару до р. Есеттай бост	п.м.	1 597,70	0,00	172 846	0	172 846	1 327,83											
3.11	Реконструкция подземного газопровода среднего давления пр. Рыскулова 58 (ул. Левского-Яблокова) жет	п.м.	1 864,00	0,00	260 303	0	260 303	1 549,15											
3.12	Реконструкция подземного газопровода среднего давления п. Каменка ГРП-123по ул. Акбота от ул. Айгитова до ул. Акбота 13 наурыз	п.м.	511,00	0,00	83 774	0	83 774	424,69											
3.13	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Ст. Элеваторская 17 (в квадрате ул. Сулейман-Б.Хмельницкого-Новосибирская) турк	п.м.	445,01	0,00	58 594	0	58 594	369,84											
3.14	Реконструкция подземного газопровода низкого давления мкр. Тастак -1, (в квадрате ул. Толе би-Утеген Батара-Райымбека-Фурката) алмал	п.м.	3 185,00	0,00	104 267	0	104 267	2 647,01											
3.15	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Бекмаханова 2/1 - турк	п.м.	360,00	0,00	17 035	0	17 035	299,19											
3.16	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Огарева 18 турк	п.м.	328,25	0,00	22 415	0	22 415	272,80											
3.17	Реконструкция подземного газопровода среднего давления ГРС-1 Заря Востока -ул. Докучаева (2 очередь) - алат	п.м.	2 400,00	0,00	641 121	0	641 121	1 994,61											
4	Реконструкция ЭХЗ	шт	16	0	101 334	0	101 334	3 051			Заключен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается в III квартале.								
4.1	ул. Кушова д. 114	шт	1	0	6 333	0	6 333	190,692			Заключен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается в III квартале.								
4.2	ул. Кушова д. 58	шт	1	0	6 333	0	6 333	190,692											
4.3	ул. Кушова д. 161	шт	1	0	6 333	0	6 333	190,692											
4.4	ул. Кушова д. 106	шт	1	0	6 333	0	6 333	190,692											
4.5	ул. Кушова д. 121	шт	1	0	6 333	0	6 333	190,692											
4.6	ул. Мақатаева д. 156	шт	1	0	6 333	0	6 333	190,692											
4.7	ул. Пушкова д.41	шт	1	0	6 333	0	6 333	190,692											
4.8	ул. Кушова д. 64	шт	1	0	6 333	0	6 333	190,692											
4.9	ул. Барбаева д. 6	шт	1	0	6 333	0	6 333	190,692											
4.10	ул. Байтурсынова д.16	шт	1	0	6 333	0	6 333	190,692											
4.11	ул. Кайбек би д. 40	шт	1	0	6 333	0	6 333	190,692											
4.12	ул. Карасай Батара д.193а	шт	1	0	6 333	0	6 333	190,692											
4.13	ул. Мақатаева д.81	шт	1	0	6 333	0	6 333	190,692											
4.14	ул. Толе Би 156	шт	1	0	6 333	0	6 333	190,692											
4.15	ул. Толе Би 127	шт	1	0	6 333	0	6 333	190,692											
4.16	ул. Толе Би 104	шт	1	0	6 333	0	6 333	190,692											
5	Реконструкция ШПРП	шт	10	0	50 191	0	50 191	4 674		Заключен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается в III квартале.									
5.1	ШПРП 306 ул. Сейтметова	шт	1	0	3 275	0	3 275	445,79		Заключен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается в III квартале.									
5.2	ШПРП 832 мкр. Ақжар ул. Айманова	шт	1	0	4 656	0	4 656	445,79											
5.3	ШПРП 187 ул. Макаренко ул. Ермика	шт	1	0	5 278	0	5 278	470,67											
5.4	ШПРП 37 мкр. Кокмыса ГРП-109	шт	1	0	4 392	0	4 392	445,79											
5.5	ШПРП 1374 мкр. Думан ул. Бурайбай	шт	1	0	4 496	0	4 496	470,67											
5.6	ШПРП 183ул. Демченко терр. Обл. Больницы	шт	1	0	4 982	0	4 982	537,86											
5.7	ШПРП 725 с/у Таш д. 118	шт	1	0	4 859	0	4 859	470,67											
5.8	ШПРП 10 ул. Алтайская ул. Магаданская	шт	1	0	8 385	0	8 385	445,79											
5.9	ШПРП 1392 мкр. Кайрат ул. Новая	шт	1	0	4 974	0	4 974	470,67											
5.10	ШПРП 145 ул. Гайдаря ул. Р.Люксембург	шт	1	0	4 695	0	4 695	470,67											
6	Реконструкция здания	шт	1	0	781 881	0	781 881			Проводятся мероприятия по закупке работ									
6.1	Реконструкция производственного здания расположенного по адресу: Жельсуский район, пр. Рыскулова 99	шт	1	0	781 881	0	781 881			Проводятся мероприятия по закупке работ									

Директор АО "КазТрансГаз Аймак"



А.Сапаров

*(Handwritten signature)*



Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы субъекта естественной монополии инвестиционной программы (проекта) Алматинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" по транспортировке газа по газораспределительным системам на 2022-2026 годы, утвержденная совместным приказом Министерством энергетики РК № 358 от 19.11.2021 и Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по г. Алматы №108-ОД от 21.10.2021 г.

за II квартал 2023 года (предварительные итоги)  
Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Алматинский производственный филиал					
Всего 2023 год:					
1	Реконструкция ГП	Туркисбский район.	Заключен договор на выполнение СМР. Начаты подготовительные работы.	25.12.2023г.	0
1.1	Реконструкция подземного газопровода среднего давления от пр. Рыскулова по ул. Герцена ул. Гете (только СМР)	Туркисбский район	Заключен договор на выполнение СМР. Начаты подготовительные работы.	25.12.2023г.	0
2	Газификация	Алатауский район, Алмалинский район, Медеуский район, Бостандыкский район, Наурызбайский район, Жетысуский район, Туркисбский район	Заключен договор на выполнение "Комплексных работ "под ключ". Выполняется разработка проектно-сметной документации.	25.12.2023г.	0,00
2.1	Строительство распределительных газопроводов мкр. Шанырак -2, ул. Маркаколь д. 171, 173, 175 (Алат)	Алатауский район	Заключен договор на выполнение "Комплексных работ".	25.12.2023г.	0,00
2.2	Строительство распределительных газопроводов мкр. Карасу ул. Зеренды д. 59, 76, 76а, 67, 80, 82, б/н (Алат)	Алатауский район	Заключен договор на выполнение "Комплексных работ".	25.12.2023г.	0,00
2.3	Строительство распределительных газопроводов мкр. Карасу, ул. Баганалы Орда 43-1,43-3 (Алат)	Алатауский район	Заключен договор на выполнение "Комплексных работ".	25.12.2023г.	0,00
2.4	Строительство распределительных газопроводов мкр. Карасу, ул. Новостройка д. 164 (Алат)	Алатауский район	Заключен договор на выполнение "Комплексных работ".	25.12.2023г.	0,00
2.5	Строительство распределительных газопроводов мкр. Кок Кайнар, ул. Иманова 28 (Алат)	Алатауский район	Заключен договор на выполнение "Комплексных работ".	25.12.2023г.	0,00
2.6	Строительство распределительных газопроводов мкр. Кок Кайнар, ул. Маметова д.210 (Алат)	Алатауский район	Заключен договор на выполнение "Комплексных работ".	25.12.2023г.	0,00
2.7	Строительство распределительных газопроводов мкр. Ужет, ул. Шалкоде д. 112-4, 112-5, 112-6, 144-6 (Алат)	Алатауский район	Заключен договор на выполнение "Комплексных работ".	25.12.2023г.	0,00
2.8	Строительство распределительных газопроводов мкр.Томирис, ул. Еримбета д. 28 30 (Алат)	Алатауский район	Заключен договор на выполнение "Комплексных работ".	25.12.2023г.	0,00
2.9	Строительство распределительных газопроводов мкр.Дархан, ул. Мугалджар д.35,37,39,52,56,70 (Алат)	Алатауский район	Заключен договор на выполнение "Комплексных работ".	25.12.2023г.	0,00
2.10	Строительство распределительных газопроводов мкр. Рахат-Мадениет уч. 286-6 (Алат)	Алатауский район	Заключен договор на выполнение "Комплексных работ".	25.12.2023г.	0,00
2.11	Строительство распределительных газопроводов мкр. Рахат-Мадениет уч. 306/21, 303, 305/22, 306/21, 303, 302/23, 306/22, 305/22, 303/22, 304/21, 306/26 (Алат)	Алатауский район	Заключен договор на выполнение "Комплексных работ".	25.12.2023г.	0,00
2.12	Строительство распределительных газопроводов мкр. Алтын Бесик ул. Ж.Шанина д.7, пер. Каргалинский д. 1 "Б", 1 "В"(Алат)	Алатауский район	Заключен договор на выполнение "Комплексных работ".	25.12.2023г.	0,00
2.13	Строительство распределительных газопроводов с/т Алма (Алат)	Алатауский район	Заключен договор на выполнение "Комплексных работ".	25.12.2023г.	0,00
2.14	Строительство распределительных газопроводов с/т Уют (Алат)	Алатауский район	Заключен договор на выполнение "Комплексных работ".	25.12.2023г.	0,00
2.15	Строительство распределительных газопроводов ул. Шарипова 103-2 (Алмал)	Алмалинский район	Заключен договор на выполнение "Комплексных работ".	25.12.2023г.	0,00
2.16	Строительство распределительных газопроводов ул.Брусиловского 136а (Алмал)	Алмалинский район	Заключен договор на выполнение "Комплексных работ".	25.12.2023г.	0,00
2.17	Строительство распределительных газопроводов с/т Труд (Бост)	Бостандыкский район	Заключен договор на выполнение "Комплексных работ".	25.12.2023г.	0,00
2.18	Строительство распределительных газопроводов с/т Проектировщик, с/т Подснежник, с/т Сталь (Кенсай-2) (Мед)	Медеуский район	Заключен договор на выполнение "Комплексных работ".	25.12.2023г.	0,00
2.19	Строительство распределительных газопроводов с/т Природа (Бост)	Бостандыкский район	Заключен договор на выполнение "Комплексных работ".	25.12.2023г.	0,00
2.20	Строительство распределительных газопроводов ул. Володарского 2 "А" (Бост)	Бостандыкский район	Заключен договор на выполнение "Комплексных работ".	25.12.2023г.	0,00
4.21	Строительство распределительных газопроводов ул. Бурундайсая-Ходжамьярова-Палладина (Жет)	Жетысуский район	Заключен договор на выполнение "Комплексных работ".	25.12.2023г.	0,00
2.22	Строительство распределительных газопроводов ул. Ходжамьярова б/н, 95-13 (Жет)	Жетысуский район	Заключен договор на выполнение "Комплексных работ".	25.12.2023г.	0,00
2.23	Строительство распределительных газопроводов п. Первомайка ул. Талант (Жет)	Жетысуский район	Заключен договор на выполнение "Комплексных работ".	25.12.2023г.	0,00




2.24	Строительство распределительных газопроводов ПКСТ Родник уч. 987, 891, с/т Таугуль (Железнодорожник) (Мед)	Медeusкий район	Заклучен договор на выполнение "Комплексных работ".	25.12.2023г.	0,00
2.25	Строительство распределительных газопроводов мкр. Кольсай, с/т Связист, с/т Зеленстрой (Мед)	Медeusкий район	Заклучен договор на выполнение "Комплексных работ".	25.12.2023г.	0,00
2.26	Строительство распределительных газопроводов мкр. Алатау, с/т Алма уч. 191 ИЯФ (Мед)	Медeusкий район	Заклучен договор на выполнение "Комплексных работ".	25.12.2023г.	0,00
2.27	Строительство распределительных газопроводов пр. Аль-Фараби 71/10 (Бост)	Бостандыкский район	Заклучен договор на выполнение "Комплексных работ".	25.12.2023г.	0,00
2.28	Строительство распределительных газопроводов мкр. Шугула, пер. Таргап (Наурыз)	Наурызбайский район	Заклучен договор на выполнение "Комплексных работ".	25.12.2023г.	0,00
2.29	Строительство распределительных газопроводов мкр. Маяк, ул. Авиатор д. 157, 158, 161 (Турксиб)	Турксибский район	Заклучен договор на выполнение "Комплексных работ".	25.12.2023г.	0,00
2.30	Строительство распределительных газопроводов ул. Заречная от д. 44 до д. 3 (Турксиб)	Турксибский район	Заклучен договор на выполнение "Комплексных работ".	25.12.2023г.	0,00
2.31	Строительство распределительных газопроводов ул. Ногайбаева д. 82 уг. ул.Белорусская Жетысуский	Жетысуский район	Заклучен договор на выполнение "Комплексных работ".	25.12.2023г.	0,00
2.32	Строительство распределительных газопроводов мкр. Кольсай ул. Даур, Медeusкий район	Медeusкий район	Заклучен договор на выполнение "Комплексных работ".	25.12.2023г.	0,00
2.33	Строительство распределительных газопроводов мкр. Жас Канат д. 939/3, 936/1, 391/1, б/н, Турксибский	Турксибский район	Заклучен договор на выполнение "Комплексных работ".	25.12.2023г.	0,00
3	<b>Реконструкция ГП газопровод низкого давления</b> <b>газопровод среднего давления</b>	<b>Турксибский район, Медeusкий район, Алмалинский район, Наурызбайский район, Алатауский район, Жетысуский район</b>	<b>Заклучен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается в III квартале.</b>	<b>25.12.2023г.</b>	<b>23 643</b>
3.1	Реконструкция подземного газопровода низкого давления п. Монтажный ул. Майлина-Монтажная тур	Турксибский район	Заклучен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается в III квартале.	25.12.2023г.	1 735,12
3.2	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Достык 111/3, 103/17а (в квадрате ул. Достык-Омарова-С.Байжанова) мед	Медeusкий район	Заклучен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается в III квартале.	25.12.2023г.	1 497,30
3.3	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Достык 107-109 (в квадрате ул. Достык-Х.Мукана-С.Байжанова) мед	Медeusкий район	Заклучен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается в III квартале.	25.12.2023г.	1 680,46
3.4	Реконструкция подземного газопровода низкого давления п. Каменка (в квадрате ул. Рыскулова-Кунаева-Саке Батыра-Ниязбекова) наурызб	Наурызбайский район	Заклучен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается в III квартале.	25.12.2023г.	1 449,42
3.5	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Макаева 192 (в квадрате ул. Макаева-Жибек Жолы-Кожамкулова-Шарипова) алмал	Алмалинский район	Заклучен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается в III квартале.	25.12.2023г.	1 996,34
3.6	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Чокина 189 (в квадрате ул. Ауэзова-Толе би-Чокина-Карасай батыра) алмал	Алмалинский район	Заклучен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается в III квартале.	25.12.2023г.	3 494,50
3.7	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Богенбай Батыра 135 (Толе би - Чайковского-Богенбай Батыра-Наурызбай Батыра) алмал	Алмалинский район	Заклучен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается в III квартале.	25.12.2023г.	349,06
3.8	Реконструкция газопроводов среднего и низкого давления мкр. Карасу ул. Аралкум, ул. Баганалы Орда 98, мкр. Ожет ул. Укылай Ибрай - алат	Алатауский район	Заклучен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается в III квартале.	25.12.2023г.	1 338,88
3.9	Реконструкция подземного газопровода среднего давления ул. Захарова ШГРП №29, 125,115 (в квадрате ул. Иванова-Садовского-Захарова) туркс	Турксибский район	Заклучен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается в III квартале.	25.12.2023г.	1 216,13
3.10	Реконструкция подземного газопровода среднего давления от ул. Жарокова по ул. Б.Жырау до р. Есентай бост	Бостандыкский район	Заклучен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается в III квартале.	25.12.2023г.	1 327,83
3.11	Реконструкция подземного газопровода среднего давления пр. Рыскулова 58 (ул. Ленского-Яблочкова) жет	Жетысуский район	Заклучен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается в III квартале.	25.12.2023г.	1 549,15
3.12	Реконструкция подземного газопровода среднего давления п. Каменка ГРП-123по ул. Акбота от ул. Айтматова до ул. Акбота 13 наурызб	Наурызбайский район	Заклучен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается в III квартале.	25.12.2023г.	424,69
3.13	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Ст. Элеваторская 17 (в квадрате ул. Суонбая-Б.Хмельницкого-Новосибирская) туркс	Турксибский район	Заклучен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается в III квартале.	25.12.2023г.	369,84
3.14	Реконструкция подземного газопровода низкого давления мкр. Тастак -1, (в квадрате ул. Толе би-Утеген Батыра-Райымбека-Фурката) алмал	Алмалинский район	Заклучен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается в III квартале.	25.12.2023г.	2 647,01
3.15	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Бекмаханова 2/1- туркс	Турксибский район	Заклучен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается в III квартале.	25.12.2023г.	299,19
3.16	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Огарева 18 туркс	Турксибский район	Заклучен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается в III квартале.	25.12.2023г.	272,80



3.17	Реконструкция подземного газопровода среднего давления ГРС-1 Заря Востока - ул. Докучаева (2 очередь) - алат	Алатауский район	Заклучен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается в III квартале.	25.12.2023г.	1 994,61
4	<b>Реконструкция ЭХЗ</b>	<b>Медееуский район, Алмалинский район</b>	<b>Заклучен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается в III квартале.</b>	<b>25.12.2023г.</b>	<b>3 051</b>
4.1	ул. Кунаева д. 114	Медееуский район	Заклучен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается в III квартале.	25.12.2023г.	190,692
4.2	ул. Кунаева д. 58	Медееуский район	Заклучен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается в III квартале.	25.12.2023г.	190,692
4.3	ул. Кунаева д. 161	Медееуский район	Заклучен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается в III квартале.	25.12.2023г.	190,692
4.4	ул. Кунаева д. 106	Медееуский район	Заклучен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается в III квартале.	25.12.2023г.	190,692
4.5	ул. Кунаева д. 121	Медееуский район	Заклучен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается в III квартале.	25.12.2023г.	190,692
4.6	ул. Макагаева д. 156	Алмалинский район	Заклучен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается в III квартале.	25.12.2023г.	190,692
4.7	ул. Пушкина д.41	Медееуский район	Заклучен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается в III квартале.	25.12.2023г.	190,692
4.8	ул. Кунаева д. 64	Медееуский район	Заклучен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается в III квартале.	25.12.2023г.	190,692
4.9	ул. Барыбаева д. 6	Алмалинский район	Заклучен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается в III квартале.	25.12.2023г.	190,692
4.10	ул. Байтурсынова д.16	Алмалинский район	Заклучен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается в III квартале.	25.12.2023г.	190,692
4.11	ул. Казбек би д. 40	Медееуский район	Заклучен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается в III квартале.	25.12.2023г.	190,692
4.12	ул. Карасай Батыра д.193а	Алмалинский район	Заклучен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается в III квартале.	25.12.2023г.	190,692
4.13	ул. Макагаева д.81	Алмалинский район	Заклучен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается в III квартале.	25.12.2023г.	190,692
4.14	ул. Толе Би 156	Алмалинский район	Заклучен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается в III квартале.	25.12.2023г.	190,692
4.15	ул. Толе Би 127	Алмалинский район	Заклучен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается в III квартале.	25.12.2023г.	190,692
4.16	ул. Толе Би 104	Алмалинский район	Заклучен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается в III квартале.	25.12.2023г.	190,692
5	<b>Реконструкция ШГРП</b>	<b>Наурызбайский район, Жетысуский район, Медееуский район, Бостандыкский район, Алатауский район, Турксибский район, Алмалинский район</b>	<b>Заклучен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается во III квартале.</b>	<b>25.12.2023г.</b>	<b>4 674</b>
5.1	ШГРП 306 ул. Сейтметова	Наурызбайский район	Заклучен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается в III квартале.	25.12.2023г.	445,79
5.2	ШГРП 832 мкр. Акжар ул. Айманова	Наурызбайский район	Заклучен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается в III квартале.	25.12.2023г.	445,79
5.3	ШГРП 187 ул. Макаренко уг. ул. Ермака	Жетысуский район	Заклучен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается в III квартале.	25.12.2023г.	470,67
5.4	ШГРП 37 мкр. Кокмайса ГРП-109	Жетысуский район	Заклучен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается в III квартале.	25.12.2023г.	445,79
5.5	ШГРП 1374 мкр. Думан ул. Бурабай	Медееуский район	Заклучен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается в III квартале.	25.12.2023г.	470,67
5.6	ШГРП 183ул. Демченко терр. Обл. Больницы	Медееуский район	Заклучен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается в III квартале.	25.12.2023г.	537,86
5.7	ШГРП 725 с/т Тан д. 118	Бостандыкский район	Заклучен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается в III квартале.	25.12.2023г.	470,67

5.8	ШРП 10 ул. Альпийская уг. ул. Магаданская	Алатауский район	Заключен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается в III квартале.	25.12.2023г.	445,79
5.9	ШГРП 1392 мкр. Кайрат ул. Новая	Турксибский район	Заключен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается в III квартале.	25.12.2023г.	470,67
5.10	ШГРП 145 ул. Гайдара, уг. ул. Р.Люксембург	Алмалинский район	Заключен договор на разработку ПСД. Разработка ПСД выполняется. Выполнение СМР ожидается в III квартале.	25.12.2023г.	470,67
6	Реконструкция здания	Жетысуский район	Проводятся мероприятия по закупке работ	25.12.2023г.	0,00
6.1	Реконструкция производственного здания расположенного по адресу: Жетысуский район, пр. Рыскулова 99	Жетысуский район	Проводятся мероприятия по закупке работ	25.12.2023г.	0,00

Директор АлПФ АО "КазТрансГаз Аймак"



А.Сапаров