

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план 2023	факт	план 2023	факт	план 2023	факт	отклонение	причины отклонения	план 2023	факт	отклонение	причины отклонения	план 2023	факт	план 2023	факт
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.2.	Технический надзор по объекту "Комплексные работы по замене подводного перехода через р.Большая Красиловка"	ед.	1	-	722,38	-	722,38	-	-	722,38	Проведение тендерных процедур запланировано на сентябрь месяц 2023 года	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	Комплексная вневедомственная экспертиза по рабочему проекту "Комплексные работы по замене подводного перехода р.Большая Красиловка"	ед.	1	-	690,00	-	690,00	-	-	690,00		-	-	-	-	-	-	-
4	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ				51 158,62	-	51 158,62	-	-	51 158,62		-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Разработка ПСД по замене газопровода с.Котьяевка - с.Шортанбай.	ед.	1	-	19 376,62	-	19 376,62	-	-	19 376,62	Заключен договор №705421/2022/1 от 26.07.2022г с ТОО "PGS Energy". Проводятся подготовительные работы для подачи разработанные ПСД в экспертизу.	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Разработка ПСД по замене подводного газопровода к с. Талдыколь.	ед.	1	-	6 140,00	-	6 140,00	-	-	6 140,00		-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Разработка ПСД по замене газопровода АГРС «Финская» - с.Алмалы.	ед.	1	-	16 084,00	-	16 084,00	-	-	16 084,00		-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Разработка ПСД по замене газопровода к с.Жалгансай.	ед.	1	-	9 558,00	-	9 558,00	-	-	9 558,00		-	-	-	-	-	-	-
5	Приобретение газораспределительного оборудования				238 906,00	-	238 906,00	-	-	238 906,00		-	-	-	-	-	-	-
5.1.	Пункт газорегуляторный блочный ПГБ-13-2В-У1 с основной и резервной линиями редуцирования, с узлом учета газа СГ-ЭК-Т, с охранной и пожарной сигнализацией, с конверторным обогревом.	ед.	10	-	98 217,86	-	98 217,86	-	-	98 217,86	В настоящее время тендерные процедуры завершены. По данной позиции определен победитель конкурса. Ожидается подписание договора	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-16-2ВУ1 с основной и резервной линиями редуцирования, регулятором давления газа РДГ-150В.	ед.	10	-	50 122,32	-	50 122,32	-	-	50 122,32	В связи с участием в конкурсе менее двух потенциальных поставщиков планируется проведение тендера на общих основаниях	-	-	-	-	-	-	-
5.3.	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-13-2НУ1 с основной и резервной линиями редуцирования, регулятором давления газа РДГ-50В.	ед.	16	-	20 627,14	-	20 627,14	-	-	20 627,14		-	-	-	-	-	-	-
5.4.	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-07-У1 с регулятором давления газа РДНК-1000.	ед.	175	-	69 938,68	-	69 938,68	-	-	69 938,68	Тендерные процедуры проведены. По данной позиции определен победитель конкурса. Ожидается подписание договора	-	-	-	-	-	-	-



Директор Атырауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" _____

Есманов С.О.

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) Атырауского производственного филиала акционерного общества «КазТрансГаз Аймак» по регулируемой услуге транспортировки товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Республики Казахстан на 2022-2026 годы утвержденной совместным приказом Министра энергетики РК от 14 декабря 2021 года № 388 г., Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Атырауской области от 12 ноября 2021 года №95-ОД

за 2 квартал 2023 года (предварительные итоги)

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Инвестиционная программа (проект) на 2023 год					
1	Реконструкция газовых сетей и объектов производственного назначения.				
1.1	Замена газопровода с.Котьяевка-с.Шортанбай.	Атырауская обл., Курмангазинский район, Байдинский с/о, с.Котьяевка - с.Шортанбай.	Проведение тендерных процедур запланировано на апрель месяц 2023 года	31.12.2023 г.	
1.2.	Замена газопровода АГРС "Финская" - с.Алмалы.	Атырауская обл., земли г. Атырау и Махамбетского района.		31.12.2023 г.	
2	Комплексные работы по замене подводного перехода р. Шароновка.				
2.1.	Комплексные работы по замене подводного перехода р. Шароновка.	Атырауская обл., Курмангазинский район, с. Акколь	Заключен договор №789572/2022/2 с ТОО "Жайыкстроймонтаж" от 29.12.2022, разработанный проект повторно загружен на портал госэкспертизы.	31.12.2023 г.	
2.2.	Технический надзор по объекту "Комплексные работы по замене подводного перехода р. Шароновка."		Проведение тендерных процедур запланировано на сентябрь месяц 2023 года	31.12.2023 г.	
2.3.	Комплексная вневедомственная экспертиза по рабочему проекту "Комплексные работы по замене подводного перехода р. Шароновка"			31.12.2023 г.	
3	Комплексные работы по замене подводного перехода через р.Большая Красиловка.				
3.1.	Комплексные работы по замене подводного перехода через р.Большая Красиловка.	Атырауская обл., Курмангазинский район, с. Большая Красиловка.	Заключен договор №789572/2022/1 с ТОО "Жайыкстроймонтаж" от 29.12.2022, разработанный проект повторно загружен на портал госэкспертизы.	31.12.2023 г.	

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
3.2.	Технический надзор по объекту "Комплексные работы по замене подводного перехода через р.Большая Красиловка"		Проведение тендерных процедур запланировано на сентябрь месяц 2023 года	31.12.2023 г.	
3.3.	Комплексная вневедомственная экспертиза по рабочему проекту "Комплексные работы по замене подводного перехода р.Большая Красиловка"			31.12.2023 г.	
4	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ				
4.1.	Разработка ПСД по замене газопровода с.Котьявка - с.Шортанбай.	г. Атырау	Заключен договор №705421/2022/1 от 26.07.2022г с ТОО "PGS Energy". Проводятся подготовительные работы для подачи разработанные ПСД в экспертизу.	31.12.2023 г.	
4.2.	Разработка ПСД по замене подводящего газопровода к с. Талдыколь.	г. Атырау		31.12.2023 г.	
4.3.	Разработка ПСД по замене газопровода АГРС «Финская» - с.Алмалы.	г. Атырау		31.12.2023 г.	
4.4.	Разработка ПСД по замене газопровода к с.Жалгансай.	г. Атырау		31.12.2023 г.	
5	Приобретение газораспределительного оборудования				
5.1.	Пункт газорегуляторный блочный ПГБ-13-2В-У1 с основной и резервной линиями редуцирования, с узлом учета газа СГ-ЭК-Т, с охранной и пожарной сигнализацией, с конверторным обогревом.	г. Атырау	В настоящее время тендерные процедуры завершены. По данной позиции определен победитель конкурса. Ожидается подписание договора	31.12.2023 г.	
5.2.	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-16-2ВУ1 с основной и резервной линиями редуцирования, регулятором давления газа РДГ-150В.	г. Атырау	В связи с участием в конкурсе менее двух потенциальных поставщиков планируется проведения тендера на общих основаниях	31.12.2023 г.	
5.3.	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-13-2НУ1 с основной и резервной линиями редуцирования, регулятором давления газа РДГ-50В.	г. Атырау		31.12.2023 г.	
5.4.	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-07-У1 с регулятором давления газа РДНК-1000.	г. Атырау	Тендерные процедуры проведены. По данной позиции определен победитель конкурса. Ожидается подписание договора	31.12.2023 г.	

Директор Атырауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"

Ешманов С.О.

