

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
"Газификация, техническое перевооружение газораспределительных систем Костанайского производственного филиала акционерного общества "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 годы", утвержденная совместным приказом МЭ РК № 306 от 15 сентября 2020 г. и ДКРЕМ МНЭ РК по Костанайской области № 202-ОД от 25 августа 2020 г. за 2 квартал 2023 года (предварительные данные)
по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

тыс тенге (без НДС)

| № п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|--------------------------------------|--------|--|------|----------------------|------|------------|---|------------------|------|------------|--------------------|--------------------|------|------------------------------------|------|
| | Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге (без НДС) | | Собственные средства | | | | Заемные средства | | | | Бюджетные средства | | Нерегулируемая (иная) деятельность | |
| | | | план 2023г. | факт | план 2023г. | факт | план 2023г. | факт | отклонение | причины отклонения | план 2023г. | факт | отклонение | причины отклонения | план 2023г. | факт | план 2023г. | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | Костанайский производственный филиал | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Газификация | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | СМР "Строительство газораспределительных сетей п. Тобол район Беймбета Майлина (бывший Тарановский район) Костанайской области" | мл ПГБ | 49 001 2 | 0 0 | 1 387 465 | 0 | 1 387 465 | 0 | -1 387 465 | Исполнение запланировано на 4 квартал 2023 года | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Машины и оборудования, передаточные устройства | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Разработка ПСД "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между ГРП-44 - ГРП - 17 г. Костанай" | шт | 1 | 0 | 5 666 | 0 | 5 666 | 0 | -5 666 | Исполнение запланировано на 4 квартал 2023 года | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Разработка ПСД "Строительство газопроводов высокого давления по ул. Уральская от кольца по ул. Мауленова до жилого дома по ул. Уральская г. Костанай" | шт | 1 | 0 | 5 959 | 0 | 5 959 | 0 | -5 959 | Исполнение запланировано на 4 квартал 2023 года | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Разработка ПСД "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления от ГРП-19 с установкой ГРПШ в г. Костанай" | шт | 1 | 0 | 3 053 | 0 | 3 053 | 0 | -3 053 | Исполнение запланировано на 4 квартал 2023 года | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Разработка ПСД "Реконструкция надземного газопровода низкого давления в связи с переключкой в подземное исполнение с. Владимировка Костанайского района Костанайской области" | шт | 1 | 0 | 3 172 | 0 | 3 172 | 0 | -3 172 | Исполнение запланировано на 4 квартал 2023 года | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Разработка ПСД "Замена ГРП-14 на ГРПШ в с. Лиманное Костанайского района" | шт | 1 | 0 | 1 080 | 0 | 1 080 | 0 | -1 080 | Исполнение запланировано на 4 квартал 2023 года | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Разработка ПСД "Замена ГРП- 28 на ГРПБ в с. Елизаветинка район Беймбета Майлина Костанайской области" | шт | 1 | 0 | 3 538 | 0 | 3 538 | 0 | -3 538 | Исполнение запланировано на 4 квартал 2023 года | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. | Разработка ПСД "Замена ГРПШ-Фролова со строительством газопроводов низкого давления от ГРП-39 в г. Костанай" | шт | 1 | 0 | 6 754 | 0 | 6 754 | 0 | -6 754 | Исполнение запланировано на 4 квартал 2023 года | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8. | Разработка ПСД "Строительство газопроводов среднего давления по ул. Курганская от ул. Л. Чайкиной до ул. К. Батыра г. Костанай" | шт | 1 | 0 | 8 485 | 0 | 8 485 | 0 | -8 485 | Исполнение запланировано на 4 квартал 2023 года | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9. | Разработка ПСД "Замена ГРП-32 на ГРПШ в с. Приреченское район Беймбета Майлина Костанайской области" | шт | 1 | 0 | 1 054 | 0 | 1 054 | 0 | -1 054 | Исполнение запланировано на 4 квартал 2023 года | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------|-------|---|---------|---|---------|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.10. | Разработка ПСД "Замена ГРП-2 на ГРПБ в г. Рудный" | шт | 1 | 0 | 3 570 | 0 | 3 570 | 0 | -3 570 | Исполнение запланировано на 4 квартал 2023 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.11. | Разработка ПСД "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между ГРП-25 - ГРП-2 г. Костанай" | шт | 1 | 0 | 3 391 | 0 | 3 391 | 0 | -3 391 | Исполнение запланировано на 4 квартал 2023 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.12. | Разработка ПСД "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между ГРП-Красный Партизан - ГРП-Птицефабрика - ГРП - Геофизик г. Костанай" | шт | 1 | 0 | 6 764 | 0 | 6 764 | 0 | -6 764 | Исполнение запланировано на 4 квартал 2023 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.13. | Разработка ПСД "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между ГРП-16 и ГРПБ-49 г. Костанай" | шт | 1 | 0 | 4 542 | 0 | 4 542 | 0 | -4 542 | Исполнение запланировано на 4 квартал 2023 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.14. | Разработка ПСД "Строительство газопроводов среднего давления с установкой ГРПШ в с. Заречное Костанайского района Костанайской области" | шт | 1 | 0 | 8 893 | 0 | 8 893 | 0 | -8 893 | Исполнение запланировано на 4 квартал 2023 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.15. | СМР "Строительство газопроводов среднего давления с установкой ГРПШ по ул. Абая - ул. Луговая в с. Заречное Костанайского района Костанайской области" | мп | 1 600 | 0 | 34 077 | 0 | 34 077 | 0 | -34 077 | Исполнение запланировано на 4 квартал 2023 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.16. | СМР "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между ГРП-26 - ГРП-28 - ГРП-10 г. Костанай" (1 участок 250 мп, 2 участок - 410 мп) | мп | 660 | 0 | 33 675 | 0 | 33 675 | 0 | -33 675 | Исполнение запланировано на 3 квартал 2023 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.17. | СМР "Замена ГРП-Ударник на ГРПШ в с. Ударник Костанайского района Костанайской области" | ГРПШ | 1 | 0 | 4 076 | 0 | 4 076 | 0 | -4 076 | Исполнение запланировано на 3 квартал 2023 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.18. | Комплексные работы по ремонту/модернизации существующей автоматизированной системы дистанционного управления технологическими процессами распределения газа по Костанайской области | шт | 58 | 0 | 101 620 | 0 | 101 620 | 0 | -101 620 | Исполнение запланировано на 4 квартал 2023 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

И.в. директора Костанайского производственного филиала АО "ГазТрансГаз Аймак" _____ К. Ерленды



Handwritten signature

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы "Газификация, техническое перевооружение газораспределительных систем Костанайского производственного филиала акционерного общества "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 годы", утвержденная совместным приказом МЭ РК № 306 от 15 сентября 2020 г. и ДКРЕМ МНЭ РК по Костанайской области № 202-ОД от 25 августа 2020 г. за 2 квартал 2023 года (предварительные данные)

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

тыс.тенге (без НДС)

| № | Наименование мероприятий инвестиционной программы | Место расположения (р-н, поселок, улица и др.) | Стадия исполнения | Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану) | Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС |
|--|---|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Костанайский производственный филиал | | | | | |
| 1. Газификация | | | | | |
| 1.1. | СМР "Строительство газораспределительных сетей п. Тобол район Беимбета Майлина (бывший Тарановский район) Костанайской области" | Костанайская область, п. Тобол район Беимбета Майлина (бывший Тарановский район) | Заключен договор на строительно-монтажные работы, на услуги авторского надзора и договор на услуги технического надзора. | 4 квартал 2023 г | 0 |
| 2. Машины и оборудования, передаточные устройства | | | | | |
| 2.1. | Разработка ПСД "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между ГРП-44 - ГРП - 17 г. Костанай" | Костанайская область, г. Костанай | Проводятся тендерные процедуры | 4 квартал 2023 г | 0 |
| 2.2. | Разработка ПСД "Строительство газопроводов высокого давления по ул. Уральская от кольца по ул. Мауленова до жилого дома по ул. Уральская г. Костанай" | Костанайская область, г. Костанай, ул. Уральская | Договор заключен | 4 квартал 2023 г | 0 |
| 2.3. | Разработка ПСД "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления от ГРП-19 с установкой ГРПШ в г. Костанай" | Костанайская область, г. Костанай | Проводятся тендерные процедуры | 4 квартал 2023 г | 0 |
| 2.4. | Разработка ПСД "Реконструкция надземного газопровода низкого давления в связи с перекладкой в подземное исполнение с. Владимировка Костанайского района Костанайской области" | Костанайская область, Костанайский район, с. Владимировка | Проводятся тендерные процедуры | 4 квартал 2023 г | 0 |
| 2.5. | Разработка ПСД "Замена ГРП-14 на ГРПШ в с. Лиманное Костанайского района" | Костанайская область, Костанайский район, с. Лиманное | Проводятся тендерные процедуры | 4 квартал 2023 г | 0 |
| 2.6. | Разработка ПСД "Замена ГРП- 28 на ГРПБ в с. Елизаветинка район Беимбета Майлина Костанайской области" | Костанайская область, район Беимбета Майлина, с. Елизаветинка | Проводятся тендерные процедуры | 4 квартал 2023 г | 0 |
| 2.7. | Разработка ПСД "Замена ГРПШ-Фролова со строительством газопроводов низкого давления от ГРП-39 в г. Костанай" | Костанайская область, г. Костанай | Проводятся тендерные процедуры | 4 квартал 2023 г | 0 |
| 2.8. | Разработка ПСД "Строительство газопроводов среднего давления по ул. Курганская от ул. Л. Чайкиной до ул. К. Батыра г. Костанай" | Костанайская область, г. Костанай | Договор заключен | 4 квартал 2023 г | 0 |

