

Отчет об исполнении инвестиционной программы "Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области и поддержание действующих активов Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 годы" за 1-е полугодие 2021г

Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак", транспортировка товарного газа по распределительным системам

наименование субъекта, вид деятельности

| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг  |  |                   |                                      |      | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы                                 |         |      |            | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |                      |         | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** |                    |   |                    |   |                    |   |      | Рассьяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе* | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности* |   |                    |  |  |  |
|-------|--|--|-------------------|--------------------------------------|------|-----------------------------|--|---------|------|------------|---|----------------------|---------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|------|--|---|---|--------------------|--|--|--|
|       | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория  | Наименование мероприятий   | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |      |                             | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы | План    | Факт | Отклонение | Причины отклонения  | Собственные средства |         | Заемные средства  | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы* |                    | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы* |                    | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы* |      |  |   | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы* |                    |  |  |  |
|       |  |  |                   | План                                 | Факт |                             |  |         |      |            |   | Амортизация          | Прибыль |   |                    | Факт прошлого года  | Факт текущего года | Факт прошлого года  | Факт текущего года | План  | Факт |  |   | Факт прошлого года  | Факт текущего года |  |  |  |
| 1     | 2  | 3  | 4                 | 5                                    | 6    | 7                           | 8  | 9       | 10   | 11         | 12  | 13                   | 14      | 15  | 16                 | 17  | 18                 | 19  | 20                 | 21  | 22   | 23   | 24  | 25  | 26                 |  |  |  |
| 2     | Мангистауский ПФ АО "КазТрансГаз Аймак", транспортировка товарного газа по распределительным системам для потребителей Мангистауской области | Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области |                   |                                      |      | 1-е полугодие 2021г         |  |         |      |            |   |                      |         |   |                    |   |                    |   |                    |   |      |  |   |   |                    |  |  |  |
|       |  | ПСД на вынос подземного коллектора в надземном исполнении в Мунайлинском районе пос. Баянды-2.                         | км                | 18,536                               | 0    |                             |  | 329 989 | 0    |            | проводятся тендерные процедуры  |                      |         |   |                    |   |                    |   |                    |   |      |  |   |   |                    |  |  |  |
|       |  | Разработка ПСДс комплексной вневедомственной экспертизой   | услуга            |                                      |      |                             |  | 22 047  | 0    | 0          | 0   | 0                    | 0       | 0   | 0                  |   |                    |   |                    |   |      |  |   |   |                    |  |  |  |
|       |  | Замена существующих ГРП/ГРС на ПГБ по г. Жаңаозен  | услуга            | 1                                    | 0    |                             |  | 14 642  | 0    |            | проводятся тендерные процедуры  |                      |         |   |                    |   |                    |   |                    |   |      |  |   |   |                    |  |  |  |
|       |  | Замена существующих ГРП на ПГБ по Мунайлинскому району   | услуга            | 1                                    | 0    |                             |  | 7 405   | 0    |            | проводятся тендерные процедуры  |                      |         |   |                    | 0   |                    |   |                    |   |      |  |   |   |                    |  |  |  |
|       | Итого  |  |                   |                                      |      |                             | 352 036  | 0       | 0    |            |   |                      |         |   |                    |   |                    |   |                    |   |      |  |   |   |                    |  |  |  |

\* по итогам годового исполнения

Директор Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"

Главный бухгалтер Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"



Ешманов С.Ж.

Мальсагова А.Ш.