

Отчет об исполнении инвестиционной программы "Реконструкция, модернизация распределительных газопроводов Западно-Казахстанской области и поддержание действующих активов" Западно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 г.г. за I полугодие 2021 года

Западно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак", транспортировка товарного газа по распределительным системам
наименование субъекта, вид деятельности

| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | | | | | | Отчет о прибылях и убытках | Сумма инвестиционной программы | | | | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге | | | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе | | | | | | | | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности | | |
|-------|--|---|-------------------|--------------------------------------|------------------|--|----------------------------|--------------------------------|------------------|--------------|---|---|---------|------------------|---|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|--|--|--|--|
| | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях | | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы | | План | Факт I полугодие | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства | | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | | | | |
| | | | | План | Факт I полугодие | | | | | | | Амортизация | Прибыль | | | Факт I полугодие 2020 года | Факт I полугодие 2021 года | Факт I полугодие 2020 года | Факт I полугодие 2021 года | План 2021 года | Факт I полугодие 2021 года | Факт I полугодие 2020 года | | | Факт I полугодие 2021 года | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| | | Восстановление распределительных газопроводов и поддержание действующих активов Западно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Западно-Казахстанский ПФ АО "КазТрансГаз Аймак", транспортировка товарного газа по распределительным системам для потребителей Западно-Казахстанской области | Замена подземного газопровода "Ростоши-Тайпак". 2-й этап, участок от АГРС-"Ростоши" от ПК- 1170,99 до ПК-1165,49 | км | 5,5 | | 2021 | | 420 224,53 | | - 420 224,53 | договора заключены, работы ведутся, срок завершения работы запланированы во 2 полугодии | - | | | | 0 | 0 | | | | | | | | Факт по снижению расходов сырья, материалов, топлива и энергии, износа будет известен по итогам 2021 года после завершения мероприятий по инвестиционной программе | |
| 2 | | Замена участка подземного газопровода высокого давления от АГРС Березино-Казталовка от ПК 235 до ПК 246 | шт | 3,178 | | | | 92 145,73 | | - 92 145,73 | договора заключены, работы ведутся, срок завершения работы запланированы во 2 полугодии | - | | | | 0 | 0 | | | 5,8% | 5,02% | 0 | - | | | |
| | | Итого | | | | | * | 512 370,25 | 0 | - 512 370,25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |

*данные по отчету о прибылях и убытках будут указаны по итогам 2021 года

Директор



Д. Борашев