

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) Западно-Казхстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Айман" - утвержденной совместным приказом Комитета по регулированию естественных монополий, защиты конкуренции и прав потребителей МНЭ РК от 12.10.2015г. №404-ОД за 2019 год (предварительные данные)
по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. тенге		собственные средства					Зачисные средства					Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план 2019	факт 2019	план 2019	факт 2019	план 2019	факт 2019	отклонение	причины отклонения	план 2019	факт 2019	отклонение	причины отклонения	план 2019	факт 2019	план 2019	факт 2019		
1	Машины и оборудование, передаточные устройства	шт.	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1.1	Замена шкафных газорегуляторных пунктов ГРПШ-10МС	шт.	12	12	2 626	2 231	2 626	2 231	-	394	Экономия в результате проведения тендерных процедур	план 2019	факт 2019							
1.2	Замена шкафных газорегуляторных пунктов ГРПШ-07-2У1	шт.	53	53	43 396	36 886	43 396	36 886	-	6 509	Экономия в результате проведения тендерных процедур	план 2019	факт 2019							
1.3	Замена шкафных газорегуляторных пунктов ГРПШ-13-2НУ1	шт.	4	4	5 192	4 414	5 192	4 414	-	779	Экономия в результате проведения тендерных процедур	план 2019	факт 2019							
1.4	Замена шкафных газорегуляторных пунктов ГРПШ-13-2ВУ1	шт.	7	7	9 087	7 724	9 087	7 724	-	1 363	Экономия в результате проведения тендерных процедур	план 2019	факт 2019							
1.5	Замена шкафных газорегуляторных пунктов ГРПШ-15-2НУ1	шт.	1	1	1 298	1 268	1 298	1 268	-	30	Экономия в результате проведения тендерных процедур	план 2019	факт 2019							
1.6	Замена шкафных газорегуляторных пунктов ГРПШ-15-2ВУ1	шт.	1	1	1 298	1 268	1 298	1 268	-	30	Экономия в результате проведения тендерных процедур	план 2019	факт 2019							
1.7	Замена надземного стального газопровода д.76 среднего давления в Жалпалатал Каттаовского р-на от ул.Новосельская к микрорайону "Буллеккада" на подземный полиспиртевый газопровод	км	0.6	0.6	3 484	3 417	3 484	3 417	-	68	Экономия в результате проведения тендерных процедур	план 2019	факт 2019							
1.8	Разработка проектно-сметной документации на замену подземного стального газопровода высокого давления д.325мм АЛРС Березино-п.Каттаовка от ПК0 до ПК92 от ПК296 до ПК402+79 на полиспиртевый	КСД	1	1	5 395	5 237	5 395	5 237	-	158	Экономия в результате проведения тендерных процедур	план 2019	факт 2019							
1.9	Замена подземного стального газопровода высокого давления д.325мм АЛРС Березино-п.Каттаовка от ПК0 до ПК92 от ПК296 до ПК402+79 на полиспиртевый	км.	12.90	12.90	379 851	379 851	379 851	379 851	-	-		план 2019	факт 2019							
Итого по инвестпрограмме:					451 627	442 296	451 627	442 296	-	9 331										

Директор АКФ АО "КазТрансГаз Айман" А.Асаров



Продолжение Приложения № 4 к Правилам
утверждения инвестиционных программ
(проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки,
а также проведения анализа
информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт 2018 год	план 2019 год	факт 2019 год	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества*	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	101%	100%	100%		
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	14%	21,2%	20,7%		
Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	3,4%	4,22%	4,22%		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	0	0			

*Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества бюджета отражена в отчете об исполнении инвестиционной программы за год

Директор ЭКПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ А. Асаров

