

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) "Газификация, теплическое переоборудование газораспределительных систем Костанайского производственного филиала акционерного общества "КапГранс" из Аймак" на 2021-2025 годы", утвержденной совместным приказом ДКРМ МНЗ РК по Костанайской области № 202-ОД от 25 августа 2020 г., МЗ РК № 306 от 15 сентября 2020 г.  
за 3 квартал 2022 года (предварительные данные)  
по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

тыс. тенге (без НДС)

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																			
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге (без НДС)		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нераспределенная (иная) деятельность		
			план 2022г.	факт	план 2022г.	факт	план 2022г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2022г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2022г.	факт	план 2022г.	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Костанайский производственный филиал					1 448 815	0	1 448 815	28 710	-1 420 105		0	0	0		0	0	0	0	
1. Газификация																			
1.1.	СМР "Строительство газораспределительных сетей п. Тарбог район Брамбета Майдына (бывший Тарановский район) Костанайской области"	млн	46134	0	899 485	0	899 485	0	-899 485	Исполнение запланировано на 4 квартал 2022 года	0	0	0		0	0	0	0	
		ПДБ	2	0															
1.2.	СМР "Т. переоборудование сев. Большая Чурайонка Алтынсаринского района Костанайской области"	млн	26493	0	487 980	0	487 980	0	-487 980	Исполнение запланировано на 4 квартал 2022 года	0	0	0		0	0	0	0	
		ПДБ	1	0															
2. Машины и оборудование, передвижные устройства																			
2.1.	Ремонт ПСД "Строительство газопроводов низкого давления между ГРП-26 - ГРП-28 - ГРП-10 г. Костанай" (1 участок 250 мп, 2 участок - 410 мп)	шт	1	0	7 679	0	7 679	0	-7 679	Исполнение запланировано на 4 квартал 2022 года	0	0	0		0	0	0	0	
2.2.	Ремонт ПСД "Строительство газопровода среднего давления с установкой ГРПШ по ул. Абай-ул.Луговая и с. Заречное Костанайского района"	шт	1	0	8 893	0	8 893	0	-8 893	Исполнение запланировано на 4 квартал 2022 года	0	0	0		0	0	0	0	
2.3.	Ремонт ПСД "Реконструкция газопровода из наземного исполнения в подземное по ул. Кемеровская между ГРП-7 и ГРП-11 г. Рудный"	шт	1	0	5 342	0	5 342	0	-5 342	Исполнение запланировано на 4 квартал 2022 года	0	0	0		0	0	0	0	
2.4.	Ремонт ПСД "Реконструкция газопровода высокого давления от ГРС "Николаевская" до ГРП - 12 в с. Асеновляк район Бейнебая Майдына Костанайской области"	шт	1	0	5 799	0	5 799	0	-5 799	Исполнение запланировано на 4 квартал 2022 года	0	0	0		0	0	0	0	
2.5.	Ремонт ПСД "Замена ГРП-Ударник на ГРПШ в с. Ударник Костанайского района Костанайской области"	шт	1	0	1 012	0	1 012	0	-1 012	Исполнение запланировано на 4 квартал 2022 года	0	0	0		0	0	0	0	
2.6.	Замена и установка стальной ленточной защиты по Костанайской области	шт	18	0	32 625	0	32 625	28 710	-3 915	Экономия по результатам проведения тендерных процедур	0	0	0		0	0	0	0	

Директор Костанайского производственного филиала АО "КапГранс из Аймак" \_\_\_\_\_ Е. Канбаганов



*Handwritten signature in blue ink.*

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы "Тизификация, техническое перевооружение газораспределительных систем Жастанайского производственного филиала акционерного общества "КатГранет аз Аймак" на 2021-2025 годы", утвержденной совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Костанайской области № 202-ОД от 25 августа 2020 г., МЭЗ РК № 306 от 15 сентября 2020 г.

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

за 3 квартал 2022 года (предварительные данные)

Тысяч тенге (без НДС)					
№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тысяче тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Костанайский производственный филиал					

1.1.	СМР "Строительство газораспределительных сетей п. Тобол район Ренибеге Майлина (бывший Тарановский район) Костанайской области"	Костанайская область, п. Тобол район Ренибеге Майлина (бывший Тарановский район)	По СМР проводятся тендерные процедуры, анализ поступивших заявок поставщиков. По услугам авторского надзора договор заключен. По услугам технического надзора за строительством объекта – тендерные процедуры приостановлены до определения победителя по СМР.	4 квартал 2022 г	0
1.2.	СМР "Газоснабжение села Большая Чураковка Алтынсаринского района Костанайской области"	Костанайская область, село Большая Чураковка Алтынсаринского района	По СМР проводятся тендерные процедуры, анализ поступивших заявок поставщиков. По услугам авторского надзора договор заключен. По услугам технического надзора за строительством объекта – тендерные процедуры приостановлены до определения победителя по СМР.	4 квартал 2022 г	0
2.	Машины и оборудования, переносные устройства				
2.1.	Разработка ПСД "Строительство газопроводов высокого давления между ГРП-26 - ГРП-28 - ГРП-10 г. Костанай" (1 участок 250 мп, 2 участка - 410 мп)	Костанайская область, г. Костанай	Договора по разработке ПСД и проведению комплексной вневедомственной экспертизы ПСД заключены. На стадии разработки ПСД	4 квартал 2022 г	0
2.2.	Разработка ПСД "Строительство газопроводов среднего давления с установкой ГРППШ по ул. Абая-ул. Луговая в с. Заречное Костанайского района"	Костанайская область, ул. Абая - ул. Луговая в с. Заречное Костанайского района	Договора по разработке ПСД и проведению комплексной вневедомственной экспертизы ПСД заключены. На стадии разработки ПСД	4 квартал 2022 г	0
2.3.	Разработка ПСД "Реконструкция газопровода из надземного исполнения в подземное по ул. Каварская между ГРП-7 и ГРП-11 г. Рудный"	Костанайская область, г. Рудный, ул. Каварская	Договора по разработке ПСД и проведению комплексной вневедомственной экспертизы ПСД заключены. На стадии разработки ПСД	4 квартал 2022 г	0
2.4.	Разработка ПСД "Реконструкция газопровода высокого давления от ГРС "Николевская" до ГРП - 12 в с. Асентригова район Ренибеге Майлина Костанайской области"	Костанайская область, с. Асентригова район Ренибеге Майлина	Договора по разработке ПСД и проведению комплексной вневедомственной экспертизы ПСД заключены. На стадии разработки ПСД	4 квартал 2022 г	0
2.5.	Разработка ПСД "Замена ГРП-Ударник на ГРППШ в с. Ударник Костанайской области"	Костанайская область, с. Ударник Костанайского района	Договора по разработке ПСД и проведению комплексной вневедомственной экспертизы ПСД заключены. На стадии разработки ПСД	4 квартал 2022 г	0
2.6.	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы ПСД	Костанайская область	Договора по разработке ПСД и проведению комплексной вневедомственной экспертизы ПСД заключены. На стадии разработки ПСД	4 квартал 2022 г	0
2.7.	Замена и установка стальной катаной защиты по Костанайской области	Костанайская область	Договор заключен. Работа выполнена. Акт выполненных работ №00000000030 от 28.07.2022 года (дата составления акта и выполнения работ) дат подписания (принятия) работ от 01.08.2022 года. Акт приема объекта в эксплуатацию (электроснабжающей установки) в эксплуатацию от 01.08.2022 года	3 квартал 2022 г	28 710

Директор Костанайского производственного филиала АО "КатГранет аз Аймак" Е. Камбжанов