

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)

"Реконструкция, модернизация распределительных газопроводов Западно-Казахстанской области и поддержание действующих активов" Западно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 г.г. утвержденная совместным приказом Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по ЗКО от 28.08.2020г. №74-ОД, Министерством Энергетики РК от 22.09.2020г. №320

за 4 квартал 2023 год (предварительные данные)
по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		Собственные средства					Заемные средства			Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1.	Замена подземного газопровода "Ростоши-Тайпак". 2-й этап, участок от АГРС-"Ростоши" от ПК-1160,67 до ПК-1153,30	км	7,37	4,905	588 217	588 217	588 217	588 217	-	ожидается корректировка по данной строке.								
					588 217	588 217	588 217	588 217	-									

Директор Западно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Б. Омаров


Анвар

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы "Реконструкция, модернизация распределительных газопроводов Западно-Казахстанской области и поддержание действующих активов" Западно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 г.г. утверждена совместным приказом Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по ЗКО от 28.08.2020г. №74-ОД, Министерством энергетики РК от 22.09.2020г. №320

за 4 квартал 2023 года (предварительные данные)

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Западно-Казахстанский производственный филиал					
1.	Замена подземного газопровода "Ростоши-Тайпак". 2-й этап, участок от АГРС-"Ростоши" от ПК-1160,67 до ПК-1153,30	ЗКО, Байтерекский район;	Работа выполнена на 100%. Акт приемки объекта в эксплуатацию 30.11.2023г. На основании утвержденной экспертизы ПСД от 18.08.2022 года ожидается корректировка утвержденной ИП.	31.12.2023	588 217

Директор Западно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"  Б. Омаров

Иван