

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) Атырауского производственного филиала акционерного общества «КазТрансГаз Аймак» по регулируемой услуге транспортировки товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Республики Казахстан на 2022-2026 годы, утвержденной совместным приказом Министра энергетики РК от 14 декабря 2021 года № 388 и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Атырауской области от 12 ноября 2021

года №95-О/Д

(период реализации с 01.02.2024 г. по 31.01.2025 г.)  
за 2 квартал 2024 года (предварительные данные)

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Инвестиционная программа (проект) на 2024 год					
1	Реконструкция газовых сетей и объектов производственного назначения (перенос срока исполнения мероприятия с 2023 года)				273 541,28
1.1	Замена газопровода с.Котьяевка-с.Шортанбай.	Атырауская обл., Курмангазинский район, Байдинский с/о, с.Котьяевка - с.Шортанбай.		31.12.2024	143 830,06
1.1.1.	Замена газопровода с.Котьяевка-с.Шортанбай.		Заключен договор на СМР №920563/2024/1 от 08.01.2024г. с ТОО "Ремстрой" на сумму 180000 тыс.тенге без НДС. Ведутся работы.	31.12.2024	143 830,06
1.1.2.	Технический надзор по объекту "Замена газопровода с.Котьяевка-с.Шортанбай."		Заключен договор на технический надзор №908649/2023/1 от 24.11.2023г. с ТОО "Гарант Строй XXI" на сумму 5526,86 тыс.тенге без НДС. Ведутся работы.	31.12.2024	
1.1.3.	Авторский надзор по объекту "Замена газопровода с.Котьяевка-с.Шортанбай."		Заключен договор на авторский надзор №953178/2024/1 от 13.02.2024г. с ТОО "PGS Energy" на сумму 2 122,80 тыс.тенге без НДС. Ведутся работы.	31.12.2024	
1.2.	Замена газопровода АГРС "Финская" - с.Алмалы.			31.12.2024	129 711,22
1.2.1.	Замена газопровода АГРС "Финская" - с.Алмалы.		Заключен договор на СМР №920563/2024/2 от 08.01.2024 с ТОО "Ремстрой" на сумму 197 000 тыс.тенге без НДС. Ведутся работы	31.12.2024	129 711,22
1.2.2.	Технический надзор по объекту "Замена газопровода АГРС "Финская" - с.Алмалы."	Атырауская обл., земли г. Атырау и Махамбетского района.	Заключен договор на технический надзор №908649/2023/2 от 29.11.2023г. с ТОО "Техна - С" на сумму 6054,55 тыс.тенге без НДС.	31.12.2024	
1.2.3.	Авторский надзор по объекту "Замена газопровода АГРС "Финская" - с.Алмалы."		Заключен договор на авторский надзор №953178/2024/2 от 13.02.2024г. с ТОО "PGS Energy" на сумму 2 325,48 тыс.тенге без НДС	31.12.2024	
2	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ				

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
2.1.	Разработка ПСД по реконструкции межпоселкового газопровода Махамбет-Тандай	Атырауская обл., Махамбетский район	Заключен договор на разработку ПСД №950531/2024/1 от 12.04.2024 г. с ТОО "Шындау" с на сумму 13 723,2 тыс.тенге без НДС.	31.12.2024	
2.2.	Разработка ПСД по реконструкции газопровода ГРПБ "Ақжар"-с.Бесикти.	г. Атырау с.Ақжар-с.Бесикти	Заключен договор на разработку ПСД №950516/2024/1 от 07.06.2024 с ТОО "Берекет Проект" на сумму 28 142,100 тыс.тенге без учета НДС.	31.12.2024	
3	Реконструкция газовых сетей и объектов производственного назначения.				
3.1.	Замена газопровода к с.Жалгансай.	Атырауская обл., Махамбетский район, с.Жалгансай	Заключен договор на СМР №945088/2024/1 от 14.03.2024г. с ТОО "Гибрат-Құрылыс" на сумму 58 165,34 тыс.тенге без НДС. Заключен договор на технический надзор с ТОО "Ситистройтех" на сумму 1 785,369 тыс. тенге без НДС. Заключен договор на авторский надзор №974244/2024/2 от 10.04.2024г. с ТОО "PGS Energy" на сумму 685,739 тыс.тенге без НДС.	31.12.2024	
3.2.	Замена подводящего газопровода к с.Талдыколь.	Атырауская обл., Махамбетский район, с.Талдыколь	Заключен договор на СМР №964727/2024/1 от 22.04.2024г. с ТОО "NKS - Атырау" на сумму 15 900 тыс.тенге без НДС. Заключен договор на технический надзор с ТОО "Ситистройтех" на сумму 493,317 тыс. тенге без НДС. На авторский надзор заключен договор №974244/2024/2 от 10.04.2024г. с ТОО "PGS Energy" на сумму 189,477 тыс.тенге без НДС. Ведутся работы.	31.12.2024	
4	Приобретение газораспределительного оборудования (перенос срока исполнения мероприятия с 2023 года)				
4	Лазерный детектор утечек метана Laser Methane Smart.		Заключен договор №984809/2024/1 от 27.05.2024 г. с ТОО "Пергам- Казахстан" на сумму 4 818,400 тыс.тенге без НДС.	31.12.2024	



Кенжеғалиев Е.М.

Директор Атырауского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AINAO"

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) Атырауского производственного филиала акционерного общества «КазТрансГаз Аймак» по регулируемой услуге транспортировки товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Республики Казахстан на 2022-2026 годы, утвержденной совместным приказом Министра энергетики РК от 14 декабря 2021 года № 388 и Департамента естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Атырауской области от 12 ноября 2021 года №95-ОД (период реализации с 01.02.2024 г. по 31.01.2025 г.) за 2 квартал 2024 года (предварительные данные)

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																		
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план 2024	факт	план 2024	факт	план 2024	факт	отклонение	причины отклонения	план 2024	факт	отклонение	причины отклонения	план 2024	факт		
1	Всего за 2024 год	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Реконструкция газовых сетей и объектов производственного назначения (перевос срока исполнения мероприятия с 2023 года)	км	22,59	-	414 484,46	273 541,28	414 484,46	273 541,28	- 140 943,17		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Замена газопровода с.Котьяевка-с.Шортайбай.	км	10,85	-	197 799,70	143 830,06	197 799,70	143 830,06	- 53 969,64		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	Замена газопровода с.Котьяевка-с.Шортайбай.	км	10,85	-	189 535,94	143 830,06	189 535,94	143 830,06	- 45 705,88	Заключен договор на СМР №920563/2024/1 от 08.01.2024г. с ТОО "Ремстрой" на сумму 180000 тыс.тенге без НДС. Ведутся работы.								
1.1.2.	Технический надзор по объекту "Замена газопровода с.Котьяевка-с.Шортайбай."	ед.	1	-	6 140,96	-	6 140,96	- 6 140,96		Заключен договор на технический надзор №908649/2023/1 от 24.11.2023г. с ТОО "Гарант Строй XXI" на сумму 5526,86 тыс.тенге без НДС. Ведутся работы.								
1.1.3.	Авторский надзор по объекту "Замена газопровода с.Котьяевка-с.Шортайбай."	ед.	1	-	2 122,80	-	2 122,80	- 2 122,80		Заключен договор на авторский надзор №953178/2024/1 от 13.02.2024г. с ТОО "PGS Energy" на сумму 2 122,80 тыс.тенге без НДС. Ведутся работы.								
1.2.	Замена газопровода АГРС "Финская" - с.Алмалы.	км	11,74	-	216 684,76	129 711,22	216 684,76	129 711,22	- 86 973,53		-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	Замена газопровода АГРС "Финская" - с.Алмалы.	км	11,74	-	207 632,00	129 711,22	207 632,00	129 711,22	- 77 920,78	Заключен договор на СМР №920563/2024/2 от 08.01.2024 с ТОО "Ремстрой" на сумму 197 000 тыс.тенге без НДС. Ведутся работы								
1.2.2.	Технический надзор по объекту "Замена газопровода АГРС "Финская" - с.Алмалы."	ед.	1	-	6 727,28	-	6 727,28	- 6 727,28		Заключен договор на технический надзор №908649/2023/2 от 29.11.2023г. с ТОО "Техна - С" на сумму 6054,55 тыс.тенге без НДС.								
1.2.3.	Авторский надзор по объекту "Замена газопровода АГРС "Финская" - с.Алмалы."	ед.	1	-	2 325,48	-	2 325,48	- 2 325,48		Заключен договор на авторский надзор №953178/2024/2 от 13.02.2024г. с ТОО "PGS Energy" на сумму 2 325,48 тыс.тенге без НДС								

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность			
			план 2024	факт	план 2024	факт	план 2024	факт	отклонение	причины отклонения	план 2024	факт	отклонение	причины отклонения	план 2024	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
2	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ		2	-	46 517,00	-	46 517,00	-	46 517,00											
2.1.	Разработка ПСД по реконструкции межпоселкового газопровода Махамбет-Тандай	км	1,00	-	15 248,00	-	15 248,00	-	15 248,00	Заключен договор на разработку ПСД №950531/2024/1 от 12.04.2024 г. с ТОО "Шындау" с на сумму 13 723,2 тыс.тенге без НДС.	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2.	Разработка ПСД по реконструкции газопровода ГРПБ "Ақжар"-с.Бесикти.	ед.	1,00	-	31 269,00	-	31 269,00	-	31 269,00	Заключен договор на разработку ПСД №950516/2024/1 от 07.06.2024 с ТОО "Берекет Проект" на сумму 28 142,100 тыс.тенге без учета НДС.	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Реконструкция газовых сетей и объектов производственного назначения.		5,62	-	134 114,00	-	134 114,00	-	134 114,00											
3.1.	Замена газопровода к с.Жалгансай.	км	4,35	-	110 897,08	-	110 897,08	-	110 897,08	Заключен договор на СМР № 945088/2024/1 от 14.03.2024г. с ТОО "Гибрат-Құрылыс" на сумму 58 165,34 тыс.тенге без НДС. Заключен договор № 972727/2024/2 от 19.04.2024 на технический надзор с ТОО "Ситистройтех" на сумму 1 785,369 тыс. тенге без НДС. Заключен договор на авторский надзор №974244/2024/2 от 10.04.2024г. с ТОО "PGS Energy" на сумму 685,739 тыс.тенге без НДС. В связи с паводковой ситуации проведения СМР приостановлено.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2.	Замена подводного газопровода к с.Талдыколь.	ед.	1,27	-	23 216,92	-	23 216,92	-	23 216,92	Заключен договор на СМР №964727/2024/1 от 22.04.2024г. с ТОО "NKS - Атырау" на сумму 15 900 тыс.тенге без НДС. Заключен договор № 972727/2024/1 от 19.04.2024 на технический надзор с ТОО "Ситистройтех" на сумму 493,317 тыс. тенге без НДС. На авторский надзор заключен договор №974244/2024/1 от 10.04.2024г. с ТОО "PGS Energy" на сумму 189,477 тыс.тенге без НДС. В связи с паводковой ситуации проведения СМР приостановлено.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Приобретение газораспределительного оборудования (перенос срока исполнения мероприятия с 2023 года)		1	-	7 093,25	-	7 093,25	-	7 093,25											
4	Лазерный детектор утечек метана Laser Methane Smart.	ед.	1	-	7 093,25	-	7 093,25	-	7 093,25	Заключен договор №984809/2024/1 от 27.05.2024 г.с ТОО "Пергам- Казакстан" на сумму 4 818,400 тыс.тенге без НДС.	-	-	-	-	-	-	-	-		



Директор Атырауского производственного филиала АО "QAZAQGAS JSC" Кенжегалиев Е.М.