


Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)
202-ОД от 25 августа 2020 г. и 3 квартал 2024 года (преварительные данные)
по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрез источников финансирования																
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге (без НДС)				Собственные средства				Заемные средства			
			план 2024г.	факт	план 2024г.	факт	план 2024г.	факт	план 2024г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2024г.	факт	отклонение	причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Костанайский производственный филиал				333 739	253 198	333 739	253 198	-80 541		0	0	0	0	0	0
1. Машин и оборудования, перематочные устройства																
1.1	СМР "Строительство газопроводов высокого давления по ул. Уральская от холма по ул. Мауленова до жилого дома по ул. Уральская г. Костанай"	мп	755	0	30 207	0	30 207	0	-30 207	планируется корректировка мероприятий	0	0	0	0	0	0
1.2	СМР "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления от ГРП-19 с установкой ГРПШ в г. Костанай"	мп	215	348	13 520	37 601	13 520	37 601	24 081	за счет экономии по тендерным процедурам прошлых лет	0	0	0	0	0	0
1.3	СМР "Реконструкция подземного газопровода низкого давления в связи с переселением в подземное исполнение с Видимирова Костанайского района Костанайской области"	мп	626	623	29 105	50 479	29 105	50 479	21 374	за счет экономии по тендерным процедурам прошлых лет	0	0	0	0	0	0
1.4	СМР "Замена ГРП-14 на ГРПШ в с. Лиминское Костанайского района Костанайской области"	шт	1	1	4 441	6 729	4 441	6 729	2 289	за счет экономии по тендерным процедурам прошлых лет	0	0	0	0	0	0
1.5	СМР "Замена ГРП-28 на ГРПБ в с. Елизаветинка район Бейнебет Майлина Костанайской области"	шт	1	1	20 206	27 932	20 206	27 932	7 727	за счет экономии по тендерным процедурам прошлых лет	0	0	0	0	0	0
1.6	СМР "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между ГРП-44 - ГРП-17 г. Костанай"	мп	690	677	24 900	35 553	24 900	35 553	10 653	за счет экономии по тендерным процедурам прошлых лет	0	0	0	0	0	0
1.7	СМР "Реконструкция газопровода высокого давления от ГРК "Николаевская" до ГРП-12 в с. Асенкритовка район Бейнебет Майлина Костанайской области"	мп	1 433,8	0	26 184	0	26 184	0	-26 184	исполнение запланировано на 4 квартал 2024 года	0	0	0	0	0	0
1.8	СМР "Реконструкция газопровода из подземного исполнения в подземное по ул. Каварская между ГРП-7 и ГРП-11 г. Рудный"	мп	895	760	43 521	56 182	43 521	56 182	12 661	за счет экономии по тендерным процедурам прошлых лет	0	0	0	0	0	0
1.9	СМР "Строительство газопроводов среднего давления с установкой ГРПШ в с. Заречное Костанайского района Костанайской области"	мп	1 600	1 146,27	34 077	38 721	34 077	38 721	4 644	за счет экономии по тендерным процедурам прошлых лет	0	0	0	0	0	0
1.10	Разработка ПСД "Строительство газопроводов высокого давления по ул. Уральская от холма по ул. Мауленова до жилого дома по ул. Уральская г. Костанай"	шт	1	0	5 959	0	5 959	0	-5 959	полное исполнение запланировано на 4 квартал 2024 года	0	0	0	0	0	0
1.11	Работы по ремонту молниезащиты существующей автоматизированной системы диспетчерского управления технологическими процессами распределения газа по Костанайской области	шт	58	0	101 620	0	101 620	0	-101 620	планируется корректировка мероприятий	0	0	0	0	0	0

И.о. директора Костанайского производственного филиала АО "QazaqGaz Almaty" 

Ежеквартальная информация в ходе исполнения инвестиционной программы "Транзификация, техническое перевооружение газораспределительных систем Костанайского производственного филиала акционерного общества "QazaqGaz Almaty" на 2021-2025 годы", утвержденная совместным приказом МГО РК № 306 от 15 сентября 2020 г. и ДКРЕМ МНУ РК по Костанайской области № 202-ОД от 25 августа 2020 г. за 3 квартал 2024 года (предварительные данные)

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

тыс. тенге (без НДС)					
№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и д.р.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс. тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Костанайский производственный филиал					
1. Машины и оборудование, передаточные устройства					
1.1	СМР "Строительство газопроводов высокого давления по ул. Мауленова до жилого дома по ул. Уральская г. Костанай"	Костанайская область, г. Костанай, от колыба по ул. Мауленова до жилого дома по ул. Уральская	Планируется корректировка мероприятия	2025 г.	0
1.2	СМР "Устройство закомпоновки газопроводов низкого давления от ГРП-19 с установкой ГРПШ в г. Костанай"	Костанайская область, г. Костанай	Работы завершены	3 квартал 2024 г.	37 601
1.3	СМР "Реконструкция надземного газопровода низкого давления в связи с перекладкой в подземное исполнение с Владимирова Костанайского района Костанайской области"	Костанайская область, Костанайский район, с. Владимирова	Работы завершены	3 квартал 2024 г.	50 479
1.4	СМР "Замена ГРП-14 на ГРПШ в с. Лиманное Костанайского района Костанайской области"	Костанайская область, Костанайский район, с. Лиманное	Работы завершены	3 квартал 2024 г.	6 729
1.5	СМР "Замена ГРП-28 на ГРПБ в с. Елизаветинка район Бенибета Майлина Костанайской области"	Костанайская область, район Бенибета Майлина, с. Елизаветинка	Работы завершены	3 квартал 2024 г.	27 932
1.6	СМР "Устройство закомпоновки газопроводов низкого давления между ГРП-44 - ГРП-17 г. Костанай"	Костанайская область, г. Костанай	Работы завершены	3 квартал 2024 г.	35 553
1.7	СМР "Реконструкция газопровода высокого давления от ГРС "Николаевская" до ГРП-12 в с. Асенкригтовка район Бенибета Майлина Костанайской области"	Костанайская область, район Бенибета Майлина, с. Асенкригтовка	Заключены договоры на СМР, на оказание услуг авторского надзора и услуг по техническому надзору. Ведутся работы по СМР	4 квартал 2024 г.	0
1.8	СМР "Реконструкция газопровода из надземного исполнения в подземное по ул. Качарская между ГРП-7 и ГРП-11 г. Рудный"	Костанайская область, г. Рудный, ул. Качарская	Работы завершены	3 квартал 2024 г.	56 182
1.9	СМР "Строительство газопроводов среднего давления с установкой ГРПШ в с. Заречное Костанайского района Костанайской области"	Костанайская область, Костанайский район, с. Заречное	Работы завершены	3 квартал 2024 г.	38 721
1.10	Разработка ПСД "Строительство газопроводов высокого давления по ул. Уральская от колыба по ул. Мауленова до жилого дома по ул. Уральская г. Костанай"	Костанайская область, г. Костанай, от колыба по ул. Мауленова до жилого дома по ул. Уральская	Ведутся работы по разработке ПСД	4 квартал 2024 г.	0
1.11	Работы по ремонту/модернизации существующей автоматизированной системы дистанционного управления технологическими процессами распределения газа по Костанайской области	Костанайская область	Планируется корректировка мероприятия		0

И.о. директора Костанайского производственного филиала АО "QazaqGaz Almaty"

