

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) "Газификация, техническое перевооружение газораспределительных систем Костанайского производственного филиала акционерного общества "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 годы", совместный приказ МЭ РК №108 от 15 марта 2023 г. и ДКРЕМ МНЭ РК по Костанайской области №45 - ОД от 24 февраля 2023 г. о внесении изменений в инвестиционную программу утвержденную совместным приказом МЭ РК № 306 от 15 сентября 2020 г. и ДКРЕМ МНЭ РК по Костанайской области № 202-ОД от 25 августа 2020 г. за 1 квартал 2023 года (предварительные данные) по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

тыс тенге (без НДС)

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге (без НДС)		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план 2023г.	факт	план 2023г.	факт	план 2023г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2023г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2023г.	факт	план 2023г.	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Костанайский производственный филиал																	
	1. Газификация																	
1.1	СМР "Строительство газораспределительных сетей п. Тобол район Беймбета Майлина (бывший Тарановский район) Костанайской области"	мл	49 001	0	1 387 465	0	1 387 465	0	-1 387 465	Исполнение запланировано на 4 квартал 2023 года	0	0	0		0	0	0	0
		ПГБ	2	0														
	2. Машины и оборудования, передаточные устройства																	
2.1	Разработка ПСД "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между ГРП-44 - ГРП - 17 г. Костанай"	шт	1	0	5 666	0	5 666	0	-5 666	Исполнение запланировано на 2 квартал 2023 года	0	0	0		0	0	0	0
2.2	Разработка ПСД "Строительство газопроводов высокого давления по ул. Уральская от кольца по ул. Мауленова до жилого дома по ул. Уральская г. Костанай"	шт	1	0	5 959	0	5 959	0	-5 959	Исполнение запланировано на 3 квартал 2023 года	0	0	0		0	0	0	0
2.3	Разработка ПСД "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления от ГРП-19 с установкой ГРПШ в г. Костанай"	шт	1	0	3 053	0	3 053	0	-3 053	Исполнение запланировано на 2 квартал 2023 года	0	0	0		0	0	0	0
2.4	Разработка ПСД "Реконструкция надземного газопровода низкого давления в связи с переключкой в подземное исполнение с Владимирова Костанайского района Костанайской области"	шт	1	0	3 172	0	3 172	0	-3 172	Исполнение запланировано на 2 квартал 2023 года	0	0	0		0	0	0	0
2.5	Разработка ПСД "Замена ГРП-14 на ГРПШ в с. Лиманное Костанайского района"	шт	1	0	1 080	0	1 080	0	-1 080	Исполнение запланировано на 2 квартал 2023 года	0	0	0		0	0	0	0
2.6	Разработка ПСД "Замена ГРП- 28 на ГРПБ в с. Елизаветинка район Беймбета Майлина Костанайской области"	шт	1	0	3 538	0	3 538	0	-3 538	Исполнение запланировано на 2 квартал 2023 года	0	0	0		0	0	0	0
2.7	Разработка ПСД "Замена ГРПШ-Фролова со строительством газопроводов низкого давления от ГРП-39 в г. Костанай"	шт	1	0	6 754	0	6 754	0	-6 754	Исполнение запланировано на 3 квартал 2023 года	0	0	0		0	0	0	0
2.8	Разработка ПСД "Строительство газопроводов среднего давления по ул. Курганская от ул. Л. Чайкиной до ул. К. Батыра г. Костанай"	шт	1	0	8 485	0	8 485	0	-8 485	Исполнение запланировано на 3 квартал 2023 года	0	0	0		0	0	0	0
2.9	Разработка ПСД "Замена ГРП- 32 на ГРПШ в с. Приреченское район Беймбета Майлина Костанайской области"	шт	1	0	1 054	0	1 054	0	-1 054	Исполнение запланировано на 2 квартал 2023 года	0	0	0		0	0	0	0

2.10	Разработка ПСД "Замена ГРП- 2 на ГРПБ в г. Рудный"	шт	1	0	3 570	0	3 570	0	-3 570	Исполнение запланировано на 2 квартал 2023 года	0	0	0	0	0	0	0
2.11	Разработка ПСД "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между ГРП-25 - ГРП- 2 г. Костанай"	шт	1	0	3 391	0	3 391	0	-3 391	Исполнение запланировано на 2 квартал 2023 года	0	0	0	0	0	0	0
2.12	Разработка ПСД "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между ГРП-Красный Партизан - ГРП- Птицефабрика - ГРП - Геофизик г. Костанай"	шт	1	0	6 764	0	6 764	0	-6 764	Исполнение запланировано на 3 квартал 2023 года	0	0	0	0	0	0	0
2.13	Разработка ПСД "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между ГРП-16 и ГРПБ-49 г. Костанай"	шт	1	0	4 542	0	4 542	0	-4 542	Исполнение запланировано на 2 квартал 2023 года	0	0	0	0	0	0	0
2.14	Разработка ПСД "Строительство газопроводов среднего давления с установкой ГРПШ в с. Заречное Костанайского района Костанайской области"	шт	1	0	8 893	0	8 893	0	-8 893	Исполнение запланировано на 3 квартал 2023 года	0	0	0	0	0	0	0
2.15	СМР "Строительство газопроводов среднего давления с установкой ГРПШ в с. Заречное Костанайского района Костанайской области"	мп	1 600	0	34 077	0	34 077	0	-34 077	Исполнение запланировано на 4 квартал 2023 года	0	0	0	0	0	0	0
2.16	СМР "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между ГРП-26 - ГРП-28 - ГРП-10 г. Костанай" (1 участок - 250 мп, 2 участок - 410 мп)	мп	660	0	33 675	0	33 675	0	-33 675	Исполнение запланировано на 4 квартал 2023 года	0	0	0	0	0	0	0
2.17	СМР "Замена ГРП-Ударник на ГРПШ в с. Ударник Костанайского района Костанайской области"	ГРПШ	1	0	4 076	0	4 076	0	-4 076	Исполнение запланировано на 3 квартал 2023 года	0	0	0	0	0	0	0
2.18	Комплексные работы по ремонту/модернизации существующей автоматизированной системы дистанционного управления технологическими процессами распределения газа по Костанайской области	шт	18	0	101 620	0	101 620	0	-101 620	Исполнение запланировано на 3 квартал 2023 года	0	0	0	0	0	0	0

Директор Костанайского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" *Е. Каибжанов* Е. Каибжанов



Handwritten signature

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы "Газификация, техническое перевооружение газораспределительных систем Костанайского производственного филиала акционерного общества "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 годы", совместный приказ МЭ РК №108 от 15 марта 2023 г. и ДКРЕМ МНЭ РК по Костанайской области №45 - ОД от 24 февраля 2023 г. о внесении изменений в инвестиционную программу утвержденную совместным приказом МЭ РК № 306 от 15 сентября 2020 г. и ДКРЕМ МНЭ РК по Костанайской области № 202-ОД от 25 августа 2020 г.

за 1 квартал 2023 года (предварительные данные)

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

тыс тенге (без НДС)					
№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, уллина и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Костанайский производственный филиал					
1. Газификация					
1.1	СМР "Строительство газораспределительных сетей п. Тобол район. Беймбета Майлина (бывший Тарановский район) Костанайской области"	Костанайская область, п. Тобол район Беймбета Майлина (бывший Тарановский район)	Заключен договор на услуги авторского надзора и договор на услуги технического надзора. По СМР проводятся тендерные процедуры	4 квартал 2023 г.	0
2. Машины и оборудования, передаточные устройства					
2.1	Разработка ПСД "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между ГРП-44 - ГРП - 17 г. Костанай"	Костанайская область, г. Костанай	Проводятся тендерные процедуры	2 квартал 2023 г.	0
2.2	Разработка ПСД "Строительство газопроводов высокого давления по ул. Уральская от кольца по ул. Мачуленова до жилого дома по ул. Уральская г. Костанай"	Костанайская область, г. Костанай, ул. Уральская	Проводятся тендерные процедуры	3 квартал 2023 г.	0
2.3	Разработка ПСД "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления от ГРП-19 с установкой ГРПШ в г. Костанай"	Костанайская область, г. Костанай	Проводятся тендерные процедуры	2 квартал 2023 г.	0
2.4	Разработка ПСД "Реконструкция надземного газопровода низкого давления в связи с перекладкой в подземное исполнение с Владимировка Костанайского района Костанайской области"	Костанайская область, Костанайский район, с Владимировка	Проводятся тендерные процедуры	2 квартал 2023 г.	0
2.5	Разработка ПСД "Замена ГРП- 14 на ГРПШ в с. Лиманное Костанайского района"	Костанайская область, Костанайский район, с. Лиманное	Проводятся тендерные процедуры	2 квартал 2023 г.	0
2.6	Разработка ПСД "Замена ГРП- 28 на ГРПБ в с. Елизаветинка район Беймбета Майлина Костанайской области"	Костанайская область, район Беймбета Майлина, с. Елизаветинка	Проводятся тендерные процедуры	2 квартал 2023 г.	0
2.7	Разработка ПСД "Замена ГРПШ-Фролова со строительством газопроводов низкого давления от ГРП-39 в г. Костанай"	Костанайская область, г. Костанай	Проводятся тендерные процедуры	3 квартал 2023 г.	0
2.8	Разработка ПСД "Строительство газопроводов среднего давления по ул. Курганская от ул. Л. Чайкиной до ул. К. Батыра г. Костанай"	Костанайская область, г. Костанай	Проводятся тендерные процедуры	3 квартал 2023 г.	0
2.9	Разработка ПСД "Замена ГРП-32 на ГРПШ в с. Приреченское район Беймбета Майлина Костанайской области"	Костанайская область, район Беймбета Майлина, с. Приреченское	Проводятся тендерные процедуры	2 квартал 2023 г.	0
2.10	Разработка ПСД "Замена ГРП- 2 на ГРПБ в г. Рудный"	Костанайская область, г. Рудный	Проводятся тендерные процедуры	2 квартал 2023 г.	0
2.11	Разработка ПСД "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между ГРП-25 - ГРП- 2 г. Костанай"	Костанайская область, г. Костанай	Проводятся тендерные процедуры	3 квартал 2023 г.	0

