

Отчет об исполнении инвестиционной программы «Актюбинского производственного филиала АО «КатТрансГаз Аймак» на 2015-2020гг за 1 полугодие 2020 год по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг					Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге			Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг и эффективности деятельности					
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт 1-го полугодия	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы*		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы				Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы				
				План	Факт 1-го полугодия							Амортизация	Прибыль			Факт прошлого полугодия	Факт текущего полугодия	Факт прошлого полугодия	Факт текущего полугодия	План	Факт			Факт прошлого полугодия	Факт текущего полугодия			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
<b>«Газификация населенных пунктов Актюбинской области»</b>																												
1	<b>Алгинский район:</b>						454 529	-	454 529																			
1.1	АПФ АО «КатТрансГаз Аймак», транспортировка товарного газа по распределительным трубопроводам для потребителей Актюбинской области	Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода к с. Болгарка Алгинского района	м	28 710		2020	248 550	-	248 550	Освоение предусмотрено во 2-м полугодии																		
1.2		Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода к с. Сарымбда Алгинского района	м	26 274			205 979	-	205 979																		Улучшение производственных показателей, улучшение качества предоставляемых услуг, обеспечение бесперебойного и безопасного режима транспортировки газа	
<b>«Техническое перевооружение, обновление и создание новых активов Актюбинского производственного филиала» на 2020 год</b>																												
1	АПФ АО «КатТрансГаз Аймак», транспортировка товарного газа по распределительным трубопроводам для потребителей Актюбинской области	Газопроводы, оборудования				2020	52 908	-	52 908	Освоение предусмотрено во 2-м полугодии																		
1.2		Восстановление ЭХЗ:					45 940	-	45 940																			
1.2.1		г. Актюбе, ул. Снайперская, 197	шт	1			7 781	-	7 781																			
1.2.2		г. Актюбе, мкр. Юго-запад	шт	1			8 036	-	8 036																			
1.2.4		г. Актюбе, мкр. Юго-запад 1	шт	1			8 294	-	8 294																			
1.2.5		г. Актюбе, ул. Бактыбай батыра, 69	шт	1			7 497	-	7 497																			
1.2.6		г. Актюбе, ул. Жанкожа батыра, 24	шт	1			7 497	-	7 497																			
1.2.7		г. Актюбе, ул. Абдулайрхана, 57	шт	1			6 835	-	6 835																			
1.3		Замена ШП:					6 969	-	6 969																			
1.3.1		Замена ШП №1 на ГРПШ-15-Н1 в п. Курашасай	шт	1			3 182	-	3 182																			
1.3.2		Замена ШП №160 на ГРПШ-15-Н1 с выносом Авиатор-2 г. Актюбе	шт	1			3 786	-	3 786																			
			<b>ИТОГО</b>				<b>507 438</b>	<b>-</b>	<b>507 438</b>										1,28%	1,25%	1,40	1,02						

\* При утверждении инвестиционной программы (в 2015г) данные показатели инвестиционной программы в разрезе мероприятий не были предусмотрены

Руководитель



Кисметов А.Ж.