

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)

"Газификация, модернизация сетей, техническое перевооружение, обновление и создание новых активов Актобинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2015-2020 г.г.",

утвержденной совместным приказом Министра энергетики РК от 04 марта 2015 года №173 г.Астана, Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК от 13 марта 2015 года №96-НК и Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК от 17 февраля 2015 года №63-ОД

за III квартал 2019 год

по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

тыс. тенге, без НДС

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты)		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план 2019 г.	факт III квартал 2019 г.	план 2019 г.	факт III квартал 2019 г.	план 2019 г.	факт III квартал 2019 г.	отклонение	причины отклонения	план 2019 г.	факт III квартал 2019 г.	отклонение	причины отклонения	план 2019 г.	факт III квартал 2019 г.	план 2019 г.	факт III квартал 2019 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
«Техническое перевооружение, обновление и создание новых активов Актобинского производственного филиала» на 2019 год																		
1	Газопроводы, оборудования				421 107	15 772					421 107	15 772	-405 336					
1.1	Перекладка подземного, надземного газопровода высокого, среднего и низкого давления:				376 696						376 696		-376 696					
1.1.2	Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления протяженностью 2 750 м до ул.Тургенева г.Актобе	шт	1		376 696						376 696		-376 696	проводятся тендерные процедуры				
1.2	Замена ГРП на ПГБ:				35 532						35 532		-35 532					
1.2.1	Замена ГРП на ПГБ-15-2Н-У1 с регулятором РДГ-80, с узлом учета газа в п.Сага Мугалжарского района	шт	1		8 708						8 708		-8 708	планируемое исполнение в IV квартале				
1.2.3	Замена ГРП №1 на ПГБ-15-2Н-У1 в п.Бестамак Алгинского района	шт	1		8 708						8 708		-8 708	планируемое исполнение в IV квартале				
1.2.4	Замена ГРП №3 на ПГБ-15-2Н-У1 в п.Бестамак Алгинского района	шт	1		8 708						8 708		-8 708	планируемое исполнение в IV квартале				
1.3	Замена ГРП на ГРПШ по г.Актобе:				9 408						9 408		-9 408					
1.3.1	Замена ГРП №11 на ГРПШ-15-1Н с выносом по ул.Есет-батыра г.Актобе	шт	1		9 408						9 408		-9 408	планируемое исполнение в IV квартале				
1.4	Восстановление ЭХЗ:				6 948	15 772					6 948	15 772	8 824					
1.4.1	г.Актобе, ул.Гришина, 64	шт	1	1	2 316	5 104					2 316	5 104	2 788					
1.4.2	г.Актобе, ул.Карагандинская, 88	шт	1	1	2 316	5 130					2 316	5 130	2 814					
1.4.3	г.Актобе, ул.Черепанова, 43	шт	1	1	2 316	5 538					2 316	5 538	3 222					
1.5	Замена ШП:										1 931		-1 931					
1.5.1	Замена ШП №4 на ГРПШ-13-1Н по ул.Солнечная, 32 г.Актобе	шт	1								1 931		-1 931	планируемое исполнение в IV квартале				

Директор Актобинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"

Кисметов А. Ж.





**Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы**

**"Газификация, модернизация сетей, техническое перевооружение, обновление и создание новых активов Актобинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2015-2020 г.г."**  
 утвержденной совместным приказом Министра энергетики РК от 04 марта 2015 года №173 г.Астана, Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК от 13 марта 2015 года №96-НК и Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК от 17 февраля 2015 года №63-ОД  
 за III квартал 2019 года (предварительные данные)

**Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам**

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
	<b>«Техническое перевооружение, обновление и создание новых активов Актобинского производственного филиала» на 2019 год</b>				
					<b>15 772</b>
<b>1</b>	<b>Газопроводы, оборудования</b>				
<b>1.1</b>	<b>Перекладка подземного, надземного газопровода высокого, среднего и низкого давления:</b>				
1.1.2	Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления протяженностью 2 750 м до ул.Тургенева г.Актобе	ул.Макаренко, ул.Бр. Жубановых, ул.Пацаева, пр.Абулхаир-хана, пр.Абая, ул.Тургенева, г.Актобе, Актобинская область	Проводятся тендерные процедуры	декабрь 2019 года	
<b>1.2</b>	<b>Замена ГРП на ПГБ:</b>				
1.2.1	Замена ГРП на ПГБ-15-2Н-У1 с регулятором РДГ-80, с узлом учета газа в п.Сага Мугалжарского района	п.Сага, Мугалжарский район, Актобинская область	Договор заключен. Ведутся СМР	до 24.11.2019	
1.2.3	Замена ГРП №1 на ПГБ-15-2Н-У1 в п.Бестамак Алгинского района	п.Бестамак, Алгинский район, Актобинская область	Договор заключен. Ведутся СМР	до 24.11.2019	
1.2.4	Замена ГРП №3 на ПГБ-15-2Н-У1 в п.Бестамак Алгинского района	п.Бестамак, Алгинский район, Актобинская область	Договор заключен. Ведутся СМР	до 24.11.2019	
<b>1.3</b>	<b>Замена ГРП на ГРПШ по г.Актобе:</b>				
1.3.1	Замена ГРП №11 на ГРПШ-15-1Н с выносом по ул.Есет-батыра г.Актобе	ул.Есет-батыра, г.Актобе, Актобинская область	Договор заключен. Ведутся СМР	до 24.11.2019	
<b>1.4</b>	<b>Восстановление ЭХЗ:</b>				<b>15 772</b>
1.4.1	г.Актобе, ул.Гришина, 64	ул.Гришина, ул.Карагандинская, ул.Черепанова, г.Актобе, Актобинская область	Работы завершены	Акт приемки от 29.08.2019г.	5 104
1.4.2	г.Актобе, ул.Карагандинская, 88				5 130
1.4.3	г.Актобе, ул.Черепанова, 43				5 538
<b>1.5</b>	<b>Замена ШП:</b>				
1.5.1	Замена ШП №4 на ГРПШ-13-1Н по ул.Солнечная, 32 г.Актобе	ул.Солнечная, г.Актобе, Актобинская область	Договор заключен. Ведутся СМР	до 24.11.2019	

Директор Актобинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"



Кисметов А. Ж.