

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) "Газификация, техническое перевооружение газораспределительных систем Костанайского производственного филиала акционерного общества "КапТрансГаз Аймак" на 2021-2025 годы", утвержденной совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Костанайской области № 202-ОД от 25 августа 2020 г., МЭ РК от 15 сентября 2020 г. № 306

за 4 квартал 2021 года (предварительные данные)  
по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

тыс. тенге

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																		
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерезультуемая (иная) деятельность	
			план 2021г.	факт	план 2021г.	факт	план 2021г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2021г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2021г.	факт	план 2021г.	факт
1	Костанайский производственный филиал	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					1 484 879	1 478 324	1 484 879	1 478 324	-6 555		0	0	0		0	0	0	0
	СМР "Строительство газораспределительных сетей микрорайона Восточной части города Житикара по левому берегу реки Шортанлы Костанайской области"	млн	52 325,50	52 427,20	1 484 879	1 478 324	1 484 879	1 478 324	-6 555	Согласно тендерных процедур	0	0	0		0	0	0	0
		ПДБ	3	3														

Директор Костанайского производственного филиала АО "КапТрансГаз Аймак" Камбжанов Е.Ж.



*Handwritten signature/initials in blue ink.*

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы "Гизификация, техническое перевооружение газораспределительных систем Костанайского производственного филиала акционерного общества "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 годы", утвержденной совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Костанайской области № 202-ОД от 25 августа 2020 г., МЭ РК от 15 сентября 2020 г. № 306

за 4 квартал 2021 года (предварительные данные)  
Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадии исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Костанайский производственный филиал					
1.	СМР "Строительство газораспределительных сетей микрорайона Восточной части города Житикара по левому и правому берегу реки Шортанды Костанайской области"	Костанайская область	Заключен договор на услуги авторского надзора за строительством объекта № 531964/2021/1 от 17.02.2021 года с ТОО «Промстройпроект». Заключен договор на услуги технического надзора за строительством объекта № 579716/2021/1 от 01.07.2021 года с ТОО "Gas Technology". Заключен договор на работы по строительству объекта №579729/2021/1 от 25.06.2021 года с Консорциумом в составе ТОО "Гибрат-Курылыс" совместно с ТОО "ДС-ТАС". Строительно-монтажные работы завершены. Акт выполненных работ от 25.12.2021 года. Акт приемки сдан в ЦОН по месту строительства (Житикара) для регистрации в ГАСК	декабрь 2021 г	1 478 324

Директор Костанайского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" Кайбжанов Е.Ж.



*Handwritten mark in the top left corner.*