


Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)  
 "Газификация, техническое перевооружение газораспределительных систем Костанайского производственного филиала акционерного общества "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 годы", утвержденной совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Костанайской области  
 № 202-ОД от 25 августа 2020 г., МЭ РК № 306 от 15 сентября 2020 г.  
 за 1 квартал 2022 года (предварительные данные)  
 по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

тыс. тенге (без НДС)

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге (без НДС)		Собственные средства				Земные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план 2022г.	факт	план 2022г.	факт	план 2022г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2022г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2022г.	факт	план 2022г.	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	<b>Костанайский производственный филиал</b>																	
<b>1. Газификация</b>																		
1.1	СМР "Строительство газораспределительных сетей п. Тобол район Беймбета Майлына (бывший Тарановский район) Костанайской области"	мп	46134	0	899 485	0	899 485	0	0	Исполнение запланировано на 4 квартал 2022 года	0	0	0		0	0	0	0
		ПГБ	2	0														
1.2	СМР "Газоснабжение села Большая Чураковка Алтынсаринского района Костанайской области"	мл	26493	0	487 980	0	487 980	0	0	Исполнение запланировано на 4 квартал 2022 года	0	0	0		0	0	0	0
		ПГБ	1	0														
<b>2. Машины и оборудования, передаточные устройства</b>																		
2.1	Разработка ПСД "Строительство газопроводов низкого давления между ГРП-26 - ГРП-28 - ГРП-10 г. Костанай" (1 участок 250 мп, 2 участок - 410 мп)	шт	1	0	7 679	0	7 679	0	0	Исполнение запланировано на 3 квартал 2022 года	0	0	0		0	0	0	0
2.2	Разработка ПСД "Строительство газопроводов среднего давления с установкой ГРПШ по ул. Абая-ул. Луговая в с. Заречное Костанайского района"	шт	1	0	8 893	0	8 893	0	0	Исполнение запланировано на 4 квартал 2022 года	0	0	0		0	0	0	0
2.3	Разработка ПСД "Реконструкция газопровода из надземного исполнения в подземное по ул. Качарская между ГРП-7 и ГРП-11 г. Рудный"	шт	1	0	5 342	0	5 342	0	0	Исполнение запланировано на 3 квартал 2022 года	0	0	0		0	0	0	0
2.4	Разработка ПСД "Реконструкция газопровода высокого давления от ГРС "Николаевская" до ГРП - 12 в с. Асенкритовка район Беймбета Майлына Костанайской области"	шт	1	0	5 799	0	5 799	0	0	Исполнение запланировано на 4 квартал 2022 года	0	0	0		0	0	0	0
2.5	Разработка ПСД "Замена ГРП-Ударник на ГРПШ в с. Ударник Костанайского района Костанайской области"	шт	1	0	1 012	0	1 012	0	0	Исполнение запланировано на 3 квартал 2022 года	0	0	0		0	0	0	0
2.6	Замена и установка станций катодной защиты по Костанайской области	шт	18	0	32 625	0	32 625	0	0	Исполнение запланировано на 3 квартал 2022 года	0	0	0		0	0	0	0

Директор Костанайского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"


Е. Калбжанов



**Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы "Газификация, техническое перевооружение газораспределительных систем Костанайского производственного филиала акционерного общества "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 годы", утвержденной совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Костанайской области № 202-ОД от 25 августа 2020 г., МЭ РК № 306 от 15 сентября 2020 г.**

**за 1 квартал 2022 года (предварительные данные)  
Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам**

тыс тенге (без НДС)					
№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
<b>Костанайский производственный филиал</b>					
<b>1. Газификация</b>					
1.1	СМР "Строительство газораспределительных сетей п. Тобол район Беймбета Майлина (бывший Тарановский район) Костанайской области"	Костанайская область, п. Тобол район Беймбета Майлина (бывший Тарановский район)	ПО СМР проводятся тендерные процедуры. Заключен договор на услуги авторского надзора № 680896/2022/1 от 28.02.2022 г. с ТОО «Промстройпроект» на сумму - 9 653 345,54 без НДС. По услугам технического надзора за строительством объекта – проводятся тендерные процедуры	4 квартал 2022 г.	0
1.2	СМР "Газоснабжение села Большая Чураковка Алтынсаринского района Костанайской области"	Костанайская область, село Большая Чураковка Алтынсаринского района	ПО СМР проводятся тендерные процедуры. Заключен договор на услуги авторского надзора № 680846/2022/1 от 28.02.2022 г. с ТОО «Промстройпроект» на сумму - 5 237 044,64 без НДС. По услугам технического надзора за строительством объекта – проводятся тендерные процедуры	4 квартал 2022 г.	0
<b>2. Машины и оборудования, передаточные устройства</b>					
2.1	Разработка ПСД "Строительство газопроводов низкого давления между ГРП-26 - ГРП-28 - ГРП-10 г. Костанай" (1 участок 250 мп, 2 участок - 410 мп)	Костанайская область, г. Костанай	Проводятся тендерные процедуры	4 квартал 2022 г.	0
2.2	Разработка ПСД "Строительство газопроводов среднего давления с установкой ГРПШ по ул. Абая-ул. Луговая в с. Заречное Костанайского района"	Костанайская область, ул. Абая - ул. Луговая в с. Заречное Костанайского района	Проводятся тендерные процедуры	3 квартал 2022 г.	0
2.3	Разработка ПСД "Реконструкция газопровода из надземного исполнения в подземное по ул. Качарская между ГРП-7 и ГРП-11 г. Рудный"	Костанайская область, г. Рудный, ул. Качарская	Проводятся тендерные процедуры	3 квартал 2022 г.	0
2.4	Разработка ПСД "Реконструкция газопровода высокого давления от ГРС "Николаевская" до ГРП - 12 в с. Асенкритовка район Беймбета Майлина Костанайской области"	Костанайская область, с. Асенкритовка район Беймбета Майлина	Проводятся тендерные процедуры	4 квартал 2022 г.	0
2.5	Разработка ПСД "Замена ГРП-Ударник на ГРПШ в с. Ударник Костанайского района Костанайской области"	Костанайская область, с. Ударник Костанайского района	Проводятся тендерные процедуры	3 квартал 2022 г.	0
2.6	Замена и установка станций катодной защиты по Костанайской области	Костанайская область	Проводятся тендерные процедуры	3 квартал 2022 г.	0

Директор Костанайского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"  Е. Кайтбаев

