

Приложение 4  
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)

"Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области и поддержание действующих активов Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2015-2020 годы", утвержденной совместным приказом Министерства энергетики РК от 16.06.2015 года №404, Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК от 17.04.2015 года №161-ОД и Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства и управлению земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК от 21.05.2015 года №211-НК

за 3 квартал 2020 год

по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

тыс.тенге

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																		
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Мангистауский производственный филиал																		
	Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области																		
1.1.	Капитальный ремонт антикоррозионного покрытия газопровода высокого давления Жетибай-Шетпе	км	75,74	34,74	59 907	9 074					59 907	9 074	-50 833	Ведутся строительные-монтажные работы					
	Всего на 2020 год				59 907	9 074	0	0	0		59 907	9 074	-50 833		0	0	0	0	

Директор Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"



Ешманов С.Ж.

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы "Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области и поддержание действующих активов Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2015-2020 годы", утвержденной совместным приказом Министерства энергетики РК от 16.06.2015 года №404, Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК от 17.04.2015 года №161-ОД и Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства и управлению земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК от 21.05.2015 года №211-НҚ

за 3 квартал 2020 года

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
<b>Мангистауский производственный филиал</b>					
2	Капитальный ремонт антикоррозионного покрытия газопровода высокого давления Жетибай-Шетпе	Республика Казахстан, Мангистауская область, Каракиянский район, Мангистауский район	Ведется строительно-монтажные работы	31 октября 2020 года	9 074

Директор Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"



Ешманов С.Ж.