

Отчет об исполнении инвестиционной программы "Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области и поддержание действующих активов Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2015-2020 годы" за 1-е полугодие 2020г

Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак", транспортировка товарного газа по распределительным системам

наименование субъекта, вид деятельности

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге		Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе								Разъяснение причин отклонения фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг и эффективности деятельности		
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт I полугодия	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы				Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	
				План	Факт I полугодия							Амортизация	Прибыль			Факт прошлого полугодия	Факт текущего полугодия	Факт прошлого полугодия	Факт текущего полугодия	План	Факт			Факт прошлого полугодия	Факт текущего полугодия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Мангистауский ПФ АО "КазТрансГаз Аймак", транспортировка товарного газа по распределительным системам для потребителей Мангистауской области	Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области																							
1	Капитальный ремонт антикоррозионного покрытия газопровода высокого давления Жетібай-Шетпе	км	75,74	0	2020г	59 907	0	-59 907	Заключен договор с ТОО "Жана Жол Актау" на 30 553 тыс.тенге. Ведутся СМР					0		0	0	3%	3%	0,5%	0,5%	0	0		
	Итого					59 907	0	-59 907						0											

* При утверждении инвестиционной программы (в 2015г) данные показатели инвестиционной программы в разрезе мероприятий не были предусмотрены

Директор Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"

Ешманов С.Ж.

Главный бухгалтер Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"

Мальсагова А.Ш.

