

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)

"Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области и поддержание действующих активов Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 годы",
утвержденная совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Мангистауской области от 16.09.2020 № 61-ОД и МЭ РК от 22.09.2020 № 322

за 2 квартал 2021 год (предварительные данные)

по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

тыс.тенге

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план 2021г.	факт	план 2021г.	факт	план 2021г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2021г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2021г.	факт	план 2021г.	факт
1	Мангистауский производственный филиал																	
1	Машины и оборудование, передаточные устройства:					352 036	0	352 036	0	0					0	0	0	0
1.1.	ПСД на вынос подземного коллектора в надземном исполнении в Мунайлинском районе пос. Баянды-2.					329 989	0	329 989	0	0					0	0	0	0
	услуги строительно-монтажных работ	км	18,536			316 203		316 203										
		шт	2															
	услуги технического надзора	услуга	1			10 245		10 245										
	услуги авторского надзора	услуга	1			3 541		3 541										
1.2.	Разработка ПСД с комплексной вневедомственной экспертизой "Замена существующих ГРП ГРС на ПГБ по г. Жанаозен"					14 642	0	14 642	0	0					0	0	0	0
	разработка ПСД	услуга	1			12 000		12 000										
	услуги экспертизы	услуга	1			2 642		2 642										
1.3.	Разработка ПСД с комплексной вневедомственной экспертизой "Замена существующих ГРП на ПГБ по Мунайлинскому району"					7 405	0	7 405	0	0					0	0	0	0
	разработка ПСД	услуга	1			5 600		5 600										
	услуги экспертизы	услуга	1			1 805		1 805										
	Всего на 2021 год					352 036	0	352 036	0	0					0	0	0	0

Директор Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"

Ешманов С.Ж.

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы "Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области и поддержание действующих активов Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 годы", утвержденная совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Мангистауской области от 16.09.2020 № 61-ОД и МЭ РК от 22.09.2020 № 322

за 2 квартал 2021 года (предварительные данные)

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Мангистауский производственный филиал					
1	ПСД на вынос подземного коллектора в надземном исполнении в Мунайлинском районе пос. Баянды-2.	Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский район			
	услуги строительно-монтажных работ		проводятся тендерные процедуры		
	услуги технического надзора		Заключен договор с ТОО "Строй Экс Проект" от 08.04.2021г № 530108/2021/1	31.10.2021г	
	услуги авторского надзора		Заключен договор и допсоглашение с ТОО "KJS Project&Consulting" от 02.03.2021г № 530890/2021/1	31.10.2021г	
2	Разработка ПСД с комплексной вневедомственной экспертизой "Замена существующих ГРП/ГРС на ПГБ по г. Жанаозен"	Казахстан, Мангистауская область, г.Жанаозен"			
	разработка ПСД		проводятся тендерные процедуры		
	услуги экспертизы		закуп запланирован на сентябрь месяц		
3	Разработка ПСД с комплексной вневедомственной экспертизой "Замена существующих ГРП на ПГБ по Мунайлинскому району"	Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский район			
	разработка ПСД		Заключен договор с ТОО "KAZHADA PROJECTS" от 15.06.2021г № 569654/2021/1	30.11.2021г	
	услуги экспертизы		закуп запланирован на сентябрь месяц		

Директор Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"

Ешманов С.Ж.

