

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)

"Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области и поддержание действующих активов Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 годы",
утвержденная совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Мангистауской области от 16.09.2020 № 61-ОД и МЭ РК от 22.09.2020 № 322

за 4 квартал 2021 год (предварительные данные)

по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

тыс.тенге

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план 2021г.	факт	план 2021г.	факт	план 2021г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2021г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2021г.	факт	план 2021г.	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Мангистауский производственный филиал																	
1	Машины и оборудование, передаточные устройства:				352 036	299 760	352 036	299 760	-52 276		0	0	0		0	0	0	0
1.1.	ПСД на вынос подземного коллектора в надземном исполнении в Мунайлинском районе пос. Баянды-2.				329 989	281 021	329 989	281 021	-48 968		0	0	0		0	0	0	0
	услуги строительно-монтажных работ	км	18,536	20,163	316 203	268 772	316 203	268 772	-47 431	экономия по результатам проведения тендерных процедур								
		шт	2	2														
	услуги технического надзора	услуга	1	1	10 245	8 708	10 245	8 708	-1 537	экономия по результатам проведения тендерных процедур								
	услуги авторского надзора	услуга	1	1	3 541	3 541	3 541	3 541	0	экономия по результатам проведения тендерных процедур								
1.2.	Разработка ПСД с комплексной вневедомственной экспертизой "Замена существующих ГРП ГРС на ПГБ по г. Жанаозен"				14 642	12 445	14 642	12 445	-2 197		0	0	0		0	0	0	0
	разработка ПСД	услуга	1	1	12 000	10 200	12 000	10 200	-1 800	экономия по результатам проведения тендерных процедур								
	услуги экспертизы	услуга	1	1	2 642	2 245	2 642	2 245	-397	экономия по результатам проведения тендерных процедур								
1.3.	Разработка ПСД с комплексной вневедомственной экспертизой "Замена существующих ГРП на ПГБ по Мунайлинскому району"				7 405	6 294	7 405	6 294	-1 111		0	0	0		0	0	0	0
	разработка ПСД	услуга	1	1	5 600	4 760	5 600	4 760	-840	экономия по результатам проведения тендерных процедур								
	услуги экспертизы	услуга	1	1	1 805	1 534	1 805	1 534	-271	экономия по результатам проведения тендерных процедур								
	Всего на 2021 год				352 036	299 760	352 036	299 760	-52 276		0	0	0		0	0	0	0

Директор Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"

Ешманов С.Ж.

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы "Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области и поддержание действующих активов Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 годы", утвержденная совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Мангистауской области от 16.09.2020 № 61-ОД и МЭ РК от 22.09.2020 № 322

за 4 квартал 2021 года (предварительные данные)

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Мангистауский производственный филиал					
1	ПСД на вынос подземного коллектора в надземном исполнении в Мунайлинском районе пос. Баянды-2.	Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский район			
	услуги строительно-монтажных работ		Заключен договор с ТОО "АБТМ" от 13.08.2021г № 606251/2021/1.	31.10.2021г	268 772
	услуги технического надзора		Заключен договор с ТОО "Строй Экс Проект" от 08.04.2021г № 530108/2021/1	31.10.2021г	8 708
	услуги авторского надзора		Заключен договор и допсоглашение с ТОО "KJS Project&Consulting" от 02.03.2021г № 530890/2021/1 и от 02.03.2021г №530890/2021/1-1	31.10.2021г	3 541
2	Разработка ПСД с комплексной вневедомственной экспертизой "Замена существующих ГРП/ГРС на ПГБ по г. Жанаозен"	Казахстан, Мангистауская область, г.Жанаозен"			
	разработка ПСД		Заключен договор с ТОО "Шындау" от 18.06.2021г №569652/2021/1	30.11.2021г	10 200
	услуги экспертизы		Заключен договор и допсоглашение с ТОО «Тау Expert» от 22.10.2021г №624711/2021/1 и от 05.11.2021г №624711/2021/1-1	31.12.2021г	2 245
3	Разработка ПСД с комплексной вневедомственной экспертизой "Замена существующих ГРП на ПГБ по Мунайлинскому району"	Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский район			
	разработка ПСД		Заключен договор с ТОО "KAZHADA PROJECTS" от 15.06.2021г № 569654/2021/1	30.11.2021г	4 760
	услуги экспертизы		Заключен договор с ТОО «Тау Expert» от 08/11/2021г №624709/2021/1	31.12.2021г	1 534

Директор Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"



Ешманов С.Ж.