

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы

Восточно-Казахстанского производственного филиала акционерного общества «КазТрансГаз Аймак» по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Восточно-Казахстанской области на долгосрочный период с 1 октября 2017 года по 30 сентября 2022 года, утвержденной совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ВКО от 19.04.2017г. №79-ОД и Министерства энергетики РК от 04.05.2017г. №162

за IV квартал 2021 года (предварительные данные)

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
1	«Техническое перевооружение, обновление и создание новых активов Восточно-Казахстанского производственного филиала» на 2021год				
1.1	Газопроводы, оборудования				
1.1	Строительство распределительных сетей газопровода г.Зайсан (ул.Айтыкова д.37, ул. Касенова д.37,39,41, Победы д.44)	г.Зайсан, ул.Айтыкова, Касенова, Победы	Строительство завершено, подписан акт приемки объекта в эксплуатацию от 2 августа 2021 года. Причина удорожания связано с замечанием экспертной организации, согласно которому сметная документация была пересчитана в программе АВС-4 редакцией 2019.2 на 2021 год.	III квартал 2021 года	1 451,9



Директор Восточно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"

Оразбеков С.М.

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)

Восточно-Казахстанского производственного филиала акционерного общества «КазТрансГаз Аймак» по услуге транспортировки товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Восточно-Казахстанской области на долгосрочный период с 1 октября 2017 года по 30 сентября 2022 года, утвержденной совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ВКО от 19.04.2017г. №79-ОД и Министерства энергетики РК от 04.05.2017г. №162

за IV квартал 2021 года

по услуге транспортировки товарного газа по газораспределительным системам

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																						
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге				Собственные средства						Земные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план 2021	факт 2021	план 2021	факт 2021	план 2021	факт 2021	отклонение	причины отклонения	план 2021	факт 2021	отклонение	причины отклонения	план 2021	факт 2021	отклонение	причины отклонения	план 2021	факт 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
«Техническое перевооружение, обновление и создание новых активов Восточно-Казахстанского производственного филиала» на 2021 год																						
1	Газопроводы, оборудование				1 002,0	1 451,9	1 002,0	1 451,9	449,9													
1.1	Строительство и модернизация газопроводов г.Зайсан				1 002,0	1 451,9	1 002,0	1 451,9	449,9													
1.1.2	Строительство распределительных сетей газопровода г.Зайсан (ул.Айтныкова д. 37, ул. Касенова п.37,39,41, Победы д.44)	км	0,15	0,15	1 002,0	1 451,9	1 002,0	1 451,9	449,9													
										Строительство завершено, подписан акт приема объекта в эксплуатацию от 02 августа 2021 года. Причина удорожания связано с замечанием экспертной организации, согласно которому сметная документация была пересчитана в программе ABC-4 редакцией 2019.2 на 2021 год.												
Всего за 2021 год							1 002,0	1 451,9	1 002,0	1 451,9	449,9											

Директор Восточно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"

Оразбеков С.М.

