

Отчет об исполнении инвестиционной программы "Восточно-Казахстанского производственного филиала акционерного общества «КазТрансГаз Аймак» по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Восточно-Казахстанской области на долгосрочный период с 1 октября 2017 года по 30 сентября 2022 года, утвержденной совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ВКО от 19.04.2017г. №79-ОД и Министерства энергетики РК от 04.05.2017г. №162" за I полугодие 2021 года

Восточно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" - транспортировка товарного газа по распределительным системам

Информация о планируемых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг							Сумма инвестиционной программы				Информация о фактическом выполнении и резервах финансирования инвестиционной программы за год			Информация о выполнении фактически запланированной инвестиционной программы с указанием, утвержденной в инвестиционной программе								Льготный период предоставления регулируемых услуг по инвестиционной программе	Сроки исполнения обязательств по инвестиционной программе и эффективность деятельности**			
№	0.0	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживания на территории	Планируемые мероприятия	Средства инвестирования	Количество и натуральные показатели		Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы	Отчет о прибыли и убытках**	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Средства реализации проекта (материалов, техники и т.д.) в соответствии с утвержденной инвестиционной программой*		Средства инициации (фактически) в соответствии с утвержденной инвестиционной программой**		Средства инициации, % от годового результата в соответствии с утвержденной инвестиционной программой**			Средства завершения в соответствии с утвержденной инвестиционной программой		
					План	Факт							Ассигнования	Прибыль			Факт выполнения плана	Факт отклонения от плана	Факт выполнения плана	Факт отклонения от плана	План			Факт	Факт выполнения плана	Факт отклонения от плана
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1		транспортировка товарного газа по распределительным системам	Средствозащитные распределительные сети (С.З.М.А.) (Аймак) с. 27, (с. Кавказово д.З.М.А.) (Аймак) с. 27, (с. Кавказово д.З.М.А.) (Аймак) с. 27	млн	150	0	2021 г.		1 000	0	-1 002	Проводятся плановые мероприятия. Выполнение СМР осуществляется по Ш сметам.	0					0,00	0,00	0,00	0,00					
		Итого	млн	150	0			1 002	0	-1 002			0													

* При утверждении инвестиционной программы (с 2019г) данные по исполнению инвестиционной программы в разрез мероприятий не были предусмотрены
** По итогам текущего исполнения

Директор Восточно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"



Оразбеков С.М.