

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)

Восточно-Казахстанского производственного филиала акционерного общества «КазТрансГаз Аймак» по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Восточно-Казахстанской области на долгосрочный период с 1 октября 2017 года по 30 сентября 2022 года, утвержденной совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ВКО от 19.04.2017г. №79-ОД и Министерства энергетики РК от 04.05.2017г. №162 за III квартал 2021 года (предварительные данные)  
по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

тыс. тенге

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования															
			Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план 2021	факт	план 2021	факт	план 2021	факт	отклонение	причины отклонения	план 2021	факт	отклонение	причины отклонения	план 2021	факт	план 2021	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
«Техническое перевооружение, обновление и создание новых активов Восточно-Казахстанского производственного филиала» на 2021Год																		
1	Газопроводы, оборудования				1 002,0		1 002,0	1 451,9	449,9									
1.1	Строительство и модернизация газопроводов г. Зайсан				1 002,0		1 002,0	1 451,9	449,9									
1.1.2	Строительство распределительных сетей газопровода г. Зайсан (ул. Айтыкова д. 37, ул. Касенинова д.37,39,41, Победы д.44)	км	0,15	0	1 002,0	0,0	1 002,0	1 451,9	449,9	Строительство завершено, акт приемки в эксплуатацию от 02 августа 2021 года. Удорожание в связи с пересчетом сметной документации в программе АВС-4 редакции 2019.2 на 2021 год согласно замечаниям экспертной организации								
Всего за 2021 год					1 002,0		1 002,0	1 451,9	449,9									

Директор Восточно-Казахстанского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак»



Оразбеков С.М.

**Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы**

**Восточно-Казахстанского производственного филиала акционерного общества «ҚазТрансГаз Аймақ» по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Восточно-Казахстанской области на долгосрочный период с 1 октября 2017 года по 30 сентября 2022 года, утвержденной совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ВКО от 19.04.2017г. №79-ОД и Министерства энергетики РК от 04.05.2017г. №162 за III квартал 2021 года (предварительные данные)**

**Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам**

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Статья исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
«Техническое перевооружение, обновление и создание новых активов Восточно-Казахстанского производственного филиала» на 2021год					
1	Газопроводы, оборудования				
1.1	Строительство распределительных сетей газопровода г.Зайсан (ул.Айтыкова д. 37, ул. Касеинова д.37,39,41, Победы д.44)	г.Зайсан, ул.Айтыкова, Касеинова, Победы	Строительство завершено, акт приемки в эксплуатацию от 02 августа 2021 года. Удорожание в связи с пересчетом сметной документации в программе АВС-4 редакции 2019.2 на 2021 год согласно замечаниям экспертной организации	III квартал 2021 года	1 451,9

Директор Восточно-Казахстанского производственного филиала АО "ҚазТрансГаз Аймақ"



Оразбеков С.М.