

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) "Реконструкция, модернизация распределительных газопроводов Западно-Казахстанской области и поддержание действующих активов" Западно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 г.г. утверженная совместным приказом Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по ЗКО от 28.08.2020г. №74-ОД, Министерством энергетики РК от 22.09.2020г. №320 (совместный приказ о внесении изменений: ДКРЕМ МНЭ РК по ЗКО от 16.04.2021г. №31-ОД, МЭ РК от 30.04.2021г. №156) за 3 квартал 2021 год (предварительные данные) по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

тыс.тенге

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс.тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1.	Замена подземного газопровода "Ростоши-Тайлак". 2-й этап, участок от АГРС- "Ростоши" от ПК- 1170,99 до ПК-1165,49	км	5,50		420 225		420 225		-420 225	ведутся СМР, завершение планируется в 4 кв. 2021 г.								
1.2.	Замена участка подземного газопровода высокого давления от АГРС Березино-Казталовка от ПК 235 до ПК 246	км	3,178		92 146		92 146		-92 146	ведутся СМР, завершение планируется в 4 кв. 2021 г.								
Всего на 2021 год					512 370		512 370		-512 370									

Директор Западно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Д. Борашев



Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы "Реконструкция, модернизация распределительных газопроводов Западно-Казахстанской области и поддержание действующих активов" Западно-Казахстанского производственного филиала АО "ГазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 г.г. утвержденная совместным приказом Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по ЗКО от 28.08.2020г. №74-ОД, Министерством энергетики РК от 22.09.2020г. №320

за 3 квартал 2021 года (предварительные данные)

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Западно-Казахстанский производственный филиал					
1.	Замена подземного газопровода "Ростоши-Гайпак". 2-й этап, участок от АГРС-"Ростоши" от ПК- 1170,99 до ПК-1165,49	ЗКО, г. Уральск; ЗКО, Байтерекский район	Заключен договор с ТОО "ДС-ТАС" от 25.02.2021 г.	31.12.2021 г.	0
2.	Замена участка подземного газопровода высокого давления от АГРС Березино-Казталовка от ПК 235 до ПК 246	ЗКО, Казталовский район	Заключен договор с ТОО «Алия-Сервис» от 24.02.2021 г.	31.12.2021 г.	0

Директор Западно-Казахстанского производственного филиала АО "ГазТрансГаз Аймак" _____ Д. Борашев

