

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта)

"Жамбылского производственного филиала акционерного общества "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 годы,
утвержденной совместным приказом МЗ РК от 12.09.2020г. № 321 и ДКР.М.ЭК. МНЗ РК ПО жо от 02.09.2020г. № 56-ОД" за I квартал 2022 года (предварительные данные)
по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

тыс. тенге

| Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|--------|---|-----------|----------------------|-----------|------------|---|------------------|------|------------|--------------------|--------------------|------|--|------|
| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | | Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. тенге | | Собственные средства | | | | Заемные средства | | | | Бюджетные средства | | Нерезервированная (линия) деятельность | |
| | | | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | Жамбылский производственный филиал | | | | 1 679 870 | 1 567 689 | 1 679 870 | 1 567 689 | -112 181 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | "Модернизация газораспределительной сети г. Тараз" 3-го пускового комплекса 2-го этапа (объекты 2.3), в том числе: | | | | 1 679 870 | 1 567 689 | 1 679 870 | 1 567 689 | -112 181 | ведутся СМР, завершение планируется на 3 квартал т.г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Строительство газопроводов | км | 83.72 | 140.10 | 1 362 092 | 1 559 000 | 1 362 092 | 1 559 000 | -68 781 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Установка шифрных пунктов | шт | 21 | 20 | 265 689 | | 265 689 | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Техматюр | лсдта | 1 | | 38 741 | - | 38 741 | - | -38 741 | | | | | | | | | |
| 1.4 | Авторский надзор | лсдта | 1 | | 13 348 | 8 689 | 13 348 | 8 689 | -4 659 | | | | | | | | | |

Директор Жамбылского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"

С.Исмаилов



**Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционных программ производственных филиалов
АО "КазТрансГаз Аймак" за 1 квартал 2022 года (предварительные данные)**

| № | Наименование мероприятий инвестиционной программы | Место расположения (р-н, поселок, улица и др.) | Стадия исполнения | Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану) | Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС |
|---|---|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Жамбылский производственный филиал | | | | | |
| 1. | "Модернизация газораспределительной сети г. Тараз" 3-го пускового комплекса 2-го этапа (объекты 2,3) | г. Тараз Жамбылской области | ведутся СМР, завершение планируется на 3 квартал т.г. | 0 | 0 |

**Директор Жамбылского
производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"**



С.Исмаилов