

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта)
"Жамбылского производственного филиала акционерного общества "КазТрансГаз Аймак" на 2016-2020 годы.
утвержденной совместным приказом МЭ РК от 02.11.2015г. № 633, КСЖСКХ МНЭ РК от 18.11.2015 г. № 375 - НК и КРЕМЭЖК МНЭ РК от 12.10.2015г. № 403-ОД за 3 квартала 2020 года
по услуге транспортировки товарного газа по газораспределительным системам

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																			
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. тенге		Собственные средства					Земные средства				Бюджетные средства		Нерезервированная (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Жамбылский производственный филиал				290 947	15 305	290 947	15 305	-275 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Проект по модернизации в разработке ПСД																		
1.1.	Разработка проекта "Модернизация газораспределительных сетей районов Жамбылской области" *	ПСД	-	0	275 641	0	275 641	0	-275 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Реструктуризация подводящего стального газопровода diam. 325 мм на верховье через реку Шу возле с. Бердыкар Шысского района	работа	1	1	9 150	9 150	9 150	9 150	0										
3	Реструктуризация газопровода среднего давления diam. 250 мм на верховье через реку Шу возле с. Бердык, с.Коктобе Шысского района	работа	1	1	6 155	6 155	6 155	6 155	0										

тыс. тенге

* направлена корректировка ИП в ДКРЕМ МНЭ по Жамбылской области и Министерство энергетики РК с учетом исполнения данной работы из ИП

Директор Жамбылского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" _____ С.Исмаилов



**Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционных программ производственных филиалов
АО "КазТранГаз Аймак" за 3 квартал 2020 года**

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Жамбылский производственный филиал					
1.	Проект по модернизации и разработке ТЭО				
1.1.	Разработка проекта "Модернизация газораспределительных сетей районов Жамбылской области" *	Районы Жамбылской области		0	0
2	Реконструкция подводящего стального газопровода диам.325 мм на переходе через реку Шу возле с. Бельбасар Шуского района	с. Бельбасар Шуского района, Жамбылской области	Исполнено, оформляется исполнительно- техническая документация	сентябрь 2020г.	9 150
3	Реконструкция газопровода среднего давления диам.250 мм на переходе через реку Шу возле с. Берлик, с.Коктобе Шуского района	с. Берлик и с.Коктобе Шуского района, Жамбылской области	Исполнено, оформляется исполнительно- техническая документация	сентябрь 2020г.	6 155

* направлена корректировка ИП в ДКРЕМ МНЭ по Жамбылской области и Министерство энергетики РК с учетом исключения данной работы из ИП

**Директор Жамбылского
производственного филиала АО "КазТранГаз Аймак"**



С.Исмайлов