

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) Алматинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" по транспортировке газа по газораспределительным системам на 2017-2021 годы, утвержденная совместным приказом Министерства энергетики РК № 499 от 21.11.2016, Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства национальной экономики РК №203-НК от 14.11.2016 г и Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по г. Алматы №202-ОД от 08.11.2016 г.

за 2 квартал 2020 год
по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

тыс.тенге

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ВСЕГО за 2020 год					1 610 557		1 610 557	4 475,93	-1 606 081									
Капитальные вложения в поддержание действующих активов					1 610 557		1 610 557	4 475,93	-1 606 081									
1	Реконструкция ГП		29 188		1 501 923		1 501 923		-1 501 923	Проводятся тендерные процедуры. Разработка ПСД и выполнение СМР запланированы на III-IV квартал.								
1.1	Реконструкция надземного газопровода высокого давления мкр. Дорожник, лог в ГРП-109.	м	391		8 995		8 995		-8 995									
1.2	Реконструкция надземного газопровода среднего давления п.Шула, ул.Байбек Батыра с перекладкой надземного газопровода в подземный газопровод.	м	40		4 944		4 944		-4 944									
1.3	Реконструкция подземного газопровода среднего давления от ЗН-1497 по ул.Беспакова до д.60Г (ПРП-57)	м	350		16 496		16 496		-16 496									
1.4	Реконструкция подземного газопровода низкого давления Желтокан 73 (в квадрате ул. Мақатаева-Маметова-Желтоқсан-Наурызбай Батыра)	м	15		832		832		-832									
1.5	Реконструкция подземного газопровода низкого давления Байсеитова 36 (в квадрате ул. Байсеитова-Панфилова-Абая-Курмангызы)	м	271		12 390		12 390		-12 390									
1.6	Реконструкция подземного газопровода низкого давления Д-57-159м Абылай Хана 112-116 (в квадрате ул. Байсеитова-Шевченко-Курмангызы-Абылай Хана)	м	163		7 923		7 923		-7 923									
1.7	Реконструкция подземного газопровода низкого давления Желтокан 74-88 (в квадрате ул. Желтоқсан-Абылай хан-Алижанов-Тоголя)	м	485		17 675		17 675		-17 675									
1.8	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Тоголя 87 (в квадрате ул. Желтоқсан-Абылай Хана-Панфилова)	м	719		25 395		25 395		-25 395									
1.9	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул.Алижанова 61 (в квадрате ул. Фурманова-Торайгырова-Мақатаева-Жибек Жолы)	м	734,00		23 866		23 866		-23 866									
1.10	Реконструкция подземного газопровода низкого давления Ауэзова 8 (в квадрате ул. Ауэзова-Тоголя)	м	138,40		5 181		5 181		-5 181									
1.11	Реконструкция подземного газопровода низкого давления Д-89м ул. Кабанбай Батыра 83 (в квадрате ул. Фурманова-Панфилова-Кабанбай Батыра-Богенбай Батыра)	м	49,05		1 841		1 841		-1 841									
1.12	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Карасай Батыра 68 (в квадрате ул. Чайковского-Карасай Батыра)	м	27,40		996		996		-996									
1.13	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Абая 59 (в квадрате ул. Абая-Курмангызы-Наурызбай Батыра-Чайковского)	м	249,50		8 891		8 891		-8 891									
1.14	Реконструкция газопровода Фурманова 149 (в квадрате ул. Фурманова-Панфилова-Шевченко-Джамбула)	м	427,50		15 747		15 747		-15 747									
1.15	Реконструкция подземного газопровода низкого давления Тоголя 60/70 (в квадрате ул. Тоголя-Абылай Хана-Панфилова)	м	22,00		874		874		-874									
1.16	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул.Абылай Хана 104 (в квадрате ул. Шевченко-Джамбула-Байсеитова-Абылай Хана)	м	164,82		6 294		6 294		-6 294									
1.17	Реконструкция подземного газопровода низкого давления Абая 47 (в квадрате ул. Шевченко-Абая-Желтоқсан-Абылай Хана)	м	61,00		4 140		4 140		-4 140	Проводятся тендерные процедуры. Разработка ПСД и выполнение СМР запланированы на III-IV квартал.								
1.18	Реконструкция подземного газопровода низкого давления п. Курдыши.	м	1 432,00		60 161		60 161		-60 161									
1.19	Реконструкция подземного газопровода низкого давления газопровода Орбита-4 (в квадрате ул. Биржана-Мустафина-Аль-Фараби-Торайгырова)	м	3 917,78		171 861		171 861		-171 861									
1.20	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул.Тайманова 222-224	м	154,30		5 786		5 786		-5 786									
1.21	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Богенбай Батыра д. 75 (в квадрате ул. Богенбай Батыра - Калдаякова)	м	131,05		4 937		4 937		-4 937									
1.22	Реконструкция подземного газопровода низкого давления Бригадия 1 в (ул. Аяғы)	м	62,57		2 230		2 230		-2 230									
1.23	Реконструкция подземного газопровода низкого давления 323 квартал (в квадрате ул. Гагарина-Басенова-Жарокова)	м	1 594,00		82 439		82 439		-82 439									
1.24	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Рыскулова 58-66 (в квадрате ул. Рыскулова-Макаренко-Актаева)	м	776,90		48 154		48 154		-48 154									
1.25	Реконструкция подземного газопровода низкого давления 291 квартал (в квадрате ул. Манаса-Габдуллина-Ауэзова-Б.Жырау)	м	2 803,40		131 028		131 028		-131 028									
1.26	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул.Панфилова 199-206 (в квадрате ул. Желтоқсан-Аль-Фараби-Фурманова)	м	417,13		24 889		24 889		-24 889									
1.27	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Маркова 53 (в квадрате ул. Попова-Шапкина-Тимирязева)	м	3 283,09		134 679		134 679		-134 679									
1.28	Реконструкция подземного газопровода низкого давления 309 квартал (в квадрате ул. Жандосова-Розыбакиева-20-Линия-Тимирязева)	м	1 350,20		52 074		52 074		-52 074									
1.29	Реконструкция подземного газопровода низкого давления 308 квартал (в квадрате ул. Жандосова-Розыбакиева-Радостова-Тимирязева)	м	770,80		46 118		46 118		-46 118									
1.30	Реконструкция подземного газопровода низкого давления Шапкина 9-15 (в квадрате ул. Балзака-Аль-Фараби-Шапкина)	м	1 315,93		53 287		53 287		-53 287									
1.31	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Тимирязева 15-17 (в квадрате ул. Маркова-Байтурсынова-Р.Корсакова-Б.Жырау)	м	1 956,50		99 581		99 581		-99 581									
1.32	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр.Абая 52-60, ул. Манаса 31 (в квадрате ул. Манаса-Саттаева-Ауэзова)	м	635,11		23 276		23 276		-23 276									
1.33	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Жарокова 128, ул. Ключкова (в квадрате ул. Ключкова-Мынбаева-Гагарина-8-я Линия)	м	1 827,70		107 773		107 773		-107 773									
1.34	Закольцовка от ГРП-3 до ГРП "Гулдер" (от ул. Серикова по ул. Казыбекова до ГРП - Гулдер).	м	1 367,20		200 443		200 443		-200 443									
1.35	Перекладка газопровода высокого давления СТ Д-159мм, ПЭ Д-160мм на ПЭ Д-315мм по адресу: Илийский район, п. Покровка.	м	1 085,7		90 727		90 727		-90 727									
2	Реконструкция ЭХЗ	шт	16		65 644	2 726,11	65 644	2 726,11	-62 918									
2.1	Закольцовка под. Проложенного в районе городка Эдельвейс, ул. Жамбаева с надземным надземным газ-ом проложенным по ул. Оспанова (доп).	шт	2		8 206	296,43	8 206	296,43	-7 909	Во II квартале завершены работы по разработке ПСД. СМР запланированы на начало III - квартала.								
2.2	г.д. к мкр. Алғабас	шт	2		8 206	311,63	8 206	311,63	-7 894									
2.3	Газопровод среднего давления к ГРП 115 мкр. Акбулак	шт	1		4 103	151,93	4 103	151,93	-3 951									
2.4	Газ-д сред. давл. по адресу ул. Баумана м/у Саттаева и Джандосова (от правды по Джандосова)	шт	1		4 103	162,15	4 103	162,15	-3 941									
2.5	ВП городок "Алем"	шт	7		28 719	1 294,30	28 719	1 294,30	-27 425									
2.6	Голь клуб Жайлау, Мирас 188	шт	1		4 103	192,93	4 103	192,93	-3 910									
2.7	Достык 308	шт	2		8 206	316,75	8 206	316,75	-7 889									
3	Реконструкция ШГРП	шт	9		42 990	1 749,81	42 990	1 749,81	-41 240									
3.1	ШГРП 23 Достык 11/4	шт	1		19 625	234,45	19 625	234	-19 391									
3.1.2	ШГРП 26 с/у Тауғұл ул. Центральная	шт	1		1 285	187,68	1 285	188	-1 097	Во II квартале завершены работы по разработке ПСД. СМР запланированы на начало III - квартала.								
3.1.3	ШГРП 64 ул. Почтова уг. ул. Станиславского	шт	1		1 755	204,23	1 755	204	-1 551									
3.1.4	ШГРП 366 п. Энергетик-1 ул. Карасай Батыра 29	шт	1		1 144	115,00	1 144	115	-1 029									
3.1.5	ШГРП 213 ул. Лутанского уг. ул. Заводская	шт	1		14 625	211,57	14 625	212	-14 414									
3.1.6	ШГРП 289 ул. Станиславского, Мехкомбинат (Тайрова 54,56)	шт	1		1 141	185,89	1 141	186	-955									
3.1.7	ШГРП 557 Бокееванова 55 (лаборатория Газконтрольрибор)	шт	1		1 139	212,34	1 139	212	-927									
3.1.8	ШГРП 362 пр. Достык 302 "А"	шт	1		1 132	187,07	1 132	187	-945									
3.1.9	ШГРП 318 ул. Азербайджан 1 "Б"	шт	1		1 143	211,59	1 143	212	-931									

Директор АлПФ АО "КазТрансГаз Аймак"

Б.Избасаров



(Handwritten signature)

за 2 квартал 2020 года

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Алматинский производственный филиал					
Всего Капитальные вложения в поддержание действующих активов					4 475,93
1	Реконструкция ГП	Алмалинский, Жетысуский, Наурызбайский, Бостандыкский, Медеуский, Жетысуский район.	Проводятся тендерные процедуры	25.12.2020 г.	0
2	Реконструкция ЭХЗ	Медеуский, Наурызбайский, Алатауский, Бостандыкский район.	Заключен договор на выполнение комплексных работ с ТОО "СИГМА" за № 378065/2020/1 от 07.01.2020г. Разработана ПСД.	25.12.2020 г.	2 726,11
3	Реконструкция ШГРП	Ауэзовский, Медеуский, Жетысуский район.	Заключен договор на выполнение комплексных работ с ТОО "СИГМА" за № 378065/2020/1 от 07.01.2020г. Разработана ПСД.	25.12.2020 г.	1 749,81

Директор АлПФ АО "КазТрансГаз Аймак"



Б.Избасаров