

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)

"Восстановление газораспределительных систем и поддержание действующих активов Атырауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2016-2020 годы", утвержденной совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Атырауской области №84-ОД от 30.06.2016 года, Министерства энергетики РК № 324 от 15.07.2016 года, Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства национальной экономики РК № 24-НК от 05.07.2016 года

за 2019 год (преварительные данные)
по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		Собственные средства						Заемные средства						Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			2019 год	2019 год	2019 год	2019 год	факт	2019 год	факт	2019 год	отклонение	причины отклонения	цели	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт		
																					план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	Приобретение газораспределительного оборудования (ГРПБ) в комплексе с измерительным комплексом																					
1.1	Приобретение ГРПБ-16-2НУ1 с основной и резервной линиями регулирования, с тех. Катодной под СТ-ЭК-1 с охранной и пожарной сигнализацией, с конвекторами обогрева.	компл.	15,00	15,00	199 320	199 320	199 320	199 320	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2	Приобретение измерительного комплекса СТ-ЭК-Т-2500/1,6 на базе счетчика СТ-10МГ-1600 и газорегулятора ЕК-270	шт.	15,00	15,00	144 960	144 960	144 960	144 960	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Приобретение оборудования и комплексуемых для АГРС Физская																					
2.1	Приобретение измерительного комплекса СТ-ЭК-Т2-6500/1,6 (1:80) с ПИД на базе счетчика ТРЗ-4000 с ЕК-270	шт.	2,00	2,00	7 248	7 248	7 248	7 248	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2	Приобретение БПЭК-2/2МТ	шт.	2,00	2,00	4 707,44	4 707,44	4 707,44	4 707,44	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3	Приобретение регулятора давления РДУ-100/80 с КОФ	шт.	2,00	2,00	8 456	8 456	8 456	8 456	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4	Приобретение стальной горелки	шт.	2,00	2,00	16 912	16 912	16 912	16 912	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Приобретение БУУР-4000 с тех. Катодной под СТ-ЭК, с обогревом	шт.	1,00	1,00	72 480	72 480	72 480	72 480	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Приобретение сварочного агрегата Мова TS 350 SY/EL 320 (350A)	компл.	2,00	2,00	28 992	28 992	28 992	28 992	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Итого				483 075	483 075	483 075	483 075	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Директор Атырауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" Абуов М.И.



Продолжение Приложения № 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества	Факт 2018 года, предшествующе го отчетному периоду	План 2019 год	Факт 2019 год	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	109%	94%	105%		
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	8,9%	11,83%	11,65%		
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	1,5%	1,7%	1,5%		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	-	-		

*Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества будет отражена в отчете об исполнении инвестиционной программы за год

Директор Атырауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" Абуов М.Н.

