

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)

"Тифлисская, модернизация сетей, техническое перевооружение, обновление и создание новых активов Актыбинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2015-2020 гг.",  
утвержденной совместным приказом Министра энергетики РК от 04 марта 2015 года №173 г.Астана, Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК от 13 марта 2015 года №96-НК  
и Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК от 17 февраля 2015 года №63-ОД  
за I квартал 2020 года  
по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

тыс. тенг, без НДС

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта)		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
			2020 г.	I квартал 2020 г.	2020 г.	I квартал 2020 г.	2020 г.	I квартал 2020 г.	2020 г.	2020 г.	2020 г.	I квартал 2020 г.	2020 г.	2020 г.	2020 г.	I квартал 2020 г.	2020 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
«Техническое перевооружение, обновление и создание новых активов Актыбинского производственного филиала» на 2020 год																		
1	Газопроводы, оборудование				507 438						507 438		-507 438					
1.1.	Передача подземного, надземного газопровода высокого, среднего и низкого давления:				491 726						491 726		-491 726					
1.1.1	Замена ГРП №33 на ПТБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления протяженностью 2 750 м до ул.Тургенева г.Актобе	объект	1		376 696						376 696		-376 696					
1.1.2.	Реконструкция газопровода высокого давления диаметром 720 мм от ГРС-1-ТЭЦ (5-ая очередь)	м	950		115 029						115 029		-115 029					
1.2.	Восстановление ЭХЗ:	шт			9 860						9 860		-9 860					
1.2.1.	г.Актобе, ул.Спаилерская, 197	шт	1		2 465						2 465		-2 465					
1.2.2.	г. Актобе, мкр Юго-запад	шт	1		2 465						2 465		-2 465					
1.2.3.	г. Актобе, ул. Маметова, 4	шт	1		2 465						2 465		-2 465					
1.2.4.	г. Актобе, мкр. Юго-запад 1	шт	1		5 852						5 852		-5 852					
1.3.	Замена ШП:																	
1.3.1.	Замена ШП №1 на ГРПП-15-Н1 в п.Курашкый	шт	1		2 926						2 926		-2 926					
1.3.2.	Замена ШП №160 на ГРПП-15-Н1 с выносом Авиатор-2 г.Актобе	шт	1		2 926						2 926		-2 926					

Директор Актыбинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" Кисметов А. Ж.

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы

"Газификация, модернизация сетей, техническое перевооружение, обновление и создание новых активов Актыбинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2015-2020 г.г." утвержденной совместным приказом Министра энергетики РК от 04 марта 2015 года №173 г.Астана, Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК от 13 марта 2015 года №96-НК и Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК от 17 февраля 2015 года №63-ОД

за I квартал 2020 года

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
	«Техническое перевооружение, обновление и создание новых активов Актыбинского производственного филиала» на 2020 год				
1	Газопроводы, оборудования				
1.1.	Перекладка подземного, надземного газопровода высокого, среднего и низкого давления:				
1.1.1	Замена ГРП №33 на ППБ с изменением места расположения и перекалкой подземного газопровода среднего давления протяженностью 2 750 м до ул.Тургенева г.Актобе	г.Актобе, Актыбинская область	тендерные процедуры запланированы на II квартал 2020 года	декабрь 2020 год	
1.1.2.	Реконструкция газопровода высокого давления диам.720 мм от ГРС-1-ТЭЦ (5-ая очередь)	г.Актобе, Актыбинская область	планируется исключение работ при корректировке ИП		
1.2.	Восстановление ЭХЗ:				
1.2.1.	г.Актобе, ул.Снайперская, 197	ул. Снайперская, г.Актобе, Актыбинская область	тендерные процедуры запланированы на II квартал 2020 года	декабрь 2020 год	
1.2.2	г.Актобе, мкр.Юго-запад	г.Актобе, Актыбинская область	тендерные процедуры запланированы на II квартал 2020 года	декабрь 2020 год	
1.2.3	г.Актобе, ул. Маметова, 4	г.Актобе, Актыбинская область	планируется исключение работ при корректировке ИП		
1.2.4	г.Актобе, мкр. Юго-запад 1	г.Актобе, Актыбинская область	тендерные процедуры запланированы на II квартал 2020 года	декабрь 2020 год	
1.3	Замена ШП:				
1.3.1	Замена ШП №1 на ГРПП-15-Н1 в п.Курашасай	п. Курашасай, Актыбинская область	тендерные процедуры запланированы на II квартал 2020 года	декабрь 2020 год	
1.3.2.	Замена ШП №160 на ГРПП-15-Н с выносом Авиатор-2 г.Актобе	г.Актобе, Актыбинская область	тендерные процедуры запланированы на II квартал 2020 года	декабрь 2020 год	

Директор Актыбинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" \_\_\_\_\_ Кисметов А. Ж.