

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)
Инвестиционной программы «Восстановление газораспределительных систем и поддержание действующих активов Атырауского производственного филиала акционерного общества «КазТрансГаз Аймак» на 2016-2020 годы»
за I квартал 2020 года
по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

тыс. тенге

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования															
			Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план 2020	факт	план 2020	факт	план 2020	факт	отклонение	причины отклонения	план 2020	факт	отклонение	причины отклонения	план 2020	факт	план 2020	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Инвестиционная программа (проект) на 2020 год																		
1	Реконструкция газовых сетей и объектов производственного назначения.				82 056	0	82 056	0	-82 056									
I.1	Замена надземных отсекающих задвижек на ПЭ шаровые краны подземного исполнения в г. Атырау	шт	29	0	82 056	0	82 056	0	-82 056	проводится тендерные процедуры								
	Всего за 2020				82 056	0	82 056	0	-82 056									

Директор Атырауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"



Абуов М.Н.

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы

Инвестиционной программы «Восстановление газораспределительных систем и поддержание действующих активов Атырауского производственного филиала акционерного общества «КазТрансГаз Аймак» на 2016-2020 годы»

за I квартал 2019 года (предварительные данные)

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Инвестиционная программа (проект) на 2020 год					
1	Реконструкция газовых сетей и объектов производственного назначения.				
1.1	Замена надземных отсекающих задвижек на ПЭ шаровые краны подземного исполнения в г. Атырау	г. Атырау. пригородные поселки с.Аксай , Аксай-2. Жилые микрорайоны Коктем, район Элеватора , мкр.Балауса, район Северной промзоны, мкр.Атырау, мкр.Жулдыз, мкр.Мирас, район СМП-163, мкр. Алмагуль, мкр. Жеруйык, центральная часть города.	Проводятся тендерные процедуры	31 декабря 2020 г.	0

Директор Атырауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"



Абуов М.Н.