

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)
"Реконструкция и модернизация газораспределительных сетей в г. Шымкент и подведение действующих ветвей Южно-Кыргытского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2015-2019 годы",
утвержденной совместным приказом Министерства энергетики РК от 27.02.2015 года №149, Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК от 17.02.2015 года №64-ОД и Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства и управлению земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК от 27.02.2015 года №75-НК
по услуге транспортировки товарного газа по газораспределительным сетям
за 2019 года (предварительная)

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. тенге		Собственные средства					Заемные средства					Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план 2019	факт 2019	план 2019	факт 2019	план 2019	факт 2019	отклонение	причины отклонения	план 2019	факт 2019	отклонение	причины отклонения	план 2019	факт 2019	план	факт		
																			8	9
1	Земля и установка шкафов релейных пунктов (ШРП), в том числе:		251	251	189 975	188 720	189 975	188 720	-1 255	экономия по результатам тендерных процедур										
2	Земля и установка протекторов, в том числе:		49	49	8 585	7 737	8 585	7 737	-849	экономия по результатам тендерных процедур										
3	Разработка проектно-сметной документации с комплексной инженерной экспертизой на строительство газопроводов для перепланировки промышленных предприятий, коммунально-бытовых предприятий и многоквартирных домов в г. Шымкент (2, 3, 4-я очереди)	услуга	3	3	138 511	136 037	138 511	136 037	-2 474											
3 1	Разработка проектно-сметной документации с инженерной экспертизой на строительство газопроводов от узлов газораспределительных сетей к крупнопанельным жильным домам в микрорайонах №11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, Верхний Отырар, Нижний Отырар, Турканинская экспедиция в г. Шымкент (2 очередь)	услуга	1	1	51 951	51 951	51 951	51 951	0											
3 2	Разработка проектно-сметной документации с инженерной экспертизой на строительство газопроводов для перепланировки промышленных предприятий, коммунально-бытовых предприятий и многоквартирных домов в г. Шымкент (3 очередь)	услуга	1	1	14 419	14 367	14 419	14 367	-52	экономия по результатам тендерных процедур										
3 3	Разработка проектно-сметной документации с инженерной экспертизой на строительство газопроводов для перепланировки промышленных предприятий, коммунально-бытовых предприятий и многоквартирных домов в г. Шымкент (4 очередь)	услуга	1	1	72 142	69 720	72 142	69 720	-2 422											
4	Прочие основные средства		37	39	8 117	7 935	8 117	7 935	-182											
4 1	Системный блок HP / Compaq G300 Pro / MT / Core i5 / 3570 / 3,4 GHz / 4 GB / 500 GB / DVD+ / -RW / GMA / HD / 256 Mb / Windows 7 / Pro / 64 /	шт	10	10	2 146	1 917	2 146	1 917	-229	экономия по результатам тендерных процедур										
4 2	Многофункциональное устройство HP LaserJet Enterprise M4355 MFP series	шт	4	6	4 202	4 410	4 202	4 410	208											
4 3	Сетевое оборудование SLM2048T-EU - Управляемый Свитч коммутатор Cisco SB SG 200-50 (SLM2048T-EU) Высокоскоростной 48 x 10/100/1000 Мбит/с, обязательные порты 2 x 10/100/1000 Мбит/с и 2 x SFP Коммутация 74 41 миллионов пакетов/с, матрица коммутации до 100 016 п/с	шт	3		1 059	926	1 059	926	-133	экономия по результатам тендерных процедур										
4 4	Мониторы LCD "22"	шт	10	10	575	564	575	564	-12	экономия по результатам тендерных процедур										
4 5	UPS (со стабилизатором)	шт	10	10	135	118	135	118	-17	экономия по результатам тендерных процедур										
	Всего за 2019 год				345 188	340 428	345 188	340 428	-4 760											

Директор Шымкентского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" Рахимбедриев Е.М.



**Продолжение Приложения 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов)
субъекта естественной монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении**

Показатели эффективности, надежности и качества²	Факт 2018 год	План 2019 год	Факт 2019 год	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества*	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	114%	97%	105%		
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	3,98%	3,99%	4,01%		
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	4,44%	4,6%	4,37%		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	20		18		в связи с непредвиденными обстоятельствами

*Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества будет отражена в отчете об исполнении инвестиционной программы за год

Директор Шымкентского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"



Рахимбердиев Е. М.