

**Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) Инвестиционной программы "Восточно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2017-2022г.", утвержденной совместным приказом ДКРЕМЗКиПП МНЭ РК по ВКО от 19.04.2017г. №79-ОД и МЭ РК от 04.05.2017г. №162 за 2019 года (предварительная) по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам**

тыс тенге

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план 2019	факт 2019	план 2019	факт 2019	план 2019	факт 2019	отклонение	причины отклонения	план 2019	факт 2019	отклонение	причины отклонения	план 2019	факт 2019	план	факт
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Строительство распределительных сетей газопровода г.Зайсан ул. Головченко д.53,55,57, ул.Победы д.45,47	м	170	1 111	1 117	1 111	1 117	1 111	-6	Экономия в результате тендерных процедур								
	<b>Всего на 2019 год</b>				<b>1 117</b>	<b>1 111</b>	<b>1 117</b>	<b>1 111</b>	<b>-6</b>									

Директор Восточно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"

Сразбеков С.М.



Продолжение Приложения № 4 к Правилам  
утверждения инвестиционных программ  
(проектов) субъекта естественной  
монополии, их корректировки, а также  
проведения анализа информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества <sup>2</sup>	факт года (полугодия), предшествую щего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	178%	61%	155%		Увеличение количества абонентов
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	3,98%	4,00%	4,00%		
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0,40%	0,70%	0,10%		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	0	0	1		

Директор ВКПФ АО "КазТрансГаз Аймак"

С.Оразбеков



Приложение 4  
к Плану работы министерства  
и Плану работы областного  
управления Федеральной службы  
по контролю за оборотом наркотиков  
и контролю за качеством  
лекарственных средств и  
биологических препаратов на 2019 год

Информация о фактах совершения правонарушений в ходе исполнения государственными органами (подразделениями) Министерства культуры Республики Алтай за 2019 год (по состоянию на 31.12.2019 г.)

по видам правонарушений, совершаемых в ходе исполнения государственных функций

№ п/п	Наименование подразделения	Классификация нарушения (код нарушения)	Количество вступивших в силу постановлений		Сроки исполнения постановлений (дней)				Соблюдение сроков	Законодательные акты				Исполнение постановлений			
			кв. 2019	фев. 2019	кв. 2019	фев. 2019	кв. 2019	фев. 2019		кв. 2019	фев. 2019	кв. 2019	фев. 2019	кв. 2019	фев. 2019	кв. 2019	фев. 2019
1	Судебные приставы-исполнители отдела судебных приставов г.Алтайск (Филиал № 43/05/2019/081) по состоянию на 31.12.2019 г.	М	170	1111	1117	1111	1117	1111	4	12	13	14	15	16	17	18	19

Директор Бюро по контролю за оборотом наркотиков и контролю за качеством лекарственных средств и биологических препаратов филиала АО "Катранд за Алтай" \_\_\_\_\_

