

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта) "Жамбылского производственного филиала акционерного общества "КазТрансГаз Аймак" на 2016-2020 годы, утвержденной совместным приказом МЭ РК от 02.11.2015г. № 639, КДСЖЖК МИЭ РК от 18.11.2015 г. № 375 - ПК и КРЕМЖК МИЭ РК от 12.10.2015г. № 403-ОД за 2 квартал 2020 года по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

Тысячи тенге

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. тенге		Собственные средства				Земные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
1	Жамбылский производственный филиал	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Жамбылский производственный филиал				1 675 167	0	1 675 167	0	-1 675 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Проект по модернизации и разработке ТЭО																		
1.1.	Разработка проекта "Модернизация газораспределительных сетей районов Жамбылской области"	ед	6	0	290 947	-	290 947	0	-290 947	Планируемый срок исполнения - ноябрь 2020 года	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Комплексные работы на проектирование и строительство по проекту "Замена существующего надземного стального газопровода diam. 32-108 мм на подземный полиэтиленовый 32-160 мм, расположенного с. Аудасе батыр Меркентского района"	работа	1	-															
		км	48	-	717 809	-	717 809	0	-717 809	Исключены в проекте корректировки ИПТ 2020 года в связи со снижением тарифа на регулируемый услугу на 2020 год									
3	Замена (реконструкция) подземного газопровода среднего давления от АЛПС-1 до скотта Байзакского района Жамбылской области	км	7	-	666 411	-	666 411	0	-666 411										

И.о. директора Жамбылского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" _____ А.Олжабаев



