

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) Алматинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" по транспортировке газа по газораспределительным системам на 2022-2026 годы, утвержденная совместным приказом Министерством энергетики РК № 358 от 19.11.2021 и Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по г. Алматы №108-ОД от 21.10.2021 г.

за IV квартал 2022 год (предварительные итоги)  
по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																			тыс.тенге
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
																			16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
ВСЕГО на 2022 год					3 167 200	2 138 920	3 167 200	2 138 920	-1 028 280										
Капитальные вложения в поддержание действующих активов					631 377	142 216	631 377	142 215,60	-489 161										
1	Реконструкция ГП		2 183	0	480 320	3 564,25	480 320	3 564,25	-476 756	Разработка ПСД исполнена. По СМР ожидается корректировка ИП, с учетом переноса на 2023 год.									
1.1	Реконструкция подземного газопровода среднего давления от пр. Рыскулова по ул. Герцена ул. Гете	п.м.	2 183	0	480 320	3 564,25	480 320	3 564,25	-476 756	Разработка ПСД исполнена. По СМР ожидается корректировка ИП, с учетом переноса на 2023 год.									
2.	Реконструкция ЭХЗ	шт	17	0	99 425	88 261,09	99 425	88 261,09	-11 164	Исполнено в полном объеме. Экономия по итогам тендерных процедур. Акт приемки от 23.12.2022г.									
2.1	ул. Жамбыла д. 172 алма	шт	1	0	5 849	5 273,36	5 849	5 273,36	-575	Исполнено в полном объеме. Экономия по итогам тендерных процедур. Акт приемки от 23.12.2022г.									
2.2	ул. Каблукова д. 123 бост	шт	1	0	5 849	4 870,25	5 849	4 870,25	-978										
2.3	ул. Толе би д. 232 алм	шт	1	0	5 849	4 787,49	5 849	4 787,49	-1 061										
2.4	ул. Манаса-ул. Шевченко алм	шт	1	0	5 849	5 709,77	5 849	5 709,77	-139										
2.5	ул. Утепова д.16 бост	шт	1	0	5 849	4 783,80	5 849	4 783,80	-1 065										
2.6	ул. Жарокова д.128 бост	шт	1	0	5 849	5 191,56	5 849	5 191,56	-657										
2.7	ул. Жарокова д. 154а бост	шт	1	0	5 849	5 008,71	5 849	5 008,71	-840										
2.8	ул. Жамбула д. 192 алма	шт	1	0	5 849	5 025,39	5 849	5 025,39	-823										
2.9	ул. Жарокова д. 95 алм	шт	1	0	5 849	5 512,13	5 849	5 512,13	-336										
2.10	ул. Утепова - уг. ул. Жарокова ГРП 21 бост	шт	1	0	5 849	4 804,10	5 849	4 804,10	-1 044										
2.11	ул. Жарокова д. 168 бост	шт	1	0	5 849	5 410,04	5 849	5 410,04	-438										
2.12	ул. Жарокова д. 168 бост	шт	1	0	5 849	5 139,52	5 849	5 139,52	-709										
2.12	ул. Макатаева д.78 мед	шт	1	0	5 849	5 139,52	5 849	5 139,52	-709										
2.13	ул. Макатаева д. 32 мед	шт	1	0	5 849	6 764,65	5 849	6 764,65	916										
2.14	ул. Жарокова д. 195 бост	шт	1	0	5 849	5 316,48	5 849	5 316,48	-532										
2.15	ул. Жарокова д. 195 бост	шт	1	0	5 849	4 868,70	5 849	4 868,70	-980										
2.15	ул. Тулебаева д.27 мед	шт	1	0	5 849	4 868,70	5 849	4 868,70	-980										
2.16	ул. Тулебаева д. 32 мед	шт	1	0	5 849	4 930,96	5 849	4 930,96	-918										
2.17	ул. Тулебаева д. 32 мед	шт	1	0	5 849	4 930,96	5 849	4 930,96	-918										
2.17	ул. Валиханова д. 36 мед	шт	1	0	5 849	4 864,16	5 849	4 864,16	-984										
3	Реконструкция ШГРП	шт	12	0	51 632	50 390,26	51 632	50 390,26	-1 242	Исполнено в полном объеме. Экономия по итогам тендерных процедур. Акт приемки от 23.12.2022г.									
3.1	ШРП №1544 ул.Аширбек Сыгай д.52 наурызб	шт	1	0	4 218	2 975,23	4 218	2 975,23	-1 243	Исполнено в полном объеме. Экономия по итогам тендерных процедур. Акт приемки от 23.12.2022г.									
3.2	ШРП 1143 ул. Елибаева уг. ул. Айбергенова наурызб	шт	1	0	4 136	2 900,80	4 136	2 900,80	-1 236										
3.3	ШГРП 1418 мкр. Дархан 2 ул. Аскарова алат замена адреса на ШГРП 1296 мкр. Карасу ул. Южная 64, алатауский	шт	1	0	4 310	5 091,15	4 310	5 091,15	781										
3.4	ШРП 1599 мкр. Калкаман-2 ул. Сагатова наурызб	шт	1	0	4 343	5 448,93	4 343	5 448,93	1 105										
3.5	ШГРП 238 ул. Таттимбета уг. ул. Чайкина мед	шт	1	0	4 216	4 765,19	4 216	4 765,19	549										
3.6	ШГРП 101 ул. Добролюбова - Есенберлина мед	шт	1	0	4 543	5 007,98	4 543	5 007,98	465										
3.7	ШРП 724 ул. Ходжанова 55/7 бост	шт	1	0	4 128	1 950,03	4 128	1 950,03	-2 178										
3.8	ШГРП -1014 ул. Бекежанова уг. ул. Спатай Батыра наурызб, замена адреса на ШГРП 1054 ул. Жакаева мкр. Калкаман -2, наурызбайский	шт	1	0	4 169	2 957,44	4 169	2 957,44	-1 212										
3.9	ШГРП 500 с/о Весновка (врезка с ул. Оспанова) мед	шт	1	0	4 202	3 785,12	4 202	3 785,12	-417										
3.10	ШГРП 470 ул. Куприна уг. ул. Тимофеева алат, замена адреса на ШГРП 1582 мкр. Кольсай, ул. Алматинская 81, медеуский	шт	1	0	4 617	4 794,33	4 617	4 794,33	177										
3.11	ШГРП 28 мкр. Алтай, ул. Наманганская, ул. Захарова туркс, замена адреса на ШГРП 4 пр-т Назарбаева 246а, медеуский	шт	1	0	4 562	5 694,40	4 562	5 694,40	1 133										
3.12	ШГРП 91 ул. С.Разина уг. ул. Л.Толстого туркс	шт	1	0	4 186	5 019,67	4 186	5 019,67	833										
4	Газификация	п.м.	112 985	63 434	2 535 823	1 996 704	2 535 823	1 996 704	-539 119										
4.1	Строительство распределительных газопроводов мкр. Шанырак -2, ул. Маркаколь д. 171, 173, 175 (Алат)	п.м.	50,00	0	1 360	0,00	1 360	0,00	-1 360										
4.2	Строительство распределительных газопроводов мкр. Карасу ул. Зеренды д. 59, 76, 76а, 67, 80, 82, б/н (Алат)	п.м.	180,00	0	3 910	0,00	3 910	0,00	-3 910										
4.3	Строительство распределительных газопроводов мкр. Карасу, ул. Баганалы Орда 43-1,43-3 (Алат)	п.м.	100,00	0	2 750	0,00	2 750	0,00	-2 750										
4.4	Строительство распределительных газопроводов мкр. Карасу, ул. Новостройка д. 164 (Алат)	п.м.	50,00	0	3 997	0,00	3 997	0,00	-3 997										



4.6	Строительство распределительных газопроводов мкр. Кок Кайнар, ул. Маметова д.210 (Алат)	п.м.	125,00	0	2 888	0,00	2 888	0,00	-2 888	Ожидается корректировка ИП, с учетом переноса мероприятий на 2023 год.								
4.7	Строительство распределительных газопроводов мкр.Ужет, ул. Шалкоде д. 112-4, 112-5, 112-6, 144-6 (Алат)	п.м.	60,00	0	1 546	0,00	1 546	0,00	-1 546									
4.8	Строительство распределительных газопроводов мкр.Томирис, ул. Еримбета д. 28 30 (Алат)	п.м.	40,00	0	1 318	0,00	1 318	0,00	-1 318									
4.9	Строительство распределительных газопроводов мкр.Дархан, ул. Мугалджар д.35,37,39,52,56,70 (Алат)	п.м.	830,00	0	20 296	0,00	20 296	0,00	-20 296									
4.10	Строительство распределительных газопроводов мкр. Рахат-Мадениет уч. 286-6 (Алат)	п.м.	320,00	0	7 711	0,00	7 711	0,00	-7 711									
4.11	Строительство распределительных газопроводовмкр. Рахат-Мадениет уч. 306/21, 303, 305/22, 306/21, 303, 302/23, 306/22, 305/22, 303/22, 304/21, 306/26 (Алат)	п.м.	200,00	0	5 353	0,00	5 353	0,00	-5 353									
4.12	Строительство распределительных газопроводов мкр. Алтын Бесик ул. Ж.Шанина д.7, пер. Каргалинский д. 1 "Б", 1 "В"(Алат)	п.м.	100,00	0	5 528	0,00	5 528	0,00	-5 528									
4.13	Строительство распределительных газопроводов с/т Алма (Алат)	п.м.	2 600,00	0	55 744	0,00	55 744	0,00	-55 744									
4.14	Строительство распределительных газопроводов с/т Уют (Алат)	п.м.	3 800,00	0	59 902	0,00	59 902	0,00	-59 902									
4.15	Строительство распределительных газопроводов ул. Шарипова 103-2 (Алмал)	п.м.	120,00	0	6 410	0,00	6 410	0,00	-6 410									
4.16	Строительство распределительных газопроводов ул.Брусиловского 136а (Алмал)	п.м.	100,00	0	3 587	0,00	3 587	0,00	-3 587									
4.17	Строительство распределительных газопроводов с/т Труд (Бост)	п.м.	1 250,00	0	29 143	0,00	29 143	0,00	-29 143									
4.18	Строительство распределительных газопроводов с/т Проектировщик, с/т Подснежник, с/т Сталь (Кенсай-2) (Мед)	п.м.	3 450,00	0	60 767	0,00	60 767	0,00	-60 767									
4.19	Строительство распределительных газопроводов с/т Природа (Бост)	п.м.	3 100,00	0	57 124	0,00	57 124	0,00	-57 124									
4.20	Строительство распределительных газопроводов ул. Володарского 2 "А" (Бост)	п.м.	30,00	0	1 418	0,00	1 418	0,00	-1 418									
4.21	Строительство распределительных газопроводов ул. Бурундайсая-Ходжамьярова-Палладина (Жет)	п.м.	930,00	0	21 966	0,00	21 966	0,00	-21 966									
4.22	Строительство распределительных газопроводов ул. Ходжамьярова б/н, 95-13 (Жет)	п.м.	1 100,00	0	21 289	0,00	21 289	0,00	-21 289									
4.23	Строительство распределительных газопроводов п. Первомайка ул. Талант (Жет)	п.м.	450,00	0	12 825	0,00	12 825	0,00	-12 825									
4.24	Строительство распределительных газопроводов ПКСТ Родник уч. 987, 891, с/т Таугуль (Железнодорожник) (Мед)	п.м.	250,00	0	5 559	0,00	5 559	0,00	-5 559									
4.25	Строительство распределительных газопроводов мкр. Кольсай, с/т Связист, с/т Зеленстрой (Мед)	п.м.	450,00	0	8 561	0,00	8 561	0,00	-8 561									
4.26	Строительство распределительных газопроводов мкр. Алатау, с/т Алма уч. 191 ИЯФ (Мед)	п.м.	400,00	0	6 087	0,00	6 087	0,00	-6 087									
4.27	Строительство распределительных газопроводов пр. Аль-Фараби 71/10 (Бост)	п.м.	1 150,00	0	44 871	0,00	44 871	0,00	-44 871									
4.28	Строительство распределительных газопроводов мкр. Шугыла, пер. Трған (Наурыз)	п.м.	1 000,00	0	16 663	0,00	16 663	0,00	-16 663									
4.29	Строительство распределительных газопроводов мкр. Маяк, ул. Авиатор д. 157, 158, 161 (Турксиб)	п.м.	150,00	0	2 154	0,00	2 154	0,00	-2 154									
4.30	Строительство распределительных газопроводов ул. Заречная от д. 44 до д. 3 (Турксиб)	п.м.	70,00	0	1 695	0,00	1 695	0,00	-1 695									
4.31	Строительство распределительных газопроводов ул. Ногайбаева д. 82 уг. ул. Белорусская	п.м.	440,00	0	9 954	0,00	9 954	0,00	-9 954									
4.32	Строительство распределительных газопроводов мкр. Кольсай ул. Даур	п.м.	150,00	0	4 114	0,00	4 114	0,00	-4 114									
4.33	Строительство распределительных газопроводов мкр. Жас Канат д. 939/3, 936/1, 391/1, б/н	п.м.	100,00	0	2 466	0,00	2 466	0,00	-2 466									
4.34	Строительство подводящего газопровода высокого давления и распределительных газопроводов в п. Саймасай, Кайнар, Енбекшиказахского района, Алматинской области.	п.м	89 790,00	63 434	2 045 501	1 996 704	2 045 501	1 996 704	48 797	Ведутся работы. Экономия по итогам тендерных процедур.								

И.о. директора АлПФ АО "КазТрансГаз Аймак"



Ш.Омарбеков

*Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.*



Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы субъекта естественной монополии инвестиционной программы (проекта) Алматинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" по транспортировке газа по газораспределительным системам на 2022-2026 годы, утвержденная совместным приказом Министерством энергетики РК № 358 от 19.11.2021 и Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по г. Алматы №108-ОД от 21.10.2021 г.

за IV квартал 2022 года (предварительные итоги)

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Алматинский производственный филиал					
Всего 2022 год:					2 138 920
1	Реконструкция ГП	Туркисбский район.	Разработка ПСД исполнена. По СМР ожидается корректировка ИП, с учетом переноса на 2023 год.	25.12.2022г.	3 564,25
1.1	Реконструкция подземного газопровода среднего давления от пр. Рыскулова по ул. Герцена ул. Гете (только СМР)	Туркисбский район	Разработка ПСД исполнена. По СМР ожидается корректировка ИП, с учетом переноса на 2023 год.	25.12.2022г.	3 564,25
2	Реконструкция ЭХЗ	Ауэзовский, Бостандыкский, Медеуский район.	Исполнено в полном объеме. Экономия по итогам тендерных процедур. Акт приемки от 23.12.2022г.	25.12.2022г.	88 261,09
2.1	ул. Жамбыла д. 172 алма	Алмалинский район	Исполнено в полном объеме. Экономия по итогам тендерных процедур. Акт приемки от 23.12.2022г.	25.12.2022г.	5 273,36
2.2	ул. Каблукова д. 123 бост	Бостандыкский район		25.12.2022г.	4 870,25
2.3	ул. Толе би д. 232 алм	Алмалинский район		25.12.2022г.	4 787,49
2.4	ул. Манаса-ул. Шевченко алм	Алмалинский район		25.12.2022г.	5 709,77
2.5	ул. Утепова д.16 бост	Бостандыкский район		25.12.2022г.	4 783,80
2.6	ул. Жарокова д.128 бост	Бостандыкский район		25.12.2022г.	5 191,56
2.7	ул. Жарокова д. 154а бост	Бостандыкский район		25.12.2022г.	5 008,71
2.8	ул. Жамбыла д. 192 алма	Алмалинский район		25.12.2022г.	5 025,39
2.9	ул. Жарокова д. 95 алм	Алмалинский район		25.12.2022г.	5 512,13
2.10	ул. Утепова - ул. Жарокова ГРП 21 бост	Бостандыкский район		25.12.2022г.	4 804,10
2.11	ул. Жарокова д. 168 бост	Бостандыкский район		25.12.2022г.	5 410,04
2.12	ул. Макатаева д.78 мед	Медеуский район		25.12.2022г.	5 139,52
2.13	ул. Макатаева д. 32 мед	Медеуский район		25.12.2022г.	6 764,65
2.14	ул. Жарокова д. 195 бост	Бостандыкский район		25.12.2022г.	5 316,48
2.15	ул. Тулебаева д.27 мед	Медеуский район		25.12.2022г.	4 868,70
2.16	ул. Тулебаева д. 32 мед	Медеуский район		25.12.2022г.	4 930,96
2.17	ул. Валиханова д. 36 мед	Медеуский район		25.12.2022г.	4 864,16
3	Реконструкция ШГРП	Наурызбайский, Туркисбский, Алатауский, Бостандыкский, Медеуский район.	Исполнено в полном объеме. Экономия по итогам тендерных процедур. Акт приемки от 23.12.2022г.	25.12.2022г.	50 390,26
3.1	ШГРП №1544 ул. Аширбек Сыгай д.52 наурызб	Наурызбайский район	Исполнено в полном объеме. Экономия по итогам тендерных процедур. Акт приемки от 23.12.2022г.	25.12.2022г.	2 975,23
3.2	ШГРП 1143 ул. Елибаева ул. Айбергенова наурызб	Наурызбайский район		25.12.2022г.	2 900,80
3.3	ШГРП 1418 мкр. Дархан 2 ул. Аскарова алат	Алатауский район		25.12.2022г.	5 091,15
3.4	ШГРП 1599 мкр. Калкаман-2 ул. Сагатава наурызб	Наурызбайский район		25.12.2022г.	5 448,93
3.5	ШГРП 238 ул. Таттимбетта ул. Чайкина мед	Медеуский район		25.12.2022г.	4 765,19
3.6	ШГРП 101 ул. Добролюбова - Есенберлина мед	Медеуский район		25.12.2022г.	5 007,98
3.7	ШГРП 724 ул. Ходжаева 55/7 бост	Бостандыкский район		25.12.2022г.	1 950,03
3.8	ШГРП -1014 ул. Бекежанова ул. ул. Спатай Батыра наурызб	Наурызбайский район		25.12.2022г.	2 957,44
3.9	ШГРП 500 с/о Весновка (врезка с ул. Оспанова) мед	Медеуский район		25.12.2022г.	3 785,12
3.10	ШГРП 470 ул. Куприна ул. Тимофеева алат	Алатауский район		25.12.2022г.	4 794,33
3.11	ШГРП 28 мкр. Алтай, ул. Наманганская, ул. Захарова туркс	Туркисбский район		25.12.2022г.	5 694,40
3.12	ШГРП 91 ул. С.Раина ул. ул. Л.Толстого туркс	Туркисбский район		25.12.2022г.	5 019,67
4	Газификация	Алатауский, Алмалинский, Бостандыкский, Медеуский, Жетысуский, Наурызбайский, Туркисбский район		25.12.2022г.	1 996 704
4.1	Строительство распределительных газопроводов мкр. Шанмырак -2, ул. Маркаколь д. 171, 173, 175 (Алат)	Алатауский район	Ожидается корректировка ИП, с учетом переноса мероприятий на 2023 год.	25.12.2022г.	0,00
4.2	Строительство распределительных газопроводов мкр. Карасу ул. Зеренды д. 59, 76, 76а, 67, 80, 82, б/н (Алат)	Алатауский район		25.12.2022г.	0,00
4.3	Строительство распределительных газопроводов мкр. Карасу, ул. Баганалы Орда 43-1,43-3 (Алат)	Алатауский район		25.12.2022г.	0,00
4.4	Строительство распределительных газопроводов мкр. Карасу, ул. Новостройка д. 164 (Алат)	Алатауский район		25.12.2022г.	0,00
4.5	Строительство распределительных газопроводов мкр. Кок Кайнар, ул. Иманова 28 (Алат)	Алатауский район		25.12.2022г.	0,00
4.6	Строительство распределительных газопроводов мкр. Кок Кайнар, ул. Маметова д.210 (Алат)	Алатауский район		25.12.2022г.	0,00
4.7	Строительство распределительных газопроводов мкр. Ужет, ул. Шалкоде д. 112-4, 112-5, 112-6, 144-6 (Алат)	Алатауский район		25.12.2022г.	0,00
4.8	Строительство распределительных газопроводов мкр.Томирис, ул. Еримбета д. 28 30 (Алат)	Алатауский район		25.12.2022г.	0,00
4.9	Строительство распределительных газопроводов мкр. Дархан, ул. Мугалджар д.35,37,39,52,56,70 (Алат)	Алатауский район		25.12.2022г.	0,00
4.10	Строительство распределительных газопроводов мкр. Рахат-Мадениет уч. 286-6 (Алат)	Алатауский район		25.12.2022г.	0,00
4.11	Строительство распределительных газопроводов мкр. Рахат-Мадениет уч. 306/21, 303, 305/22, 306/21, 303, 302/23, 306/22, 305/22, 303/22, 304/21, 306/26 (Алат)	Алатауский район		25.12.2022г.	0,00
4.12	Строительство распределительных газопроводов мкр. Алтын Бесик ул. Ж.Шанина д.7, пер. Каргалинский д. 1 "Б", 1 "В"(Алат)	Алатауский район		25.12.2022г.	0,00
4.13	Строительство распределительных газопроводов с/т Алма (Алат)	Алатауский район		25.12.2022г.	0,00
4.14	Строительство распределительных газопроводов с/т Уют (Алат)	Алатауский район		25.12.2022г.	0,00
4.15	Строительство распределительных газопроводов ул. Шарипова 103-2 (Алмал)	Алмалинский район		25.12.2022г.	0,00
4.16	Строительство распределительных газопроводов ул.Брусиловского 136а (Алмал)	Алмалинский район		25.12.2022г.	0,00
4.17	Строительство распределительных газопроводов с/т Труд (Бост)	Бостандыкский район		25.12.2022г.	0,00
4.18	Строительство распределительных газопроводов с/т Проектировщик, с/т Подснежник, с/т Сталь (Кенсай-2) (Мед)	Медеуский район		25.12.2022г.	0,00
4.19	Строительство распределительных газопроводов с/т Природа (Бост)	Бостандыкский район		25.12.2022г.	0,00
4.20	Строительство распределительных газопроводов ул. Володарского 2 "А" (Бост)	Бостандыкский район		25.12.2022г.	0,00
4.21	Строительство распределительных газопроводов ул. Бурундайсая-Ходжамьярова-Палладина (Жет)	Жетысуский район		25.12.2022г.	0,00
4.22	Строительство распределительных газопроводов ул. Ходжамьярова б/н, 95-13 (Жет)	Жетысуский район		25.12.2022г.	0,00
4.23	Строительство распределительных газопроводов п. Первомайка ул. Талант (Жет)	Жетысуский район		25.12.2022г.	0,00
4.24	Строительство распределительных газопроводов ПКСТ Родник уч. 987, 891, с/т Таугуль (Железнодорожник) (Мед)	Медеуский район		25.12.2022г.	0,00
4.25	Строительство распределительных газопроводов мкр. Кольсай, с/т Связист, с/т Зеленострой (Мед)	Медеуский район		25.12.2022г.	0,00
4.26	Строительство распределительных газопроводов мкр. Алатау, с/т Алма уч. 191 ИЯФ (Мед)	Медеуский район		25.12.2022г.	0,00
4.27	Строительство распределительных газопроводов пр. Аль-Фараби 71/10 (Бост)	Бостандыкский район		25.12.2022г.	0,00
4.28	Строительство распределительных газопроводов мкр. Шугыла, пер. Тргал (Наурыз)	Наурызбайский район		25.12.2022г.	0,00
4.29	Строительство распределительных газопроводов мкр. Маяк, ул. Авиатор д. 157, 158, 161 (Турксиб)	Туркисбский район		25.12.2022г.	0,00
4.30	Строительство распределительных газопроводов ул. Заречная от д. 44 до д. 3 (Турксиб)	Туркисбский район		25.12.2022г.	0,00
4.31	Строительство распределительных газопроводов ул. Ногайбаева д. 82 ул. Белорусская (Жетысуский)	Жетысуский район		25.12.2022г.	0,00
4.32	Строительство распределительных газопроводов мкр. Кольсай ул. Даур (Медеуский)	Медеуский район		25.12.2022г.	0,00
4.33	Строительство распределительных газопроводов мкр. Жас Канат д. 939/3, 936/1, 391/1, б/н (Туркисбский)	Туркисбский район		25.12.2022г.	0,00
4.34	Строительство подводящего газопровода высокого давления и распределительных газопроводов в п. Саймасай, Кайнар, Енбекшиказахского района, Алматинской области.	Алматинская область	Ведутся работы. Экономия по итогам тендерных процедур.	25.12.2022г.	1 996 704

И.о. директора АлПФ АО "КазТрансГаз Аймак"



Ш.Омарбеков