

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) Восточно-Казахстанского производственного филиала акционерного общества «КазТрансГаз Аймак» на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2023-2027 годы, утвержденной совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по ВКО от 15.11.2022г. №240-ОД и Министерством энергетики РК от 30.11.2022г. №353 за 1 квартал 2023 года по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

тыс.тенге

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	0			7 554	0	7 554	0	-7 554		0	0	0		0	0	0	0	
1	Разработка ПСД "Строительство газопровода среднего и низкого давления с установкой ГРПШ в мкр-н Жастар-2, г.Зайсан, Зайсанского района, ВКО, 1,2,3 пусковой комплекс" с проведением комплексной вневедомственной экспертизы	услуга	1	0	7 554	0	7 554	0	-7 554	Исполнение запланировано на 4 квартал 2023 года	0	0	0		0	0	0	0

И.о. директора Восточно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"

Кабешов О.К.



Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы Восточно-Казахстанского производственного филиала акционерного общества «КазТрансГаз Аймак» на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2023-2027 годы, утвержденной совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по ВКО от 15.11.2022г. №240-ОД и Министерством энергетики РК от 30.11.2022г. №353 за 1 квартал 2023 года (предварительные данные)
 Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Восточно-Казахстанский производственный филиал производственный филиал					
1.	Разработка ПСД "Строительство газопровода среднего и низкого давления с установкой ГРПШ в мкр-н Жастар-2, г.Зайсан, Зайсанского района, ВКО, 1,2,3 пусковой комплекс" с проведением комплексной вневедомственной экспертизы	ВКО, г.Зайсан	Ведутся подготовительные работы для выполнения тендерных процедур	4 квартал 2023 г	0

И.о. директора Восточно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" Кабдешов О.К.

