

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) "Реконструкция, модернизация распределительных газопроводов Западно-Казахстанской области и поддержание действующих активов" Западно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 г.г. утвержденная совместным приказом Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по ЗКО от 28.08.2020г. №74-ОД, Министерством энергетики РК от 22.09.2020г. №520

за 2 квартал 2022 год (преварительные данные)

по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс.тенге		Собственные средства			Заемные средства			Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность					
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонен не	причины отклонения	план	факт	отклонен не	причины отклонения	план	факт	план	факт		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1.	Замена подземного газопровода "Ростоши-Тайпак" 2-й этап, участок от АГРС-"Ростоши" от ПК-1165,49 до ПК-1158,74	км	6,75		507 887		507 887		-507 887											
1.2.	Замена наземного газопровода в районе Нефтебаза г.Уральск	км	1,296		33 572		33 572		-33 572											
1.3.	Корректировка проектно-сметной документации на замену подземного газопровода "Ростоши-Тайпак" 2-й этап, участок от АГРС-"Ростоши" от ПК-1165,49 до ПК-1135,65	ПСД	1	1	5 000	4 263	5 000	4 263	-737											
Всего на 2022 год					546 459	4 263	546 459	4 263	-542 196											

Директор Западно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"

Д. Борашев



Ахметов

