

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)

Совместный приказ Министерства энергетики Республики Казахстан №414 от 28.12.2021г. Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области №121-ОД от 8 декабря 2021г. о внесении изменений на 2020-2021годы в Инвестиционную программу Кызылординского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2020-2025 годы утвержденная совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан №564 от 08 ноября 2019г. и Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области №3-ОД от 03 октября 2019г.

за 2 квартал 2022 года (предварительные данные)
по услуге транспортировки товарного газа по газораспределительным сетям

Тыс. тенге без учета НДС

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. тенге		Собственные средства		Земные средства		Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность						
			план 2022	факт	план 2022	факт	план 2022	факт	отклонение	причины отклонения	план 2022	факт	отклонение	причины отклонения	план 2022	факт	отклонение	причины отклонения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Машины и оборудование, перчаточные устройства				1 194		1 194		-1 194										
1.1	Замена запорной арматуры на входе на шедфом газорегуляторном пункте №14А (ШРГ-14А), г.Кызылорда	шт	1		230		230		-230	договор заключен, исполнение ожидается в 4 кв. 2022 г.									
1.2	Замена регулятора - ДЖК-1000 на шедфом газорегуляторном пункте №11 (ШРГ-11), г.Кызылорда	шт	1		249		249		-249	договор заключен, исполнение ожидается в 4 кв. 2022 г.									
1.3	Замена фидара ФТКР-14-80-1,2 на газорегуляторном пункте 10 (ГРП-10), г.Кызылорда	шт	1		176		176		-176	проводятся тендерные процедуры									
1.4	Замена предохранительного сбросного клапана ПСК-50Н на газорегуляторном пункте "Аракт" (ГРП-Аракт), г.Кызылорда	шт	1		539		539		-539	договор заключен, исполнение ожидается в 4 кв. 2022 г.									
	Всего за 2022г.				1 194		1 194		-1 194										



Директор Кызылординского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" — Каримбеу Ш.Б.

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы

Совместный приказ Министерства энергетики Республики Казахстан №414 от 28.12.2021г. Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области №121-ОД от 8 декабря 2021г. о внесении изменений на 2020-2021годы в Инвестиционную программу Кызылординского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2020-2025 годы утвержденная совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан №364 от 08 ноября 2019г. и Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области №3-ОД от 03 октября 2019г.
за 2 квартал 2022 года (предварительные данные)

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
1	Машины и оборудование, передаточные устройства				
1.1	Замена запорной арматуры на входе на шкафом газорегуляторном пункте №14А (ШРП-14А), г.Кызылорда	г.Кызылорда	проводится закуп оборудования и материалов	договор заключен, исполнение ожидается в 4 кв. 2022 г.	
1.2.	Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафом газорегуляторном пункте №11 (ШРП-11), г.Кызылорда	г.Кызылорда	проводится закуп оборудования и материалов	договор заключен, исполнение ожидается в 4 кв. 2022 г.	
1.3.	Замена фильтра ФГКР-14-80-1.2 на газорегуляторном пункте 10 (ГРП-10), г.Кызылорда	г.Кызылорда	проводятся тендерные процедуры	исполнение ожидается в 4 кв. 2022 г.	
1.4.	Замена предохранительного обрзоного клапана ПСК-50Н на газорегуляторном пункте "Арай" (ГРП-Арай), г.Кызылорда	г.Кызылорда	проводится закуп оборудования и материалов	договор заключен, исполнение ожидается в 4 кв. 2022 г.	

Директор Кызылординского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"

Кариебаев Ш.Б.

