

**Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)**  
**"Газификация, техническое перевооружение газораспределительных систем Костанайского производственного филиала акционерного общества "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 годы", утвержденной совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Костанайской области**  
**№ 202-ОД от 25 августа 2020 г., МЭ РК № 306 от 15 сентября 2020 г.**  
**за 4 квартал 2022 года (предварительные данные)**  
**по услуге транспортировки товарного газа по газораспределительным системам**

тыс. тенге (без НДС)

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге (без НДС)		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план 2022г.	факт	план 2022г.	факт	план 2022г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2022г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2022г.	факт	план 2022г.	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Костанайский производственный филиал				1 448 815	45 567	1 448 815	45 567	-1 403 248		0	0	0		0	0	0	0
1.	Газификация																	
1.1.	СМР "Строительство газораспределительных сетей п. Тобол район Беймбета Майлина (бывший Тарановский район) Костанайской области"	мп	46 134	0	899 485	0	899 485	0	-899 485	планируется корректировка мероприятия	0	0	0		0	0	0	0
		ПГБ	2	0														
1.2	СМР "Газоснабжение села Большая Чураковка Алтынсаринского района Костанайской области"	мп	26 493	0	487 980	0	487 980	0	-487 980	планируется корректировка мероприятия	0	0	0		0	0	0	0
		ПГБ	1	0														
2.	Машины и оборудования, передаточные устройства																	
2.1.	Разработка ПСД "Строительство газопроводов низкого давления между ГРП-26 - ГРП-28 - ГРП-10 г. Костанай" (1 участок 250 мп, 2 участок - 410 мп)	шт	1	0	7 679	6 527	7 679	6 527	-1 152	Экономия по результатам проведения тендерных процедур	0	0	0		0	0	0	0
2.2	Разработка ПСД "Строительство газопроводов среднего давления с установкой ГРПШ по ул. Абия-ул.Луговая в с. Заречное Костанайского района"	шт	1	0	8 893	0	8 893	0	-8 893	планируется корректировка мероприятия	0	0	0		0	0	0	0
2.3	Разработка ПСД "Реконструкция газопровода из надземного исполнения в подземное по ул. Качарская между ГРП-7 и ГРП-11 г. Рудный"	шт	1	0	5 342	4 541	5 342	4 541	-801	Экономия по результатам проведения тендерных процедур	0	0	0		0	0	0	0
2.4	Разработка ПСД "Реконструкция газопровода высокого давления от ГРС "Николаевская" до ГРП - 12 в с. Асенкритовка район Беймбета Майлина Костанайской области"	шт	1	0	5 799	4 929	5 799	4 929	-870	Экономия по результатам проведения тендерных процедур	0	0	0		0	0	0	0
2.5	Разработка ПСД "Замена ГРП-Ударник на ГРПШ в с. Ударник Костанайского района Костанайской области"	шт	1	0	1 012	860	1 012	860	-152	Экономия по результатам проведения тендерных процедур	0	0	0		0	0	0	0
2.6	Замена и установка станций катодной защиты по Костанайской области	шт	18	0	32 625	28 710	32 625	28 710	-3 915	Экономия по результатам проведения тендерных процедур	0	0	0		0	0	0	0



Директор Костанайского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" **Е. Калбжанов**

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы "Газификация, техническое перевооружение газораспределительных систем Костанайского производственного филиала акционерного общества "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 годы", утвержденной совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Костанайской области № 202-ОД от 25 августа 2020 г., МЭ РК № 306 от 15 сентября 2020 г.

за 4 квартал 2022 года (предварительные данные)

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

тыс тенге (без НДС)					
№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
<b>Костанайский производственный филиал</b>					
<b>1. Газификация</b>					
1.1	СМР "Строительство газораспределительных сетей п. Тобол район Беимбета Майлина (бывший Тарановский район) Костанайской области"	Костанайская область, п. Тобол район Беимбета Майлина (бывший Тарановский район)	планируется корректировка мероприятия	2023 г	0
1.2	СМР "Газоснабжение села Большая Чураковка Алтынсаринского района Костанайской области"	Костанайская область, село Большая Чураковка Алтынсаринского района	планируется корректировка мероприятия		0
<b>2. Машины и оборудования, передаточные устройства</b>					
2.1	Разработка ПСД "Строительство газопроводов низкого давления между ГРП-26 - ГРП-28 - ГРП-10 г. Костанай" (1 участок 250 мп, 2 участок - 410 мп)	Костанайская область, г. Костанай	ПСД разработаны. Акт приема передач №353 от 05.10.2022 года.	декабрь 2022 г	6 527
2.2	Разработка ПСД "Строительство газопроводов среднего давления с установкой ГРПШ по ул. Абая-ул. Луговая в с. Заречное Костанайского района"	Костанайская область, ул. Абая - ул. Луговая в с. Заречное Костанайского района	планируется корректировка мероприятия	2023 г	0
2.3	Разработка ПСД "Реконструкция газопровода из надземного исполнения в подземное по ул. Качарская между ГРП-7 и ГРП-11 г. Рудный"	Костанайская область, г. Рудный, ул. Качарская	ПСД разработаны. Акт приема передач №353 от 05.10.2022 года.	декабрь 2022 г	4 541
2.4	Разработка ПСД "Реконструкция газопровода высокого давления от ГРС "Николаевская" до ГРП - 12 в с. Асенкритовка район Беимбета Майлина Костанайской области"	Костанайская область, с. Асенкритовка район Беимбета Майлина	ПСД разработаны. Акт приема передач №353 от 05.10.2022 года.	декабрь 2022 г	4 929
2.5	Разработка ПСД "Замена ГРП-Ударник на ГРПШ в с. Ударник Костанайского района Костанайской области"	Костанайская область, с. Ударник Костанайского района	ПСД разработаны. Акт приема передач №353 от 05.10.2022 года.	декабрь 2022 г	860
2.6	Замена и установка станций катодной защиты по Костанайской области	Костанайская область	Работы выполнены. Акт приемки объекта в эксплуатацию (электрозащитной установки) в эксплуатацию от 01.08.2022 года.	3 квартал 2022 г	28 710

Директор Костанайского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"

Е. Каибжанов

