

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)

Совместный приказ Министерства энергетики Республики Казахстан №414 от 28.12.2021г., Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области №121-ОД от 8 декабря 2021г. о внесении изменений на 2020-2021годы в Инвестиционную программу Кызылординского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2020-2025 годы, утвержденная совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан №364 от 08 ноября 2019г. и Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области №3-ОД от 03 октября 2019г.

за III квартал 2023 года (предварительные данные)  
по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

тыс. тенге без учета НДС

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нераспределенная (иная) деятельность	
			план 2023	факт	план 2023	факт	план 2023	факт	отклонение	причины отклонения	план 2023	факт	отклонение	причины отклонения	план 2023	факт	план 2023	факт
1	Машины и оборудование, передаточные устройства	шт	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Машины и оборудование, передаточные устройства	шт			6 115	0	6 115	0	-6 115									
1.1	Запас регулятора - РДНК-1000 на шифром газорегуляторном пункте №10 (ШРП-10), г.Кызылорда	шт	1		257		257		-257	договор заключен, исполнение ожидается в 4 кв. 2023 г.								
1.2	Запас регулятора - РДНК-1000 на шифром газорегуляторном пункте №10А (ШРП-10А), г.Кызылорда	шт	1		257		257		-257	договор заключен, исполнение ожидается в 4 кв. 2023 г.								
1.3	Запас фидлера ФТС-50 (сертифт) на шифром газорегуляторном пункте №14 (ШРП-14), г.Кызылорда	шт	1		101		101		-101	договор заключен, исполнение ожидается в 4 кв. 2023 г.								
1.4	Счетчик газа турбинный фирмы "Elspec" (Германия) TRZ-G-4000 с поправочным коэффициентом ЕК-280 фирмы "Elspec" (Германия) с удаленным доступом.	компл	1		5 500		5 500		-5 500	договор заключен, исполнение ожидается в 4-м квартале 2023г.								
Всего за 2023г.					6 115	0	6 115	0	-6 115									

И.о. директора Кызылординского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" Бектурганов И.А.



Совместный приказ Министерства энергетики Республики Казахстан №414 от 28.12.2021г. Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области №121-ОД от 8 декабря 2021г. о внесении изменений на 2020-2021годы в Инвестиционную программу Кызылординского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2020-2025 годы утвержденная совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан №364 от 08 ноября 2019г. и Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области №3-ОД от 03 октября 2019г.

**Вид деятельности:** транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программ	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
1	Машины и оборудование, передаточные устройства				
1.1	Замена регулятора - Р ДНК-1000 на шкафом газорегуляторном пункте №10 (ШРП-10), г.Кызылорда	г.Кызылорда	закуп оборудования и материалов завершен, выполняется СМР	исполнение ожидается в 4-м квартале 2023г.	0
1.2.	Замена регулятора - Р ДНК-1000 на шкафом газорегуляторном пункте №10А (ШРП-10А), г.Кызылорда	г.Кызылорда	закуп оборудования и материалов завершен, выполняется СМР	исполнение ожидается в 4-м квартале 2023г.	0
1.3.	Замена фильтра ФГС-50 (сетчатый) на шкафом газорегуляторном пункте №14 (ШРП-14), г.Кызылорда.	г.Кызылорда	закуп оборудования и материалов завершен, выполняется СМР	исполнение ожидается в 4-м квартале 2023г.	0
1.4.	Счетчик газа турбинный фирмы "Eiser" (Германия) ТКZ G-4000, с потоковым газовым корректором ЕК-280 фирмы "Eiser" (Германия) с удаленным доступом.	г.Кызылорда	договор заключен	исполнение ожидается в 4-м квартале 2023г.	0

**Бектұрғанов И.А.**

