

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)

"Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области и поддержание действующих активов Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 годы", утвержденная совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Мангистауской области от 16.09.2020 № 61-ОД и МЭ РК от 22.09.2020 № 322

**за 1 квартал 2023 год (предварительные данные)
по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам**

тыс.тенге

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план 2023г.	факт	план 2023г.	факт	план 2023г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2023г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2023г.	факт	план 2023г.	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Мангистауский производственный филиал																	
1	Машины и оборудование, передаточные устройства:				1 190 395	0	1 190 395	125 249	-7 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Строительство (закольцевание) газопровода среднего давления в 30 мкр. с установками ППБ и газопроводов низкого давления в 30 мкр. и в мкр. Толкын г. Актау	км	1,000		47 123		47 123			проводятся тендерные процедуры								
		шт	2															
1.2.	Строительство (закольцевание) надземного стального газопровода среднего давления Ду108 мм от существующего газопровода ПЭ Ду160 мм возле больницы №25а до ГРП №10 мкр. Самал г. Жанаозен	км	0,390		73 914		73 914			проводятся тендерные процедуры								
1.3.	Строительство (закольцевание) и реконструкция газораспределительных сетей в мкр. Жана жол с. Шетпе	км	2,786		72 954		72 954			проводятся тендерные процедуры								
		шт	3															
1.4.	Строительство (закольцевание) газопровода среднего давления с установкой ППБ в с. Даулет (от ГВД ПУРГ-200)	км	0,400		23 202		23 202			проводятся тендерные процедуры								
1.5.	Строительства газопровода в с. Акшукур, ул. Уштерек	км	5,550		156 167		156 167			проводятся тендерные процедуры								
		шт	1															
1.6.	Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду168 мм от ГК-26 до ГРП №11, №29 г. Жанаозен мкр. Коктем	км	1,100		117 797		117 797			проводятся тендерные процедуры								
1.7.	Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду159 мм от ГК-16 до ГРП №9, №10 мкр. Самал г. Жанаозен	км	1,970		45 317		45 317			проводятся тендерные процедуры								
1.8.	Перенос существующего ШГРП №32 с реконструкцией существующего подземного газопровода среднего и низкого давления Ду159,108 мм мкр. Аксу г. Жанаозен	км	1,020		79 299		79 299			проводятся тендерные процедуры								

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план 2023г.	факт	план 2023г.	факт	план 2023г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2023г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2023г.	факт	план 2023г.	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.9.	Перенос существующих ШГРП №33, ШГРП №33/1 с реконструкцией существующего подземного газопровода среднего и низкого давления Ду159,108 мм мкр. Аксу г. Жанаозен	км	1,370		83 544		83 544			проводятся тендерные процедуры								
1.10	Перенос существующего ШГРП №30 мкр. Аксу г. Жанаозен	км	0,700		49 789		49 789			проводятся тендерные процедуры								
1.11	Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду159 мм на ПЭ газопровод Ду160 мм от ГК №75 мкр. Акбулак до ШГРП №52 и ГК №82, котельная СШ №19 мкр. Арай-1 г. Жанаозен	км	1,250		19 572		19 572			проводятся тендерные процедуры								
1.12	Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду325 мм на ПЭ газопровод Ду355 мм от ГК №7 до ГК №16 по ул.Абая г. Жанаозен	км	1,850		199 767		199 767			проводятся тендерные процедуры								
1.13	Реконструкция газопроводов с. Толеп с установкой дополнительного ПГБ	км	3,350		50 691		50 691			проводятся тендерные процедуры								
		шт	1															
1.14	Реконструкция существующего газопровода низкого давления Ду57 мм на Ду89 мм с закольцеванием газопроводом среднего давления с установкой ПГБ в мкр. Жана орпа с. Шетпе	км	1,024		32 801		32 801			проводятся тендерные процедуры								
		шт	1															
1.15	Реконструкция существующего подземного газопровода высокого давления Ду108 мм на ПЭ Ду110 мм в с. Боздак	км	0,200		6 049		6 049			проводятся тендерные процедуры								
1.16	Замена существующих ГРП на ПГБ по Мунайлинскому району	шт	7	7	132 409		132 409	125 249	-7 160	работа завершена								
	Всего на 2023 год				1 190 395	0	1 190 395	125 249	-7 160		0	0	0		0	0	0	0

Директор Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"



Джумагалиев Е.Б.

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы "Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области и поддержание действующих активов Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 годы", утвержденная совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Мангистауской области от 16.09.2020 № 61-ОД и МЭ РК от 22.09.2020 № 322

за 1 квартал 2023 года (предварительные данные)

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Мангистауский производственный филиал					
1.1.	Строительство (закопывание) газопровода среднего давления в 30 мкр. с установками ПГБ и газопроводов низкого давления в 30 мкр. и в мкр. Толкын г. Актау	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2023г	
1.2.	Строительство (закопывание) надземного стального газопровода среднего давления Ду108 мм от существующего газопровода ПЭ Ду160 мм возле больницы №25а до ГРП №10 мкр. Самал г. Жанаозен	Казахстан, Мангистауская область, г.Жанаозен	проводятся тендерные процедуры	31.12.2023г	
1.3.	Строительство (закопывание) и реконструкция газораспределительных сетей в мкр. Жана жол с. Шетте	Казахстан, Мангистауская область, Мангистауский район, с.Шетте	проводятся тендерные процедуры	31.12.2023г	
1.4.	Строительство (закопывание) газопровода среднего давления с установкой ПГБ в с. Даулет (от ГВД ПУРГ-200)	Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Даулет	проводятся тендерные процедуры	31.12.2023г	
1.5.	Строительства газопровода в с. Акшукур, ул. Унгирек	Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Акшукур	проводятся тендерные процедуры	31.12.2023г	
1.6.	Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду168 мм от ГК-26 до ГРП №11, №29 г. Жанаозен мкр. Коктем	Казахстан, Мангистауская область,г.Жанаозен	проводятся тендерные процедуры	31.12.2023г	
1.7.	Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду159 мм от ГК-16 до ГРП №9, №10 мкр. Самал г. Жанаозен	Казахстан, Мангистауская область,г.Жанаозен	проводятся тендерные процедуры	31.12.2023г	
1.8.	Перенос существующего ШГРП №32 с реконструкцией существующего подземного газопровода среднего и низкого давления Ду159,108 мм мкр. Аксу г. Жанаозен	Казахстан, Мангистауская область,г.Жанаозен	проводятся тендерные процедуры	31.12.2023г	
1.9.	Перенос существующих ШГРП №33, ШГРП №33/1 с реконструкцией существующего подземного газопровода среднего и низкого давления Ду159,108 мм мкр. Аксу г. Жанаозен	Казахстан, Мангистауская область,г.Жанаозен	проводятся тендерные процедуры	31.12.2023г	
1.10.	Перенос существующего ШГРП №30 мкр. Аксу г. Жанаозен	Казахстан, Мангистауская область,г.Жанаозен	проводятся тендерные процедуры	31.12.2023г	
1.11.	Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду159 мм на ПЭ газопровод Ду160 мм от ГК №75 мкр. Акбулак до ШГРП №52 и ГК №82, котельная СШ №19 мкр. Арай-1 г. Жанаозен	Казахстан, Мангистауская область,г.Жанаозен	проводятся тендерные процедуры	31.12.2023г	
1.12.	Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду325 мм на ПЭ газопровод Ду355 мм от ГК №7 до ГК №16 по ул.Абая г. Жанаозен	Казахстан, Мангистауская область,г.Жанаозен	проводятся тендерные процедуры	31.12.2023г	
1.13.	Реконструкция газопроводов с. Толеп с установкой дополнительного ПГБ	Казахстан, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Толеп	проводятся тендерные процедуры	31.12.2023г	
1.14.	Реконструкция существующего газопровода низкого давления Ду57 мм на Ду89 мм с закопыванием газопроводом среднего давления с установкой ПГБ в мкр. Жана орпа с. Шетте	Казахстан, Мангистауская область, Мангистауский район, с.Шетте	проводятся тендерные процедуры	31.12.2023г	
1.15.	Реконструкция существующего подземного газопровода высокого давления Ду108 мм на ПЭ Ду110 мм в с. Боздак	Казахстан, Мангистауская область, Мангистауский район, с.Боздак	проводятся тендерные процедуры	31.12.2023г	
1.16.	Замена существующих ГРП на ПГБ по Мунайлинскому району	Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский район	Объект сдан в эксплуатацию 27.02.2023г	31.12.2022г	125 249

Директор Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"

Джумагалиев Е.Б.

