

**Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)**  
**"Шымкентского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2021-2025 годы",**  
**утвержденной совместным приказом Министерства энергетики РК от 06.10.2020 года №345**  
**и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по г.Шымкент от 03.09.2020 года №110-ОД**  
**за 3 квартал 2023 года (период реализации 01.07.2022 г. - 30.06.2023 г.; 01.07.2023 г. - 30.06.2024 г.)**  
**по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам**

тыс.тенге без НДС

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натураль ных показате лей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируем ая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	<b>Шымкентский производственный филиал</b>		<b>Инвестиционная программа на 2022 год (период реализации 01.07.2022 г. - 30.06.2023 г.)</b>															
I	Строительство газопроводов для переподключения промышленных предприятий, коммунально-бытовых предприятий и многоквартирных домов в г. Шымкент, в том числе:	п.м.	78 894	43 180	2 323 505	1 068 314	2 323 505	1 068 314	-1 255 191									
1	«Строительство газопроводов для переподключения промышленных предприятий, коммунально-бытовых предприятий и многоквартирных домов в г. Шымкент, ЮКО» (2 очередь) с учетом переноса с 2021 года	п.м.	2 182	2 182	29 129	29 129	29 129	29 129	0	Акт приемки объекта в эксплуатацию 20.12.2022								
2	Строительство газопроводов для переподключения промышленных предприятий, коммунально-бытовых предприятий и многоквартирных домов в г. Шымкент (4-я очередь)	п.м.	76 712	40 998	2 294 376	1 039 184	2 294 376	1 039 184	-1 255 191	Ведутся работы. Планируется корректировка ИП по переносу сроков исполнения								
	<b>Шымкентский производственный филиал</b>		<b>Инвестиционная программа на 2023 год (период реализации 01.07.2023 г. - 30.06.2024 г.)</b>															
I	Замена газопроводов, в том числе:	работа	10	0	241 381	0	241 381	0	241 381									
1.1	Замена подземного и надземного газопровода низкого давления (общая - 310мм) ду-76 мм на подземный ду-90мм ПЭ 120мм и надземный ду-76мм 190мм, ул. Хамза, ул. Садовая, с. Аксукейт, Сайрамского района	работа	1		6 037		6 037		6 037	Проводятся закупочные процедуры								
1.2	Замена подземного стального газопровода низкого давления ду-89мм 80мм на подземный ду-90мм ПЭ по адресу с. Аксукейт, ул. Сураншы Батыра (Фурманова)	работа	1		2 155		2 155		2 155	Проводятся закупочные процедуры								
1.3	Замена подземного стального газопровода ду-273мм 47мм на подземный полиэтиленовый ду-315мм в футляре ду-500 мм ПЭ методом ГНБ, ГРС Жетысай, Жетысайского района	работа	1		6 226		6 226		6 226	Проводятся закупочные процедуры								

1.4	Замена надземного стального газопровода среднего давления Ду-108мм 1970пм на подземный полиэтиленовый Ду-125мм ПЭ, от ГРП-11 до пос Караалма, Толькубасского района	работа	1	24 216	24 216	24 216	Проводятся закупочные процедуры											
1.5	Замена подземного и надземного газопровода низкого давления Ду-219мм 100пм, Ду-76мм 515пм, на подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления Ду-225мм, Ду-160мм, от ШРП №55 до ул Соленовка, с Маятас, Тoleбийского района	работа	1	14 518	14 518	14 518	Проводятся закупочные процедуры											
1.6	Замена надземного газопровода среднего давления Ду-57мм 1500пм на подземный полиэтиленовый Ду-110мм ПЭ мкр. Север, г. Ленгер, Тoleбийского района	работа	1	21 698	21 698	21 698	Проводятся закупочные процедуры											
1.7	Замена подземного газопровода среднего давления Ду-159мм 660 пм, на подземный полиэтиленовый Ду-180мм от ГРП №1 до п. Байтерек, Келесского района	работа	1	18 659	18 659	18 659	Проводятся закупочные процедуры											
1.8	Замена надземного стального газопровода среднего давления Ду-108мм 5040пм, на подземный полиэтиленовый Ду-125мм ПЭ в с. Назарбек (с. Атакент по ул.Восточной до ул. Магистрального газопровода Славянки), Махтааральского района	работа	1	63 830	63 830	63 830	Проводятся закупочные процедуры											
1.9	Замена стального газопровода высокого давления Ду-325мм 40пм, на подземный полиэтиленовый Ду-355мм от ГРС Махтаарал до ГРП-1(Коминтерн), Махтааральского района	работа	1	4 376	4 376	4 376	Проводятся закупочные процедуры											
1.10	Замена подземного стального газопровода низкого давления Ду-108мм L-2660пм на надземный стальной Ду-108 мм с.Дербисек, Сарыагашского района	работа	1	79 668	79 668	79 668	Проводятся закупочные процедуры											
II	Разработка проектно-сметной документации на замену подземных и надземных газопроводов	услуга	1	1 472	1 472	1 472												
2.1	Разработка проектно-сметной документации на замену подземного газопровода среднего давления Ду-159мм-2870м, Ду-89мм-110м, на подземный газопровод среднего давления Ду-200мм-2870м, Ду-110мм-148м, Ду-63мм-33м в с Дербисек, Сарыагашского района	услуга	1	1 472	1 472	1 472	Проводятся закупочные процедуры											
Всего на 2023 год				2 566 358	1 068 314	2 566 358	1 068 314	-1 012 338										



И.о. директора Шымкентского производственного филиала АО "Казтрансгаз Аймак"

Ергали А.

**Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)**  
**"Шымкентского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2021-2025 годы",**  
**утвержденной совместным приказом Министерства энергетики РК от 06.10.2020 года №345**  
**и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по г.Шымкент от 03.09.2020 года №110-ОД**  
**за 3 квартал 2023 года (период реализации 01.07.2022 г. - 30.06.2023 г.; 01.07.2023 г. - 30.06.2024 г.)**  
**по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам**

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
<b>Шымкентский производственный филиал</b>		<b>Инвестиционная программа на 2022 год (период реализации 01.07.2022 г. - 30.06.2023 г.)</b>			
<b>I</b>	<b>Строительство газопроводов для переподключения промышленных предприятий, коммунально-бытовых предприятий и многоэтажных домов в г. Шымкент, в том числе:</b>				<b>1 068 314</b>
1	«Строительство газопроводов для переподключения промышленных предприятий, коммунально-бытовых предприятий и многоэтажных домов в г. Шымкент, ЮКО» (2 очередь) с учетом переноса с 2021 года	г. Шымкент	Акт приемки объекта в эксплуатацию 20.12.2022	30.06.2023	29 129
2	Строительство газопроводов для переподключения промышленных предприятий, коммунально-бытовых предприятий и многоэтажных домов в г. Шымкент (4-я очередь)	г. Шымкент	Ведутся работы. Планируется корректировка ИП по переносу сроков исполнения	30.06.2023	1 039 184
<b>Шымкентский производственный филиал</b>		<b>Инвестиционная программа на 2023 год (период реализации 01.07.2023 г. - 30.06.2024 г.)</b>			
<b>I</b>	<b>Замена газопроводов, в том числе:</b>				<b>0</b>
1.1	Замена подземного и надземного газопровода низкого давления (общая -310мм) ду-76 мм на подземный ду-90мм ПЭ 120мм и надземный ду-76мм 190мм, ул. Хамза, ул. Садовая, с. Аксукент, Сайрамского района	Туркестанская область	Проводятся закупочные процедуры	30.06.2024	0
1.2	Замена подземного стального газопровода низкого давления ду-89мм 80мм на подземный ду-90мм ПЭ по адресу с. Аксукент, ул. Сураншы Батыра (Фурманова)	Туркестанская область	Проводятся закупочные процедуры	30.06.2024	0
1.3	Замена подземного стального газопровода ду-273мм 47мм на подземный полиэтиленовый ду-315мм в футляре ду-500 мм ПЭ методом ГНБ, ГРС Жетысай, Жетысайского района	Туркестанская область	Проводятся закупочные процедуры	30.06.2024	0

1.4	Замена надземного стального газопровода среднего давления ду-108мм 1970пм на подземный полиэтиленовый ду-125мм ПЭ, от ГРП-11 до пос.Караалма, Тюлькубасского района	Туркестанская область	Проводятся закупочные процедуры	30.06.2024	0
1.5	Замена подземного и надземного газопровода низкого давления Ду-219мм-100пм, Ду-76мм 515пм, на подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления Ду-225мм, Ду-160мм, от ШРП №55 до ул.Соленовка, с.Маятас, Толебийского района	Туркестанская область	Проводятся закупочные процедуры	30.06.2024	0
1.6	Замена надземного газопровода среднего давления Ду-57мм 1500пм на подземный полиэтиленовый Ду-110мм ПЭ мкр. Север, г. Ленгер, Толебийского района	Туркестанская область	Проводятся закупочные процедуры	30.06.2024	0
1.7	Замена подземного газопровода среднего давления Ду-159мм 660 пм, на подземный полиэтиленовый Ду-180мм от ГРП №1 до п. Байтерек, Келесского района	Туркестанская область	Проводятся закупочные процедуры	30.06.2024	0
1.8	Замена надземного стального газопровода среднего давления Ду-108мм 5040пм, на подземный полиэтиленовый Ду-125мм ПЭ в с. Назарбек (с. Атакент по ул.Восточной до ул. Магистрального газопровода Славянки), Махтааральского района	Туркестанская область	Проводятся закупочные процедуры	30.06.2024	0
1.9	Замена стального газопровода высокого давления Ду-325мм 40пм, на подземный полиэтиленовый ду-355мм от ГРС Махтаарал до ГРП-1(Коминтерн), Махтааральского района	Туркестанская область	Проводятся закупочные процедуры	30.06.2024	0
1.10	Замена подземного стального газопровода низкого давления Ду-108мм L-2660пм на надземный стальной Ду-108 мм с.Дербисек, Сарыагашского района	Туркестанская область	Проводятся закупочные процедуры	30.06.2024	0
II	Разработка проектно-сметной документации на замену подземных и надземных газопроводов				0
2.1	Разработка проектно-сметной документации на замену подземного газопровода среднего давления Ду-159мм-2870м, Ду-89мм-110м, на подземный газопровод среднего давления Ду-200мм-2870м, Ду-110мм-148м, Ду-63мм-33м в с.Дербесек, Сарыагашского района	Туркестанская область	Проводятся закупочные процедуры	30.06.2024	0
Всего на 2023 год					1 068 314

И.о. директора ШПФ АО "КазТрансГаз Аймак"

