


Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) Атырауского производственного филиала акционерного общества «КазТрансГаз Аймак» по регулируемой услуге транспортировки товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Республики Казахстан на 2022-2026 годы, утвержденной совместным приказом Министра энергетики РК от 14 декабря 2021 года № 388 и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Атырауской области от 12 ноября 2021 года №95-ОД (период реализации с 01.02.2024 г. по 31.01.2025 г.) за I квартал 2024 года (предварительные данные)

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в		Сумма инвестиционной		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные				Нерегулируемые
			план 2024	факт	план 2024	факт	план 2024	факт	отклонение	причины отклонения	план 2024	факт	отклонение	причины отклонения	план 2024	факт	отклонение	причины отклонения	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Всего на 2024 год	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Реконструкция газовых сетей и объектов производственного назначения (перенос срока исполнения мероприятия с 2023 года)	км	22,59	-	414 484,46	-	414 484,46	-	414 484,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1	Замена газопровода с.Котязека-с.Шортанбай.	км	10,85	-	197 799,70	-	197 799,70	-	197 799,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	Замена газопровода с.Котязека-с.Шортанбай.	км	10,85	-	189 535,94	-	189 535,94	-	189 535,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.	Технический надзор по объекту "Замена газопровода с.Котязека-с.Шортанбай."	ед.	1	-	6 140,96	-	6 140,96	-	6 140,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.	Авторский надзор по объекту "Замена газопровода с.Котязека-с.Шортанбай."	ед.	1	-	2 122,80	-	2 122,80	-	2 122,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.	Замена газопровода АГРС "Финская" - с.Алматы.	км	11,74	-	216 684,76	-	216 684,76	-	216 684,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.	Замена газопровода АГРС "Финская" - с.Алматы.	км	11,74	-	207 632,00	-	207 632,00	-	207 632,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.2.	Технический надзор по объекту "Замена газопровода АГРС "Финская" - с.Алматы."	ед.	1	-	6 727,28	-	6 727,28	-	6 727,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.3.	Авторский надзор по объекту "Замена газопровода АГРС "Финская" - с.Алматы."	ед.	1	-	2 325,48	-	2 325,48	-	2 325,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	<b>ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ</b>		2	-	46 517,00	-	46 517,00	-	46 517,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

тыс. тенге

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в		Сумма инвестиционной		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные		Нерегулируе		
			план 2024	факт	план 2024	факт	факт	план 2024	отклонение	причины отклонения	план 2024	факт	отклонение	причины отклонения	план 2024	факт	план 2024	факт	
																			план 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2.1.	Разработка ПСД по реконструкции межпоселкового газопровода Махамбет-Тандай	км	1,00	-	15 248,00	-	15 248,00	-	15 248,00	Завка на рассмотрение. Проводятся тендерные процедуры.	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.	Разработка ПСД по реконструкции газопровода ГРПБ "Акжар"-с.Бесикти.	ед.	1,00	-	31 269,00	-	31 269,00	-	31 269,00	Завка на рассмотрение. Проводятся тендерные процедуры.	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Реконструкция газовых сетей и объектов производственного назначения.		5,62	-	134 114,00	-	134 114,00	-	134 114,00		-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.	Замена газопровода к с.Жалгансай.	км	4,35	-	110 897,08	-	110 897,08	-	110 897,08	Заключен договор на СМР №92-5088/2024/1 от 14.03.2024г. с ТОО "Фибрат-Курадыс" на сумму 58 165,34 тыс.тенге без НДС. По техническому заданию №972727 объявлена, вскрытие 05.04.2024г. надзор на утверждении в Казахгазе.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	Замена подводящего газопровода к с.Талдыколь.	ед.	1,27	-	23 216,92	-	23 216,92	-	23 216,92	Завка на рассмотрение (повторно объявили)	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Приобретение газораспределительного оборудования (перенос срока исполнения мероприятия с 2023 года)		1	-	7 093,25	-	7 093,25	-	7 093,25		-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Лазерный детектор утечек метана Laser Methane Smart.	ед.	1	-	7 093,25	-	7 093,25	-	7 093,25	Расоргнут заключенный договор по инициативе поставщика №ЭМ/5592/960603450248/6236_16700 от 01.02.2024г. с ИП "Жалдыра" на сумму 6 500 тыс.тенге без НДС. Проводятся повторные тендерные процедуры.	-	-	-	-	-	-	-	-	



Директор Атырауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймақ"

**Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы**

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта) Атырауского производственного филиала акционерного общества «ГазТрансГаз Аймак» по регулируемой услуге транспортировки товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Казахстана на 2022-2026 годы, утвержденной совместным приказом Министра энергетики РК от 14 декабря 2021 года № 388 и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Атырауской области от 12 ноября 2021 года №95-ОД

(период реализации с 01.02.2023 г. по 31.01.2024 г.)  
за I квартал 2024 года (предварительные данные)

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
<b>Инвестиционная программа (проект) на 2023 год</b>					
1	Реконструкция газовых сетей и объектов производственного назначения (перенос срока исполнения мероприятия с 2023 года)				
1.1	Замена газопровода с.Котьяевка-с.Шортанбай.	Атырауская обл., Курмангазинский район, Байдинский с/о, с.Котьяевка - с.Шортанбай.		31.12.2024	
1.1.1.	Замена газопровода с.Котьяевка-с.Шортанбай.		Заключен договор на СМР №920563/2024/1 от 08.01.2024г. с ТОО "Ремстрой" на сумму 180000 тыс.тенге без НДС. Ведутся работы.	31.12.2024	
1.1.2.	Технический надзор по объекту "Замена газопровода с.Котьяевка-с.Шортанбай."		Заключен договор на технический надзор №908549/2023/1 от 24.11.2023г с ТОО "Гарант Строй XXI" на сумму 5526,86 тыс.тенге без НДС. Ведутся работы.	31.12.2024	
1.1.3.	Авторский надзор по объекту "Замена газопровода с.Котьяевка-с.Шортанбай."		Заключен договор на авторский надзор №953178/2024/1 от 13.02.2024г с ТОО "PGS Energy" на сумму 2 122,80 тыс.тенге без НДС.Ведутся работы.	31.12.2024	
1.2.	Замена газопровода АГРС "Финская" - с.Алмалы.			31.12.2024	
1.2.1.	Замена газопровода АГРС "Финская" - с.Алмалы.		Заключен договор на СМР №920563/2024/2 от 08.01.2024 с ТОО "Ремстрой" на сумму 197 000 тыс.тенге без НДС. Ведутся работы	31.12.2024	
1.2.2.	Технический надзор по объекту "Замена газопровода АГРС "Финская" - с.Алмалы."	Атырауская обл., земли г. Атырау и Махамбетского района.	Заключен договор на технический надзор №908549/2023/2 от 29.11.2023г. с ТОО "Техна - С" на сумму 6054,55 тыс.тенге без НДС.	31.12.2024	
1.2.3.	Авторский надзор по объекту "Замена газопровода АГРС "Финская" - с.Алмалы."		Заключен договор на авторский надзор №953178/2024/2 от 13.02.2024г с ТОО "PGS Energy" на сумму 2 325,48 тыс.тенге без НДС	31.12.2024	
2	<b>ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ</b>				

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
2.1.	Разработка ПСД по реконструкции межпоселкового газопровода Махамбет-Тандай	Атырауская обл., Махамбетский район	Заявка на рассмотрение. Проводятся тендерные процедуры.	31.12.2024	
2.2.	Разработка ПСД по реконструкции газопровода ГРПБ "Акжар"-с.Бесикти.	г.Атырау с.Акжар-с.Бесикти	Заявка на рассмотрение. Проводятся тендерные процедуры.	31.12.2024	
3	<b>Реконструкция газовых сетей и объектов производственного назначения.</b>				
3.1.	Замена газопровода к с.Жалгансай.	Атырауская обл., Махамбетский район, с.Жалгансай	Заключен договор на СМР №945088/2024/1 от 14.03.2024г. с ТОО "Гибрат-Курлыс" на сумму 58 165,34 тыс.тенге без НДС. По технадзору закупка №972727 объявлена, вефтыге 05.04.2024г. Авторский надзор на утверждении в Казахгазе.	31.12.2024	
3.2.	Замена подводящего газопровода к с.Талдыколь.	Атырауская обл., Махамбетский район, с.Талдыколь	Заявка на рассмотрение (повторно объявили)	31.12.2024	
4	<b>Приобретение газораспределительного оборудования (перенос срока исполнения мероприятия с 2023 года)</b>				
4	Лазерный детектор утечек метана Laser Methane Smart.	г. Атырау	Расторгнут заключенный договор по инициативе поставщика №ЭМ/5592/960603450248/6236_16700 от 01.02.2024г. с ИП "Жадара" на сумму 6 530 тыс.тенге без НДС. Проводятся повторные тендерные процедуры.	31.12.2024	



Директор Атырауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" — Кенжеталнев Е.М.