

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)

"Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области и поддержание действующих активов Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 годы", утвержденная совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Мангистауской области от 16.09.2020 № 61-ОД и МЭ РК от 22.09.2020 № 322

за 1 квартал 2024 год (предварительные данные)

по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

тыс.тенге

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план 2024г.	факт	план 2024г.	факт	план 2024г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2024г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2024г.	факт	план 2024г.	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Мангистауский производственный филиал																	
1	Машины и оборудование, передаточные устройства:				225 849	0	225 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Замена существующих ГРП на ПГБ по г. Актау	шт	11		208 622		208 622			проводятся тендерные процедуры								
2	Капитальные вложения в поддержание действующих активов Мангистауского производственного филиала																	
2.1.	Капитальный ремонт газопровода высокого давления «Актау-СКЗ-Карьер-5-Аксаз» от узла №37 (Аэропорт) до Аксаз	км	25,207		17 227		17 227			проводятся тендерные процедуры								
	Всего на 2024 год				225 849	0	225 849				0	0	0		0	0	0	0

Директор Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"



Джумагалиев Е.Б.

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы "Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области и поддержание действующих активов Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 годы", утвержденная совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Мангистауской области от 16.09.2020 № 61-ОД и МЭ РК от 22.09.2020 № 322

за 1 квартал 2024 года (предварительные данные)

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Мангистауский производственный филиал					
1	Замена существующих ГРП на ПГБ по г.Актау	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2024г	
2	Капитальный ремонт газопровода высокого давления «Актау-СКЗ-Карьер-5-Аксаз» от узла №37 (Аэропорт) до Аксаз	Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский район	проводятся тендерные процедуры	31.12.2024г	

Директор Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"

Джумагалиев Е.Б.

