

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)

"Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области и поддержание действующих активов Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймақ" на 2021-2025 годы",
утверждённая совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Мангистауской области от 16.09.2020 № 61-ОД и МЭ РК от 22.09.2020 № 322

за 2 квартал 2024 год (предварительные данные)
по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

тыс.тенге

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																		
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план 2024г.	факт	план 2024г.	факт	план 2024г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2024г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2024г.	факт	план 2024г.	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Мангистауский производственный филиал																		
1	Машины и оборудование, передаточные устройства:				208 622	0	208 622	6 662	-201 960		0	0	0		0	0	0	0	
1.1.	Замена существующих ГРП на ПГБ по г.Актау	шт	11		208 622	0	208 622	6 662	-201 960		0	0	0		0	0	0	0	
	услуги строительно-монтажных работ				191 802		191 802		-191 802										
	услуги технического надзора				6 111		6 111		-6 111										
	услуги авторского надзора				2 112		2 112		-2 112										
	разработка проектно-сметной документации				7 403		7 403	6 662	-741	экономия от тендерных процедур									
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы				1 194		1 194		-1 194	договор на стадии подписания									
2	Капитальные вложения в поддержание действующих активов Мангистауского производственного филиала				17 227	0	17 227	0	-17 227		0	0	0		0	0	0	0	
2.1.	Капитальный ремонт газопровода высокого давления «Актау-СКЗ-Карьер-5-Аксаз» от узла №37 (Аэропорт) до Аксаз	км	25,207		17 227	0	17 227	0	-17 227										
	услуги строительно-монтажных работ				16 686		16 686		-16 686	договора заключены, исполнение ожидается в 4 квартале									
	услуги технического надзора				541		541		-541										
	Всего на 2024 год				225 849	0	225 849	6 662	-219 187		0	0	0		0	0	0	0	

Директор Мангистауского производственного филиала АО "QAZAQGAZ АЙМАҚ"



Джумағалиев Е.Б.

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы "Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области и поддержание действующих активов Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймақ" на 2021-2025 годы", утвержденная совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Мангистауской области от 16.09.2020 № 61-ОД и МЭ РК от 22.09.2020 № 322

за 2 квартал 2024 года (предварительные данные)

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Мангистауский производственный филиал					
1	Замена существующих ГРП на ПГБ по г.Актау	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау			
	услуги строительно-монтажных работ				
	услуги технического надзора				
	услуги авторского надзора				
	разработка проектно-сметной документации		ТОО «KAZHADA PROJECTS» №941899/2024/1 от 04.03.2024г	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	6 662
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы			договор на стадии подписания	
2	Капитальный ремонт газопровода высокого давления «Актау-СКЗ-Карьер-5-Аксаз» от узла №37 (Аэропорт) до Аксаз	Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский район			
	услуги строительно-монтажных работ		ТОО "Investment Building Group" №958869/2024/1 от 16.04.2024г	31.10.2024г	
	услуги технического надзора		ТОО "Ситистройтех" №968110/2024/1 от 16.04.2024г	31.10.2024г	

Директор Мангистауского производственного филиала АО "QAZAQGAZ АЙМАҚ"

Джумагалиев Е.Б.

