

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проект) «Гидрофикация, техническое перевооружение газораспределительных систем Костанайского областного акционерного общества «КазТрансГаз Аймак» на 2021-2025 годы», утвержденная совместным приказом МЭ РК № 306 от 15 сентября 2020 г. и ДКРЕМ МНЭ РК по Костанайской области № 202-ОД от 25 августа 2020 г. на 2 квартал 2024 года (предварительные данные) по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным сетям

Информация о реализации инвестиционной программы (проект) в разрезе источников финансирования

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения (для натуральных показателей)	Кол-во в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. тенге (без НДС)		Собственные средства				Источники отклонения	Заемные средства					Бюджетные средства		Нераспределенная (иная) ликвидность	
			план 2024г.	факт 2024г.	план 2024г.	факт 2024г.	план 2024г.	факт 2024г.	отклонение	прямые отклонения		план 2024г.	факт 2024г.	отклонение	прямые отклонения	план 2024г.	факт 2024г.	план 2024г.	факт 2024г.	
1	<b>Костанайский производственный филиал</b>																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
<b>1. Машины и оборудование, переработочные устройства</b>																				
1.1	СМР "Строительство газопроводов высокого давления по ул. Ураловская от Кольца по ул. Мухомова до жилого дома по ул. Ураловская 1, Костанай"	км	755	0	40 207	0	30 207	0	-30 207	Планируется корректировка мероприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	СМР "Устройство автоматизации поворотов ливневого коллектора ГРП-19 в установочной ГРПП в г. Костанай"	км	215	0	13 520	0	13 520	0	-13 520	Исполнение запланировано на 4 квартал 2024 года	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	СМР "Ремонтные работы газопровода высокого давления в связи с порывом в поселке Аксайское с использованием Костанайского района Костанайской области"	км	626	0	29 105	0	29 105	0	-29 105	Исполнение запланировано на 4 квартал 2024 года	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4	СМР "Замена ГРП-14 на ГРП-8 с диаметром Костанайского района Костанайской области"	шт	1	0	4 441	0	4 441	0	-4 441	Исполнение запланировано на 4 квартал 2024 года	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5	СМР "Замена ГРП-28 на ГРП-8 с диаметром района Костанайского Костанайской области"	шт	1	0	20 206	0	20 206	0	-20 206	Исполнение запланировано на 4 квартал 2024 года	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6	СМР "Устройство автоматизации поворотов ливневого коллектора ГРП-14 - ГРП-17 г. Костанай"	км	690	0	24 900	0	24 900	0	-24 900	Исполнение запланировано на 4 квартал 2024 года	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.7	СМР "Устройство газопровода высокого давления от ГЭС "Нарынское" по ГРП-12 в г. Актюбинский район Костанайской области"	км	1 411 8	0	26 184	0	26 184	0	-26 184	Исполнение запланировано на 4 квартал 2024 года	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.8	СМР "Ремонтные работы газопровода и технологического оборудования в поселке по ул. Кожырская между ГРП-7 и ГРП-11, Р.Д.ИД"	км	895	0	43 521	0	43 521	0	-43 521	Исполнение запланировано на 4 квартал 2024 года	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.9	СМР "Средствование поворотов средств доставки с установкой ГРП-8 в с. Заручье Костанайского района Костанайской области"	км	1 620	0	34 077	0	34 077	0	-34 077	Исполнение запланировано на 4 квартал 2024 года	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.10	Резервы ИД-СМР "Строительство газопровода высокого давления по ул. Ураловская от Кольца по ул. Мухомова до жилого дома по ул. Ураловская 1, Костанай"	шт	1	0	5 959	0	5 959	0	-5 959	Исполнение запланировано на 4 квартал 2024 года	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.11	Убыль по ремонту/модернизации существующей автоматизированной системы диспетчеризации трубопровода газопроводов высокого давления на Костанайской области	шт	58	0	101 620	4 212	101 620	4 212	-97 408	Исполнение запланировано на 4 квартал 2024 года	0	0	0	0	0	0	0	0	0	




Директор Костанайского производственного филиала АО "КАЗТАНГАЗ АЙМАК" Е. Калкинова

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

Ежегодная информация о ходе исполнения инвестиционной программы "Трансформация, техническое перевооружение газораспределительных систем Костанайского производственного филиала акционерного общества "КатТранс ЛТ Айыкс" на 2021-2025 годы", утвержденная советом директоров МЭ РК № 306 от 15 сентября 2020 г. и АКРЕМ МНЭ РК по Костанайской области № 202-ОД от 25 августа 2020 г. за 2 квартал 2024 года (предварительные данные)  
 Вид деятельности: трансформация товарного газа по газораспределительным системам

Таблице (без НДС)

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Статус исполнения	Срок исполнения (по заключенному договору или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
<b>1. Машины и оборудование, передаточные устройства</b>					
11	СМР "Строительство газопровода высокого давления по ул. Уральская от косяда по ул. Мавленова до жилого дома по ул. Уральская г. Костанай"	Костанайская область, г. Костанай, от косяда по ул. Мавленова до жилого дома по ул. Уральская	Планируется корректировка мероприятий	2025 г.	0
12	СМР "Устройство запорной газопровода низкого давления от ГРП-19 с установкой ГРПШ в г. Костанай"	Костанайская область, г. Костанай	Заключены договоры на СМР, на оказание услуг авторского надзора и услуг по техническому надзору. Ведутся работы по СМР	4 квартал 2024 г.	0
13	СМР "Реконструкция надземного газопровода низкого давления в связи с перекладкой и подъемом исполнения с Владимирова Костанайского района Костанайской области"	Костанайская область, Костанайский район, с Владимирова	Заключены договоры на СМР, на оказание услуг авторского надзора и услуг по техническому надзору. Ведутся работы по СМР	4 квартал 2024 г.	0
14	СМР "Замена ГРП-14 на ГРПШ в с. Дыманное Костанайского района Костанайской области"	Костанайская область, Костанайский район, с Дыманное	Заключены договоры на СМР, на оказание услуг авторского надзора и услуг по техническому надзору. Ведутся работы по СМР	4 квартал 2024 г.	0
15	СМР "Замена ГРП-28 на ГРПБ в с. Егизаветинка район Бейнеула Майяна Костанайской области"	Костанайская область, район Бейнеула Майяна, с Егизаветинка	Заключены договоры на СМР, на оказание услуг авторского надзора и услуг по техническому надзору. Ведутся работы по СМР	4 квартал 2024 г.	0
16	СМР "Устройство запорной газопровода низкого давления между ГРП-44 - ГРП-17 г. Костанай"	Костанайская область, г. Костанай	Заключены договоры на СМР, на оказание услуг авторского надзора и услуг по техническому надзору. Ведутся работы по СМР	4 квартал 2024 г.	0
17	СМР "Реконструкция газопровода высокого давления от ГРС "Николаевская" до ГРП - 12 в с. Асеновского район Бейнеула Майяна Костанайской области"	Костанайская область, район Бейнеула Майяна, с Асеновского	Заключены договоры на СМР, на оказание услуг авторского надзора и услуг по техническому надзору. Ведутся работы по СМР	4 квартал 2024 г.	0
18	СМР "Реконструкция газопровода из надземного исполнения в подземное по ул. Капарская между ГРП-7 и ГРП-11 г. Рудный"	Костанайская область, г. Рудный ул. Капарская	Заключены договоры на СМР, на оказание услуг авторского надзора и услуг по техническому надзору. Ведутся работы по СМР	4 квартал 2024 г.	0
19	СМР "Строительство газопроводов среднего давления с установкой ГРПШ в с. Заречное Костанайского района Костанайской области"	Костанайская область, Костанайский район, с Заречное	Заключены договоры на СМР, на оказание услуг авторского надзора и услуг по техническому надзору. Ведутся работы по СМР	4 квартал 2024 г.	0
110	Разработка ПСД и строительство газопровода высокого давления по ул. Уральская от косяда по ул. Мавленова до жилого дома по ул. Уральская г. Костанай"	Костанайская область, г. Костанай от косяда по ул. Мавленова до жилого дома по ул. Уральская	Договор на разработку ПСД заключен. Ведутся работы по разработке ПСД	4 квартал 2024 г.	0
111	Работы по ремонту/модернизации существующей автоматизированной системы дистанционного управления технологическими процессами распределения газа по Костанайской области	Костанайская область	Заключены договоры на разработку ПСД и проведение комплексной внеэкспертной экспертизы	4 квартал 2024 г.	4 212

Директор Костанайского производственного филиала АО "QAZAQSTAN AUMU"  Ф. Камбеков

