

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) Алматинского производственного филиала АО "QazaqGaz Aimaq" по транспортировке газа по газораспределительным системам на 2022-2026 годы, утвержденная совместным приказом Министерством энергетики РК № 358 от 19.11.2021 и Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по г. Алматы №108-ОД от 21.10.2021 г.

за III квартал 2024 год (предварительные итоги)

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в резерве источников финансирования																		
№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. измерений	Количество		Сумма инвестиций, тыс. тенге (без НДС)		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая иная деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ВСЕГО на 2024 год					6 005 890	1 004 780	6 005 890	1 004 780	-5 001 110									
Капитальные вложения в поддержание действующих активов					6 005 890	1 004 780	6 005 890	1 004 780	-5 001 110									
1	Реконструкция ГП	п.м.	24 593	8 794	2 318 353	407 875	2 318 353	407 875	-1 910 478	Заключен Договор на выполнение СМР. СМР Выполняется.								
	газопровод низкого давления	п.м.	17 666	7 715	918 489	139 642	918 489	139 642	-778 847									
	газопровод среднего давления	п.м.	6 927	1 079	1 399 864	268 233	1 399 864	268 233	-1 131 631									
1.1	Реконструкция подземного газопровода низкого давления п. Монтажный ул. Майлина-Монтажная тур	п.м.	2 632	3 075	79 864	38 026	79 864	38 026	-41 838	Заключен Договор на выполнение СМР. СМР выполняется.								
1.2	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Достык 111/3, 103/17а (в квадрате ул. Достык-Омарова-С.Байжанова) мед	п.м.	70		213 732		213 732	-213 732										
1.3	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Достык 107-109 (в квадрате ул. Достык-Х.Мукана-С.Байжанова) мед	п.м.	4 073			0												
1.4	Реконструкция подземного газопровода низкого давления п. Каменка (в квадрате ул. Рыскулова-Кунаева-Саке Батыра-Ниязбекова) наурызб	п.м.	1 452	1 452	46 265	41 931	46 265	41 931	-4 334									
1.5	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Макаатаева 192 (в квадрате ул. Макаатаева-Жибек Жолы-Кожамкулова-Шарипова) алмал	п.м.	1 934	902	92 421	13 543	92 421	13 543	-78 878									
1.6	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Чокина 189 (в квадрате ул. Ауэзова-Толе би-Чокина-Карасай батыра) алмал	п.м.	3 566		313 912		313 912		-313 912									
1.7	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Богенбай Батыра 135 (Толе би - Чайковского-Богенбай Батыра-Наурызбай Батыра) алмал	п.м.	261		17 949		17 949		-17 949									
1.8	Реконструкция газопроводов среднего и низкого давления мкр. Карасу ул. Аралкум, ул. Баганалы Орда 98, мкр. Ожет ул. Укылай Ибрай - алат	п.м.	1 996	354	65 524	50 177	65 524	50 177	-15 347									
1.9	Реконструкция подземного газопровода среднего давления ул. Захарова ШГРП №29, 125,115 (в квадрате ул. Иванова-Садовского-Захарова) туркс	п.м.	1 277	200	278 086	17 553	278 086	17 553	-260 533									
1.10	Реконструкция подземного газопровода среднего давления от ул. Жарокова по ул. Б.Жырау до р. Есентай бост	п.м.	1 767	60	532 200	7 924	532 200	7 924	-524 277									
1.11	Реконструкция подземного газопровода среднего давления пр. Рыскулова 58 (ул. Ленского-Яблочкова) жет	п.м.	1 375	655	488 219	165 431	488 219	165 431	-322 788									
1.12	Реконструкция подземного газопровода среднего давления п. Каменка ГРП-123по ул. АкБота от ул. Айтматова до ул. АкБота 13 наурызб	п.м.	512	70	35 834	27 147	35 834	27 147	-8 687									
1.3	Реконструкция подемного газопровода низкого давления ул. Ст. Элеваторская 17 (в квадрате ул. Суюнбая-Б.Хмельницкого-Новосибирская) туркс	п.м.	432	706	15 250	7 513	15 250	7 513	-7 737									
1.14	Реконструкция подземного газопровода низкого давления мкр. Тастак -1, (в кवादarte ул. Толе би-Утеген Батыра-Райымбека-Фурката) алмал	п.м.	2 678	1 029	106 654	16 739	106 654	16 739	-89 915									
1.15	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Бекмаханова 2/1- туркс	п.м.	263	291	20 663	18 787	20 663	18 787	-1 876									
1.16	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Огарева 18 туркс	п.м.	306	261	11 780	3 102	11 780	3 102	-8 678									
2	Реконструкция ЭХЗ	шт	16	16	107 124	101 688	107 124	101 688	-5 436	Выполнено								
2.1	ул. Кунаева д. 114	шт	1	1	7 231	6 864	7 231	6 864	-367	Выполнено								
2.2	ул. Кунаева д. 58	шт	1	1	6 429	6 103	6 429	6 103	-326									
2.3	ул. Кунаева д. 161	шт	1	1	6 699	6 359	6 699	6 359	-340									
2.4	ул. Кунаева д. 106	шт	1	1	6 504	6 174	6 504	6 174	-330									
2.5	ул. Кунаева д. 121	шт	1	1	6 561	6 228	6 561	6 228	-333									
2.6	ул. Макаатаева д. 156	шт	1	1	6 591	6 256	6 591	6 256	-334									
2.7	ул. Пушкина д.41	шт	1	1	6 681	6 342	6 681	6 342	-339									
2.8	ул. Кунаева д. 64	шт	1	1	6 846	6 499	6 846	6 499	-347									
2.9	ул. Барibaева д. 6	шт	1	1	6 609	6 274	6 609	6 274	-335									
2.10	ул. Байтурсынова д.16	шт	1	1	7 155	6 792	7 155	6 792	-363									
2.11	ул. Казбек би д. 40	шт	1	1	6 922	6 571	6 922	6 571	-351									
2.12	ул. Карасай Батыра д.193а	шт	1	1	6 647	6 310	6 647	6 310	-337									
2.13	ул. Макаатаева д.81	шт	1	1	6 636	6 299	6 636	6 299	-337									
2.14	ул. Толе Би 156	шт	1	1	6 666	6 184	6 666	6 184	-482									
2.15	ул. Толе Би 127	шт	1	1	6 511	6 109	6 511	6 109	-402									
2.16	ул. Толе Би 104	шт	1	1	6 434	6 323	6 434	6 323	-111									
3	Реконструкция ШГРП	шт	10	10	44 052	40 579	44 052	40 579	-3 473	Выполнено								
3.1	ШРП 306 ул. Сейтметова	шт	1	1	1 909	1 810	1 909	1 810	-99	Выполнено								
3.2	ШРП 832 мкр. Ажар ул. Айманова	шт	1	1	2 942	2 776	2 942	2 776	-167									
3.3	ШГРП 187 ул. Макаренко уг. ул. Ермака	шт	1	1	6 020	4 964	6 020	4 964	-1 056									
3.4	ШГРП 37 мкр. Кокмайса ГРП-109	шт	1	1	3 596	3 314	3 596	3 314	-282									







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7.3	ШГРП 40 мкр. Кемель ул. Гамарника	шт	1	0	5 939	694	5 939	694	-5 245	Разработка ПСД выполнена. Получено положительное заключение экспертизы № ТАУ-0027/24 от 13.09.2024.								
7.4	ШГРП 90 ул. Базарбаева уг. ул. Целокидзе	шт	1	0	8 389	1 171	8 389	1 171	-7 218									
7.5	ШГРП 86 ул. Ульяновская д. 18	шт	1	0	8 399	1 171	8 399	1 171	-7 227									
7.6	ШГРП 253 пр. Аль-Фараби уг. ул. Вишневая	шт	1	0	5 293	694	5 293	694	-4 599									
7.7	ШРП 171 мкр. Шапагат ул. Шоссейная	шт	1	0	3 640	637	3 640	637	-3 003									
7.8	ШГРП 160 мкр. Шапагат ул. Капчагайская	шт	1	0	3 696	667	3 696	667	-3 030									
7.9	ШГРП 120 ул. Т.Озала, уг. Есенжанова	шт	1	0	5 937	637	5 937	637	-5 301									
7.10	ШГРП 1284 п. Бесагаш ул. Валиханова уг. ул. Харламова	шт	1	0	5 352	694	5 352	694	-4 658									
7.11	ШГРП 1738 мкр. Калкаман-2 ул. Айтей Батыра	шт		0	4 716	777	4 716	777	-3 939									

Директор Алматинского производственного филиала  
АО "QazaqGaz Aimaq"

Сапаров А.Е.





Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы субъекта естественной монополии инвестиционной программы (проекта) Алматинского производственного филиала АО "QazaqGaz Aımaq" по транспортировке газа по газораспределительным системам на 2022-2026 годы, утвержденная совместным приказом Министерством энергетики РК № 358 от 19.11.2021 и Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по г. Алматы №108-ОД от 21.10.2021 г.

за III квартал 2024 года (предварительные итоги)  
Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Алматинский производственный филиал					
ВСЕГО на 2024 год					1 004 780
Капитальные вложения в поддержание действующих активов					1 004 780
1	Реконструкция ГП		Заключен Договор на выполнение СМР. СМР Выполняется.		407 875
	газопровод низкого давления				139 642
	газопровод среднего давления				268 233
1.1	Реконструкция подземного газопровода низкого давления п. Монтажный ул. Майлина-Монтажная тур	Турксибский район	Заключен Договор на выполнение СМР. СМР выполняется.	IV квартал 2024 года	38 026
1.2	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Достык 111/3, 103/17а (в квадрате ул. Достык-Омарова-С.Байжанова) мед	Медеуский район		IV квартал 2024 года	
1.3	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Достык 107-109 (в квадрате ул. Достык-Х.Мукана-С.Байжанова) мед	Медеуский район		IV квартал 2024 года	
1.4	Реконструкция подземного газопровода низкого давления п. Каменка (в квадрате ул. Рыскулова-Кунаева-Саке Батыра-Ниязбекова) наурызб	Наурызбайский район		IV квартал 2024 года	41 931
1.5	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Макатаева 192 (в квадрате ул. Макатаева-Жибек Жолы-Кожамкулова-Шарипова) алмал	Алмалинский район		IV квартал 2024 года	13 543
1.6	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Чокина 189 (в квадрате ул. Ауэзова-Толе би-Чокина-Карасай батыра) алмал	Алмалинский район		IV квартал 2024 года	
1.7	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Богенбай Батыра 135 (Толе би - Чайковского-Богенбай Батыра-Наурызбай Батыра)	Алмалинский район		IV квартал 2024 года	
1.8	Реконструкция газопроводов среднего и низкого давления мкр. Карасу ул. Аралкум, ул. Баганалы Орда 98, мкр. Ожет ул. Укылай Ибрай - алат	Алатауский район		IV квартал 2024 года	50 177
1.9	Реконструкция подземного газопровода среднего давления ул. Захарова ШГРП №29, 125,115 (в квадрате ул. Иванова-Садовского-Захарова) туркс	Турксибский район		IV квартал 2024 года	17 553
1.10	Реконструкция подземного газопровода среднего давления от ул. Жарокова по ул. Б.Жырау до р. Есентай бост	Бостандыкский район		IV квартал 2024 года	7 924
1.11	Реконструкция подземного газопровода среднего давления пр. Рыскулова 58 (ул. Ленского-Яблочкова) жет	Жетысуский район		IV квартал 2024 года	165 431
1.12	Реконструкция подземного газопровода среднего давления п. Каменка ГРП-123по ул. Акбота от ул. Айтматова до ул. Акбота 13 наурызб	Наурызбайский район		IV квартал 2024 года	27 147
1.3	Реконструкция подедного газопровода низкого давления ул. Ст. Элеваторская 17 (в квадрате ул. Суюнбая-Б.Хмельницкого-Новосибирская) туркс	Турксибский район		IV квартал 2024 года	7 513
1.14	Реконструкция подземного газопровода низкого давления мкр. Тастак -1, (в кवादарте ул. Толе би-Утеген Батыра-Райымбека-Фурката) алмал	Алмалинский район		IV квартал 2024 года	16 739
1.15	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Бекмаханова 2/1- туркс	Турксибский район		IV квартал 2024 года	18 787
1.16	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Огарева 18 туркс	Турксибский район		IV квартал 2024 года	3 102
2	Реконструкция ЭХЗ		Выполнено	II квартал 2024 года	101 688
2.1	ул. Кунаева д. 114	Медеуский район	Выполнено	II квартал 2024 года	6 864
2.2	ул. Кунаева д. 58	Медеуский район		II квартал 2024 года	6 103
2.3	ул. Кунаева д. 161	Медеуский район		II квартал 2024 года	6 359
2.4	ул. Кунаева д. 106	Медеуский район		II квартал 2024 года	6 174
2.5	ул. Кунаева д. 121	Медеуский район		II квартал 2024 года	6 228
2.6	ул. Макатаева д. 156	Алмалинский район		II квартал 2024 года	6 256
2.7	ул. Пушкина д.41	Медеуский район		II квартал 2024 года	6 342
2.8	ул. Кунаева д. 64	Медеуский район		II квартал 2024 года	6 499
2.9	ул. Барибаева д. 6	Медеуский район		II квартал 2024 года	6 274
2.10	ул. Байтурсынова д.16	Алмалинский район		II квартал 2024 года	6 792
2.11	ул. Казбек би д. 40	Медеуский район		II квартал 2024 года	6 571
2.12	ул. Карасай Батыра д.193а	Алмалинский район		II квартал 2024 года	6 310
2.13	ул. Макатаева д.81	Алмалинский район		II квартал 2024 года	6 299
2.14	ул. Толе Би 156	Алмалинский район		II квартал 2024 года	6 184
2.15	ул. Толе Би 127	Алмалинский район		II квартал 2024 года	6 109
2.16	ул. Толе Би 104	Алмалинский район		II квартал 2024 года	6 323
3	Реконструкция ШГРП		Выполнено	II квартал 2024 года	40 579
3.1	ШРП 306 ул. Сейтметова	Наурызбайский район	Выполнено	II квартал 2024 года	1 810
3.2	ШРП 832 мкр. Акжар ул. Айманова	Наурызбайский район		II квартал 2024 года	2 776
3.3	ШГРП 187 ул. Макаренко уг. ул. Ермака	Жетысуский район		II квартал 2024 года	4 964
3.4	ШГРП 37 мкр. Кокмайса ГРП-109	Жетысуский район		II квартал 2024 года	3 314
3.5	ШГРП 1374 мкр. Думан ул. Бурабай	Медеуский район		II квартал 2024 года	5 255
3.6	ШГРП 183ул. Демченко терр. Обл. Больницы	Медеуский район		II квартал 2024 года	4 440
3.7	ШГРП 725 с/т Тан д. 118	Бостандыкский район		II квартал 2024 года	4 807
3.8	ШРП 10 ул. Альпийская уг. ул. Магаданская	Алатауский район		II квартал 2024 года	4 429
3.9	ШГРП 1392 мкр. Кайрат ул. Новая	Турксибский район		II квартал 2024 года	4 399
3.10	ШГРП 145 ул. Гайдара, уг. ул. Р.Люксенбург	Алмалинский район		II квартал 2024 года	4 385
4	Реконструкция здания (перенос объекта с 2023 года)		СМР продолжается	IV квартал 2024 года	438 642



4.1	Реконструкция производственного здания расположенного по адресу: Жетысуский район, пр. Рыскулова 99	Жетысуский район	СМР продолжается	IV квартал 2024 года	438 642
5	Реконструкция ГП		Разработка ПСД выполнена. ПСД проходит процедуру экспертизы.		0
	газопровод низкого давления				0
	газопровод среднего давления				0
5.1	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Луганского-Таттимбета (в квадрате ул.Луганского-Снегина-Армянская-Таттимбета)	Медеуский район	Разработка ПСД выполнена. ПСД проходит процедуру экспертизы.	IV квартал 2024 год	0
5.2	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Кастеева - Богенбай Батыра	Медеуский район		IV квартал 2024 год	0
5.3	Реконструкция подземного газопровода среднего давления ул. Таттимбета -Луганского-Коккинаки-Кастеева-Богенбай Батыра	Медеуский район		IV квартал 2024 год	0
5.4	Реконструкция подземного газопровода среднего и низкого давления по ул. Янушкевича до ул. Пушкина 23	Медеуский район		IV квартал 2024 год	0
5.5	Реконструкция подземного газопровода среднего давления ул. Аманжол от ул. Саина-Мусатай Карима-Момыш лы	Ауэзовский район		IV квартал 2024 год	0
5.6	Реконструкция подземного газопровода среднего давления ул. Момыш улы (пр. Рыскулова-ул. Акын Сары-Момышулы)	Алатауский район		IV квартал 2024 год	0
5.7	Реконструкция надземного газопровода низкого давления с условиями закольцовки с газопроводом среднего давления со стороны мкр. Маяк ПК "Кунаева" для стабиного давления газа и дальнейшей газификации мкр. Береке 1,2.	Турксибский район		IV квартал 2024 год	0
5.8	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Тулебаева 139 (в квадрате ул. пр. Н.Назарбаева-Жамбыла-Кабанбай батыра)	Медеуский район		IV квартал 2024 год	0
5.9	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Тулебаева 130/49 (в квадрате ул. пр. Н.Назарбаева-Жамбыла-Кабанбай батыра)	Медеуский район		IV квартал 2024 год	0
5.10	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Казыбек Би 29	Медеуский район		IV квартал 2024 год	0
5.11	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Н.Назарбаева 189/2	Медеуский район		IV квартал 2024 год	0
5.12	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Абая д.12	Медеуский район		IV квартал 2024 год	0
5.13	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Муратбаева 89 (в квартате ул. Жибек Жолы - Шарипова - Гоголя)	Алмалинский район		IV квартал 2024 год	0
5.14	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Шевченко 75 (в квартате ул. Наурызбай Батыра - Чайковского - Жамбыла)	Алмалинский район		IV квартал 2024 год	0
5.15	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Желтоксан 137 (в квартате ул.Шевченко-Чайковского - Жамбыла-Желтоксан)	Алмалинский район		IV квартал 2024 год	0
5.16	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Мауленова 93 (в квартате ул.Сейфуллина-Карасай Батыра-Богенбай Батыра-Наурызбай Батыра) - емкость	Алмалинский район		IV квартал 2024 год	0
5.17	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Наурызбай Батыра 81 (в квартате ул. Наурызбай Батыра-Богенбай Батыра-Мауленова) - емкость	Алмалинский район		IV квартал 2024 год	0
6	Реконструкция ЭХЗ		Разработка ПСД выполнена. Получено положительное заключение экспертизы TAU-0029/24 от 19.09.2024.	IV квартал 2024 год	7 384
6.1	ул. Мирзояна 182	Алмалинский район		IV квартал 2024 год	568
6.2	ул. Байзакова 14	Алмалинский район		IV квартал 2024 год	568
6.3	ул. Нурмакова 86	Алмалинский район		IV квартал 2024 год	568
6.4	мкр. Аксай 2 д. 12/2	Ауэзовский район		IV квартал 2024 год	568
6.5	ул. Шевченко 77	Алмалинский район		IV квартал 2024 год	568
6.6	ул. Айтиева 15	Алмалинский район		IV квартал 2024 год	568
6.7	ул. Маречка-Момышулы	Ауэзовский район		IV квартал 2024 год	568
6.8	ул. Масанчи 86	Алмалинский район		IV квартал 2024 год	568
6.9	ул. Декарта 49	Бостандыкский район		IV квартал 2024 год	568
6.10	ул. Муканова 235	Алмалинский район		IV квартал 2024 год	568
6.11	от пр. Райымбека по ул. Хамиди, Баишева, Каирбекова до Богенбай Батыра (дополнительная защита)	Медеуский район		IV квартал 2024 год	568
6.12	ул. Гайдара д. 81	Алмалинский район	Разработка ПСД выполнена. Получено положительное заключение экспертизы № TAU-0027/24 от 13.09.2024.	IV квартал 2024 год	569
6.13	ул. Байзакова 2736	Алмалинский район		IV квартал 2024 год	568
7	Реконструкция ШГРП			IV квартал 2024 год	8 613
7.1	ШГРП 163 мкр. АкЖар ул. Бекешева	Наурызбайский район		IV квартал 2024 год	694
7.2	ШГРП 295 ул. Ахтамберды жырау д. 75	Наурызбайский район		IV квартал 2024 год	777
7.3	ШГРП 40 мкр. Кемель ул. Гамарника	Жетысуский район		IV квартал 2024 год	694
7.4	ШГРП 90 ул. Базарбаева уг. ул. Целюкидзе	Медеуский район		IV квартал 2024 год	1 171
7.5	ШГРП 86 ул. Ульяновская д. 18	Медеуский район		IV квартал 2024 год	1 171
7.6	ШГРП 253 пр. Аль-Фараби уг. ул. Вишневая	Бостандыкский район		IV квартал 2024 год	694
7.7	ШРП 171 мкр. Шапагат ул. Шоссейная	Алатауский район		IV квартал 2024 год	637
7.8	ШГРП 160 мкр. Шапагат ул. Капчагайская	Алатауский район		IV квартал 2024 год	667
7.9	ШГРП 120 ул. Т.Озала, уг. Есенжанова	Алмалинский район		IV квартал 2024 год	637
7.10	ШГРП 1284 п. Бесегаш ул. Валиханова уг. ул. Харламова	Медеуский район		IV квартал 2024 год	694
7.11	ШГРП 1738 мкр. Калкаман-2 ул. Айтей Батыра	Алатауский район		IV квартал 2024 год	777

Директор Алматинского производственного филиала АО "QazaqGazAimaq"



Сапаров А.Е.