

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) Атырауского производственного филиала акционерного общества «КазТрансГаз Аймак» по регулируемой услуге транспортировки товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Республики Казахстан на 2022-2026 годы, утвержденной совместным приказом Министра энергетики РК от 14 декабря 2021 года № 388 и Департамента естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Атырауской области от 12 ноября 2021 года №95-ОД

(период реализации с 01.02.2024 г. по 31.01.2025 г.)
за 3 квартал 2024 года (предварительные данные)

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																			тыс. тенге
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план 2024	факт	план 2024	факт	план 2024	факт	отклонение	причины отклонения	план 2024	факт	отклонение	причины отклонения	план 2024	факт			
1	Всего на 2024 год	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Реконструкция газовых сетей и объектов производственного назначения (перенос срока исполнения мероприятия с 2023 года)	км	22,59	22,59	414 484,46	273 541,28	414 484,46	273 541,28	- 140 943,17		-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1	Замена газопровода с.Котляевка-с.Шортанбай.	км	10,85	10,85	197 799,70	143 830,06	197 799,70	143 830,06	- 53 969,64		-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	Замена газопровода с.Котляевка-с.Шортанбай.	км	10,85	10,85	189 535,94	143 830,06	189 535,94	143 830,06	- 45 705,88	Заключен договор на СМР №920563/2024/1 от 08.01.2024г. с ТОО "Ремстрой" на сумму 180000 тыс.тенге без НДС. Работы выполнены на 80%.									
1.1.2.	Технический надзор по объекту "Замена газопровода с.Котляевка-с.Шортанбай."	ед.	1	-	6 140,96	-	6 140,96	-	6 140,96	Заключен договор на технический надзор №908649/2023/1 от 24.11.2023г. с ТОО "Гарант Строй XXI" на сумму 5526,86 тыс.тенге без НДС. Ведутся работы.									
1.1.3.	Авторский надзор по объекту "Замена газопровода с.Котляевка-с.Шортанбай."	ед.	1	-	2 122,80	-	2 122,80	-	2 122,80	Заключен договор на авторский надзор №953178/2024/1 от 13.02.2024г. с ТОО "PGS Energy" на сумму 2 122,80 тыс.тенге без НДС. Ведутся работы.									
1.2.	Замена газопровода АГРС "Финская" - с.Алматы.	км	11,74	11,74	216 684,76	129 711,22	216 684,76	129 711,22	- 86 973,53		-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.	Замена газопровода АГРС "Финская" - с.Алматы.	км	11,74	11,74	207 632,00	129 711,22	207 632,00	129 711,22	- 77 920,78	Заключен договор на СМР №920563/2024/2 от 08.01.2024 с ТОО "Ремстрой" на сумму 197 000 тыс.тенге без НДС. Работы выполнены на 65%									
1.2.2.	Технический надзор по объекту "Замена газопровода АГРС "Финская" - с.Алматы."	ед.	1	-	6 727,28	-	6 727,28	-	6 727,28	Заключен договор на технический надзор №908649/2023/2 от 29.11.2023г. с ТОО "Техна - С" на сумму 6054,55 тыс.тенге без НДС. Ведутся работы.									
1.2.3.	Авторский надзор по объекту "Замена газопровода АГРС "Финская" - с.Алматы."	ед.	1	-	2 325,48	-	2 325,48	-	2 325,48	Заключен договор на авторский надзор №953178/2024/2 от 13.02.2024г. с ТОО "PGS Energy" на сумму 2 325,48 тыс.тенге без НДС. Ведутся работы.									
2	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ		2	-	46 517,00	-	46 517,00	-	46 517,00		-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.	Разработка ПСД по реконструкции межпоселкового газопровода Махамбет-Ташай	км	1,00	-	15 248,00	-	15 248,00	-	15 248,00	Заключен договор на разработку ПСД №950531/2024/1 от 12.04.2024 г. с ТОО "Шиншау" с на сумму 13 723,2 тыс.тенге без НДС. Ведутся работы.									

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																				
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность			
			план 2024	факт	план 2024	факт	отклонение	причины отклонения	план 2024	факт	отклонение	причины отклонения	план 2024	факт	отклонение	план 2024	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
2.2.	Разработка ПСД по реконструкции газопровода ГРПБ "Асжар"-с.Бесикти.	ед.	1,00	-	31 269,00	-	31 269,00	-	31 269,00	Заключен договор на разработку ПСД №950516/2024/1 от 07.06.2024 с ТОО "Берекет Проект" на сумму 28 142,100 тыс.тенге без учета НДС. Ведутся работы.	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Реконструкция газовых сетей и объектов производственного назначения.		5,62	-	134 114,00	-	134 114,00	-	134 114,00		-	-	-	-	-	-	-	-		
3.1.	Замена газопровода к с.Жалгансай.	км	4,35	-	110 897,08	-	110 897,08	-	110 897,08	Заключен договор на СМР № 945088/2024/1 от 14.03.2024г. с ТОО "Гибрат-Құрылыс" на сумму 58 165,34 тыс.тенге без НДС. Заключен договор № 972727/2024/2 от 19.04.2024 на технический надзор с ТОО "Ситистройтех" на сумму 1 785,369 тыс. тенге без НДС. Заключен договор на авторский надзор №974244/2024/2 от 10.04.2024г. с ТОО "PGS Energy" на сумму 685,739 тыс.тенге без НДС. В связи с заводской ситуацией проведение СМР было приостановлено. Планируется перенос сроков исполнения на 2025 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2.	Замена подводящего газопровода к с.Талдыколь.	ед.	1,27	-	23 216,92	-	23 216,92	-	23 216,92	Заключен договор на СМР №964727/2024/1 от 22.04.2024г. с ТОО "NKS - Атырау" на сумму 15 900 тыс.тенге без НДС. Заключен договор № 972727/2024/1 от 19.04.2024 на технический надзор с ТОО "Ситистройтех" на сумму 493,317 тыс. тенге без НДС. На авторский надзор заключен договор №974244/2024/1 от 10.04.2024г. с ТОО "PGS Energy" на сумму 189,477 тыс.тенге без НДС. Работы ведутся.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Приобретение газораспределительного оборудования (перенос срока исполнения мероприятия с 2023 года)		1	1	7 093,25	4 818,40	7 093,25	4 818,40	2 274,85		-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Лазерный детектор утечек метана Laser Methane Smart.	ед.	1	1	7 093,25	4 818,40	7 093,25	4 818,40	2 274,85	Заключен договор №984809/2024/1 от 27.05.2024 г.с ТОО "Пергам- Казакстан" на сумму 4 818,400 тыс.тенге без НДС.	-	-	-	-	-	-	-	-		



Директор Атырауского производственного филиала АО "QAZAQGAZ АМАО" Рахметов К.С.

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) Атырауского производственного филиала акционерного общества «КазТрансГаз Аймак» по регулируемой услуге транспортировки товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Республики Казахстан на 2022-2026 годы, утвержденной совместным приказом Министра энергетики РК от 14 декабря 2021 года № 388 и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Атырауской области от 12 ноября 2021 года №95-ОД

(период реализации с 01.02.2024 г. по 31.01.2025 г.)
за 3 квартал 2024 года (предварительные данные)

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС	
1	2	3	4	5	6	
Инвестиционная программа (проект) на 2024 год						
1	Реконструкция газовых сетей и объектов производственного назначения (перенос срока исполнения мероприятия с 2023 года)				273 541,28	
1.1	Замена газопровода с.Котьявка-с.Шортанбай.	Атырауская обл., Курмангазинский район, Бейдинский с/о, с.Котьявка - с.Шортанбай.		31.01.2025	143 830,06	
1.1.1.	Замена газопровода с.Котьявка-с.Шортанбай.		Заключен договор на СМР №920563/2024/1 от 08.01.2024г. с ТОО "Ремстрой" на сумму 180000 тыс.тенге без НДС. Работы выполнены на 80%.	31.01.2025	143 830,06	
1.1.2.	Технический надзор по объекту "Замена газопровода с.Котьявка-с.Шортанбай."		Заключен договор на технический надзор №908649/2023/1 от 24.11.2023г. с ТОО "Гарант Строй ХХ" на сумму 5526,86 тыс.тенге без НДС. Ведутся работы.	31.01.2025		
1.1.3.	Авторский надзор по объекту "Замена газопровода с.Котьявка-с.Шортанбай."		Заключен договор на авторский надзор №953178/2024/1 от 13.02.2024г. с ТОО "PGS Energy" на сумму 2 122,80 тыс.тенге без НДС.Ведутся работы.	31.01.2025		
1.2.	Замена газопровода АГРС "Финская" - с.Алмалы.			31.01.2025	129 711,22	
1.2.1.	Замена газопровода АГРС "Финская" - с.Алмалы.		Заключен договор на СМР №920563/2024/2 от 08.01.2024 с ТОО "Ремстрой" на сумму 197 000 тыс.тенге без НДС. Работы выполнены на 65%	31.01.2025	129 711,22	
1.2.2.	Технический надзор по объекту "Замена газопровода АГРС "Финская" - с.Алмалы."	Атырауская обл., земли г. Атырау и Махамбетского района.	Заключен договор на технический надзор №908649/2023/2 от 29.11.2023г. с ТОО "Техна - С" на сумму 6054,55 тыс.тенге без НДС. Ведутся работы.	31.01.2025		
1.2.3.	Авторский надзор по объекту "Замена газопровода АГРС "Финская" - с.Алмалы."		Заключен договор на авторский надзор №953178/2024/2 от 13.02.2024г. с ТОО "PGS Energy" на сумму 2 325,48 тыс.тенге без НДС. Ведутся работы.	31.01.2025		
2	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ					

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
2.1.	Разработка ПСД по реконструкции межпоселкового газопровода Махамбет-Тандай	Атырауская обл., Махамбетский район	Заключен договор на разработку ПСД №950531/2024/1 от 12.04.2024 г. с ТОО "Шындау" с на сумму 13 723,2 тыс.тенге без НДС. Ведутся работы.	31.01.2025	
2.2.	Разработка ПСД по реконструкции газопровода ГРПБ "Акжар"-с.Бесикти.	г. Атырау с. Акжар-с.Бесикти	Заключен договор на разработку ПСД №950516/2024/1 от 07.06.2024 с ТОО "Берекет Проект" на сумму 28 142,100 тыс.тенге без учета НДС. Ведутся работы.	31.01.2025	
3	Реконструкция газовых сетей в объектах производственного назначения.				-
3.1.	Замена газопровода к с.Жалгансай.	Атырауская обл., Махамбетский район, с. Жалгансай	Заключен договор на СМР № 945088/2024/1 от 14.03.2024г. с ТОО "Гибрат-Құрылыс" на сумму 58 165,34 тыс.тенге без НДС. Заключен договор № 972727/2024/2 от 19.04.2024 на технический надзор с ТОО "Ситистройтех" на сумму 1 785,369 тыс. тенге без НДС. Заключен договор на авторский надзор №974244/2024/2 от 10.04.2024г. с ТОО "PGS Energy" на сумму 685,739 тыс.тенге без НДС. В связи с паводковой ситуацией проведение СМР было приостановлено. Планируется перенос сроков исполнения на 2025 год	31.01.2025	
3.2.	Замена подводящего газопровода к с.Талдыколь.	Атырауская обл., Махамбетский район, с.Талдыколь	Заключен договор на СМР №964727/2024/1 от 22.04.2024г. с ТОО "NKS - Атырау" на сумму 15 900 тыс.тенге без НДС. Заключен договор на технический надзор с ТОО "Ситистройтех" на сумму 493,317 тыс. тенге без НДС. На авторский надзор заключен договор №974244/2024/2 от 10.04.2024г. с ТОО "PGS Energy" на сумму 189,477 тыс.тенге без НДС. Ведутся работы.	31.01.2025	
4	Приобретение газораспределительного оборудования (перенос срока исполнения мероприятия с 2023 года)				4 818,40
4	Лазерный детектор утечек метана Laser Methane Smart.		Заключен договор №984809/2024/1 от 27.05.2024 г. с ТОО "Перам- Казахстан" на сумму 4 818,400 тыс.тенге без НДС.	23.10.2024	4 818,40



Директор Атырауского производственного филиала АО "QAZAQGAZ АТМ" **Рахматов К.С.**