

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы

Совместный приказ Министерства энергетики Республики Казахстан №93 от 29.02.2024г. Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области №11-НК от 15.02.2024г. о внесении изменений на 2023-2024годы в Инвестиционную программу Кызылординского производственного филиала АО "KazTransGas Аймак" на 2020-2025 годы утвержденная совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан №364 от 08 ноября 2019г. и Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области №3-ОД от 03 октября 2019г.

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам за III кв. 2024 год

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
	Мероприятия инвестиционной программы 2023года перенесенные на 2024год по причинам не зависшим от субъекта				
1	Машины и оборудование, перелаточные устройства				
1.1.	Счетчик газа турбинный G-4000 с электронным корректором	г.Кызылорда	производятся закуп оборудования	Договор заключен, исполнение ожидается в 4 м кв. 2024г.	
1	Машины и оборудование, перелаточные устройства				
1.1	Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафом газорегуляторном пункте №14А (ШРП-14А), г.Кызылорда	г.Кызылорда	производятся закуп оборудования и материалов	Договор заключен, исполнение ожидается в 4 м кв. 2024г.	
1.2	Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафом газорегуляторном пункте №6 (ШРП-6), г.Кызылорда	г.Кызылорда	производятся закуп оборудования и материалов	Договор заключен, исполнение ожидается в 4 м кв. 2024г.	
1.3	Замена регулятора - РДГ-80Н на шкафом газорегуляторном пункте №4 (ШРП-4), г.Кызылорда	г.Кызылорда	производятся закуп оборудования и материалов	Договор заключен, исполнение ожидается в 4 м кв. 2024г.	
1.4	Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафом газорегуляторном пункте №15 (ШРП-15), г.Кызылорда	г.Кызылорда	производятся закуп оборудования и материалов	Договор заключен, исполнение ожидается в 4 м кв. 2024г.	
1.5	Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафом газорегуляторном пункте №30 (ШРП-30), г.Кызылорда	г.Кызылорда	производятся закуп оборудования и материалов	Договор заключен, исполнение ожидается в 4 м кв. 2024г.	
1.6	Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафом газорегуляторном пункте №9 (ШРП-9), г.Кызылорда	г.Кызылорда	производятся закуп оборудования и материалов	Договор заключен, исполнение ожидается в 4 м кв. 2024г.	
1.7	Замена регулятора - РДГ-80Н на газорегуляторном пункте "Арай" (ГРП-Арай), г.Кызылорда	г.Кызылорда	производятся закуп оборудования и материалов	Договор заключен, исполнение ожидается в 4 м кв. 2024г.	

1	2	3	4	5	6
1.8	Замена запорной арматуры на входной и выходной линиях на газорегуляторном пункте №16 (ГРП-16), г.Кызылорда	г.Кызылорда	производятся закуп оборудования и материалов	Договор заключен, исполнение ожидается в 4-м кв. 2024г.	
1.9	Замена РДБК-1000 на РДП-100 на газорегуляторном пункте №14 (ГРП-14), г.Кызылорда	г.Кызылорда	производятся закуп оборудования и материалов	Договор заключен, исполнение ожидается в 4-м кв. 2024г.	
1.10	Замена фильтра ФГ-100 "Сетчатый" на газорегуляторном пункте 4 (ГРП-4), г.Кызылорда	г.Кызылорда	производятся закуп оборудования и материалов	Договор заключен, исполнение ожидается в 4-м кв. 2024г.	
1.11	Замена фильтра ФГ-100 "Сетчатый" на газорегуляторном пункте 11 (ГРП-11), г.Кызылорда	г.Кызылорда	производятся закуп оборудования и материалов	Договор заключен, исполнение ожидается в 4-м кв. 2024г.	

И. о. Директора Кызылординского производственного филиала АО "QazaqGas Ashad"

А. Ергали



